



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-PIBAI-2013-02-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PIBAI-2013-02-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	UXPANAPA	RIO UXPANAPA (POBLADO 14)	11,346,310.69	05-jun-13	02-oct-13	43%	60%			3,866,501.42
O	CAEV-PIBAI-2013-03-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PIBAI-2013-03-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ZONGOLICA	COTLARCO, PALENQUE, COTLARCO, TECCOTLA, AXALPA, TEJIZAPA Y TOTOMOCCHAPA	14,747,890.39	12-jun-13	08-dic-13	64%	98%			7,507,131.71
O	CAEV-PIBAI-2013-04-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PIBAI-2013-04-LP	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ZONGOLICA	CERRO CHICO, IXPALCUAHUTLA (MOXALA), NACAXTLA, TEPEPA I, TEPEPA II, SAN JOSE CHININIAPAN, ZACATAL CHICO, CIATIPA Y XONAMANCA	19,968,714.29	12-jun-13	08-dic-13	90%	99%			14,367,280.95
O	CAEV-PIBAI-2013-19-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PIBAI-2013-19-INV	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COYUTLA	CRUZ VERDE	5,941,328.19	28-may-13	24-oct-13	55%	52%			2,619,234.22
O	CAEV-PIBAI-2013-20-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PIBAI-2013-20-INV	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	COXQUIHUI	LEGION DE MARIA Y CUAUHTEMOC (EL JOBO)	6,896,400.88	28-may-13	24-sep-13	61%	52%			3,526,323.50
O	CAEV-PIBAI-2013-21-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PIBAI-2013-21-INV	N/A	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SOLEDAD ATZOMPA	ATZOMPA	6,811,266.01	28-may-13	24-sep-13	62%	94%			3,371,327.98
O	CAEV-PIBAI-2013-22-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PIBAI-2013-22-INV	N/A	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	3,696,588.61	28-may-13	24-sep-13	67%	93%			1,979,172.49
O	CAEV-PIBAI-2013-23-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PIBAI-2013-23-INV	N/A	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	TEXHUACAN	TEXHUACAN	6,498,557.63	28-may-13	24-sep-13	76%	99%			3,946,054.92
SUBTOTAL												0.00	0.00	41,183,027.20	