

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 "CAV. 6000 OBRA PUBLICA"
FOMENTO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

Nº de Proyecto	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Ejercicio Fiscal	Monto Autorizado y Transferido	Fecha de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Comprometido Contrato	Mod. De Contrato	Empresa	Obra y/o Acción	Periodo contractual		Avance		Metas		Observaciones	
													Inicio	Termino	Fisica	Financiera	Unidad	Cantidad		
1	12044726	Veracruz de Ignacio de la Llave	Vega de Alatorre	Construcción del sistema de drenaje sanitario y rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales "La Gasera" en la Zona Noroeste de la Localidad de Vega de Alatorre, Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz.	2020	17,708,903.00	17/11/2020	17/11/2020	16,883,606.27	Licitación pública	SORHIAL, S.A. DE C.V.	Obra	18/12/2020	25/06/2021	69.37%	72.00%	Mts.	6,597.92	LAS METAS SE REGULARAN EN EL CUADRO ANEXO	
	12044726	Veracruz de Ignacio de la Llave	Vega de Alatorre	Construcción del sistema de drenaje sanitario y rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales "La Gasera" en la Zona Noroeste de la Localidad de Vega de Alatorre, Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz.	2020	291,099.00	24/12/2020	24/12/2020	282,026.31	Adujudación Directa	EDWIN PAVEL GARCIA DIAZ	Acción	28/12/2020	25/06/2021	90.29%	96.00%	Supervisión	1.00		
2	12143980	Veracruz de Ignacio de la Llave	Tuxtepec	Construcción de Tanques de Regularización en la Localidad de Alto Lucero para el Sistema de Agua Potable de Tuxtepec de Rodríguez Cero y Zona Conurbada en el Municipio de Tuxtepec, Ver.	2020	23,665,356.00	02/12/2020	02/12/2020	22,310,437.02	Licitación pública	ANASTACIA DEL CARMEN MEDINA DESPIN	Obra	04/12/2020	01/07/2021	30%	46.91%	M2	1,577.35	LAS METAS SE REGULARAN EN EL CUADRO ANEXO	
	12143980	Veracruz de Ignacio de la Llave	Tuxtepec	Construcción de Tanques de Regularización en la Localidad de Alto Lucero para el Sistema de Agua Potable de Tuxtepec de Rodríguez Cero y Zona Conurbada en el Municipio de Tuxtepec, Ver.	2020	386,644.00	24/12/2020	24/12/2020	377,728.71	Strificación a través de planos 3 semanas	GRUPO ARBEN, S.A. DE C.V.	Acción	28/12/2020	01/07/2021	50%	52.17%	Supervisión	1.00		
TOTAL						42,050,000.00			39,893,789.21											

NOTA: LAS METAS SE REGULARAN EN EL CUADRO ANEXO

Construcción de Tanques de Regularización en la localidad de Alto Lucero para el Sistema de Agua Potable de Tuxtepec de Rodríguez Cero y Zona Conurbada en el municipio de Tuxtepec Ver.

COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de un Tanque de Reg. Sup. de concreto de 9,000 m ³ de capacidad	m ²	1,077.31
Construcción de Tubería de pvc y ppr de 20" de diámetro para salida del tanque a la red	m ¹	53.25
Construcción de Tubería de acero y ppr de 24" y 36" de diámetro para llegada a tanques	m ¹	70.14
Construcción de Tubería de ppr de 18" de diámetro para limpieza y desahue de tanques	m ¹	4.64
Medidor de gasto de 36" de diámetro	uno	1
Válvulas de hierro fundido de 20" y 36" de diámetro para salida del tanque a la red	una	3
Válvulas de hierro fundido de 24" y 36" de diámetro para llegada a tuberías de tanques	una	2
Construcción de Cajas de concreto de 2.00x2.00 m para operación de válvulas	una	6
Construcción de Cercos de Vigilancia de tabique tipo común y losa de concreto	m ²	187.5
Construcción de Cercos de Vigilancia de tabique tipo común y losa de concreto	m ²	7.5
Construcción de concreto armado de PPRV de 18" de diámetro	m ¹	215
Construcción de concreto de concreto	m ²	370
Construcción de Adecuación a base de grava de 10 cm de espesor	m ²	1,240.00
Construcción de Pavimento de concreto de 15 cm de espesor	m ²	423.5

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA GASERA" EN LA ZONA NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE VEGA DE ALATORRE, MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, VER.

COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (TUBERIA DE PVC DE 12" Y 8")	ML	875.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS (TUBERIA DE PVC DE 8")	ML	5,269.00
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS (TUBERIA DE PVC DE 6")	PZA	480
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO (MUROS DE TABIQUE Y TAPA DE CONCRETO)	PZA	480
CONST. TANQUE DE PRETRATAMIENTO CÁRCAMO DE BOMBEO (CONCRETO REF.) CAP:316.20 M3	M2	61.63
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE CONTACTO DE CLORO (CONCRETO REF. Y TABIQUE), CAP:18.32 M3	M2	8.96
ADECUACIÓN DE REACTOR ANAEROBIO (CONCRETO REFORZADO), CAP: 299.16 M3	M2	58.09
CONSTRUCCIÓN CASETA CONTROL (TABIQUE Y CONCRETO REF. CON ACABADO RÚSTICO)	M2	5.06
SUMINISTRO E INST EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO FLO (BOMBAS SUM. EN CÁRCAMO)	PZA	2
CONSTRUCCIÓN EMSOR A PRESIÓN (TUB. PVC DE 4" Y 6" Y TUB. DE ACERO DE 6")	ML	369
CONSTRUCCIÓN DE EMSOR DE AGUA TRATADA (TUBERIA DE PVC DE 12")	ML	84.92