



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

CAEV
COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ

UNIDAD DE PLANEACIÓN
OFICIO No. SA/7C5/7704/2024
Hoja 1 de 1

ASUNTO: Gestión de Indicadores Cuarto Trimestre 2024
Xalapa, Ver., a 30 de diciembre de 2024


MTRO. FRANCISCO JAVIER ESPARZA VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria referente a los informes trimestrales del ejercicio, destino y resultados de las Aportaciones Federales y a lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), me permito remitir el reporte **"Módulo de Gestión de Indicadores" del Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT 2024** del 4To. Trimestre con las metas alcanzadas; cabe mencionar que el archivo digital fue enviado a la dirección de correo electrónico sedesolfise@gmail.com.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. y A. JUAN RUFINO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.C.P.- Dr. Ramón Santos Navarro. - Contralor General del Estado. Para su conocimiento.
Lic. Jorge Ruiz Carrillo. - Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.- Mismo fin

Archivo
mds



REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 4To. Trimestre 2024

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024

diciembre 30, 2024

PROYECTOS POR LOCALIDAD OTROS PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS) CON FONDO FISE

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	PRIMER TRIMESTRE. REPORTE DE METAS PROGRAMADAS
Segundo Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	SE REPORTA SIN AVANCE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON METAS DE GASTOS INDIRECTOS.
Tercer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	SE REPORTA SIN AVANCE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON METAS DE GASTOS INDIRECTOS.
Cuarto Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	SE REPORTA SIN AVANCE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON METAS DE GASTOS INDIRECTOS.

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ENLACE OPERATIVO DEL FISE

REVISÓ

ING. FREDY CRUZ MARTÍNEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL
AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 4To. Trimestre 2024

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024

diciembre 30, 2024

PROYECTOS POR LOCALIDAD POR **INCIDENCIA DIRECTA** CON FONDO FISE

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	PRIMER TRIMESTRE. REPORTE DE METAS PROGRAMADAS
Segundo Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	SE REPORTA SIN AVANCE, DEBIDO A QUE LA PROGRAMACION DE OBRAS ESTA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
Tercer Trimestre.	0.00	0	31	51.61	16	31	SE REPORTA LA TERMINACIÓN DE 16 OBRAS DE 32 CONTRATADAS QUE REPRESENTA EL 51.61% DEL AVANCE INICIALMENTE PROGRAMADO.
Cuarto Trimestre.	100.00	31	31	103.23	32	31	SE REPORTA LA TERMINACIÓN DE 32 OBRAS DE 32 CONTRATADAS QUE REPRESENTA EL 103.23% DEL AVANCE INICIALMENTE PROGRAMADO.

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORO

L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ENLACE OPERATIVO DEL FISE

REVISÓ

ING. FREDY CRUZ MARTÍNEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZO

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL
AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

CAEV
COMISIÓN DEL AGUA DEL
ESTADO DE VERACRUZ

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 4To. Trimestre 2024

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024

diciembre 30, 2024

PROYECTOS POR LOCALIDAD POR **INCIDENCIA COMPLEMENTARIA** CON FONDO FISE

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	PRIMER TRIMESTRE. REPORTE DE METAS PROGRAMADAS
Segundo Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	SE REPORTA SIN AVANCE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON METAS PROGRAMADAS.
Tercer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	SE REPORTA SIN AVANCE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON METAS PROGRAMADAS.
Cuarto Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	SE REPORTA SIN AVANCE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON METAS PROGRAMADAS.

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ENLACE OPERATIVO DEL FISE

REVISÓ

ING. FREDY CRUZ MARTÍNEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL
AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 4To. Trimestre 2024

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024

diciembre 30, 2024

PROYECTOS POR LOCALIDAD PROGRAMACIÓN TOTAL PROYECTOS FISE 2024 (directa-complementarios-indirectos)

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	PRIMER TRIMESTRE. REPORTE DE METAS PROGRAMADAS
Segundo Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31	SE REPORTA SIN AVANCE, DEBIDO A QUE LA PROGRAMACION DE OBRAS ESTA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
Tercer Trimestre.	0.00	0	31	51.61	16	31	SE REPORTA LA TERMINACIÓN DE 16 OBRAS DE 32 CONTRATADAS QUE REPRESENTA EL 51.61% DEL AVANCE INICIALMENTE PROGRAMADO.
Cuarto Trimestre.	100.00	31	31	103.23	32	31	SE REPORTA LA TERMINACIÓN DE 32 OBRAS DE 32 CONTRATADAS QUE REPRESENTA EL 103.23% DEL AVANCE INICIALMENTE PROGRAMADO.

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ENLACE OPERATIVO DEL FISE

REVISÓ

ING. FREDY CRUZ MARTÍNEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL
AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

MEMORIA DE CÁLCULO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024. CUARTO TRIMESTRE

DICIEMBRE 30, 2024

Reporte de Obras y Acciones Programadas con Recursos FISE 2024													
Índice	Dependencia Ejecutora	Número de obra	Obra	Municipio	Localidad	Monto de Inversión Autorizada	Monto de Inversión Modificado	Monto de Inversión Registrada MIDS	Monto de Inversión Contratada	Monto de Inversión Devengada	Fecha programada de terminación (trimestre 1, 2, 3 o 4)	Fecha real de terminación (trimestre 1, 2, 3 o 4)	Incidencia del Proyecto (Directa, Complementaria, Otros Proyectos)
1	CAEV	02492024000042	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	SOLEDAD ATZOMPA	XIQUILA	\$ 23,000,000.00	\$ 22,971,873.60	\$ 22,971,873.60	\$ 22,971,873.60	\$ 22,971,873.60	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
2	CAEV	02492024000043	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	SOLEDAD ATZOMPA	ACUAPA	\$ 4,000,000.00	\$ 3,991,495.54	\$ 3,991,495.54	\$ 3,991,495.54	\$ 3,897,535.81	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
3	CAEV	02492024000044	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	SOLEDAD ATZOMPA	TEOTILALCO	\$ 14,000,000.00	\$ 13,989,470.58	\$ 13,989,470.58	\$ 13,989,470.58	\$ 13,926,892.05	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
4	CAEV	02492024000045	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	TEHUIPANGO	ZACATLAIXCO	\$ 12,000,000.00	\$ 11,989,266.18	\$ 11,989,266.18	\$ 11,989,266.18	\$ 11,988,666.04	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
5	CAEV	02492024000046	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	TEHUIPANGO	TEHUIPANGO (BARRIO TEXCUALA)	\$ 9,500,000.00	\$ 9,478,870.23	\$ 9,478,870.23	\$ 9,478,870.23	\$ 9,475,086.79	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
6	CAEV	02492024000047	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	TEHUIPANGO	LOMATIPA	\$ 5,700,000.00	\$ 5,688,983.37	\$ 5,688,983.37	\$ 5,688,983.37	\$ 5,682,860.73	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
7	CAEV	02492024000048	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	TEHUIPANGO	TLALCHICHILCO	\$ 14,000,000.00	\$ 13,991,341.46	\$ 13,991,341.46	\$ 13,991,341.46	\$ 13,991,341.46	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
8	CAEV	02492024000049	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	TEHUIPANGO	XOPI LAPA	\$ 40,500,000.00	\$ 40,471,594.61	\$ 40,471,594.61	\$ 40,471,594.61	\$ 40,471,594.61	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
9	CAEV	02492024000050	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (PRIMERA ETAPA)	TEHUIPANGO	TEPEICA	\$ 7,000,000.00	\$ 6,991,881.63	\$ 6,991,881.63	\$ 6,991,881.63	\$ 6,984,496.18	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
10	CAEV	02492024000051	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	COMAPA	CUEVA SANTA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,496,481.86	\$ 1,496,481.86	\$ 1,496,481.86	\$ 1,496,343.21	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
11	CAEV	02492024000052	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	COMAPA	LA PIEDRA	\$ 1,700,000.00	\$ 1,699,426.88	\$ 1,699,426.88	\$ 1,699,426.88	\$ 1,699,241.99	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
12	CAEV	02492024000053	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	COMAPA	PASO LA UNIÓN	\$ 3,100,000.00	\$ 2,958,169.42	\$ 2,958,169.42	\$ 2,958,169.42	\$ 2,957,845.87	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
13	CAEV	02492024000054	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	TEPATLAXCO	EL TRIUNFO	\$ 2,600,000.00	\$ 2,588,225.19	\$ 2,588,225.19	\$ 2,588,225.19	\$ 2,579,564.35	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
14	CAEV	02492024000055	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	TEPATLAXCO	CAÑADA AZUL	\$ 5,700,000.00	\$ 5,680,447.08	\$ 5,680,447.08	\$ 5,680,447.08	\$ 5,677,121.97	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
15	CAEV	02492024000063	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	SOLEDAD ATZOMPA	XIQUILA	\$ 22,500,000.00	\$ 22,466,718.54	\$ 22,466,718.54	\$ 22,466,718.54	\$ 22,466,718.54	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
16	CAEV	02492024000064	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	SOLEDAD ATZOMPA	ACUAPA	\$ 10,700,000.00	\$ 10,697,851.24	\$ 10,697,851.24	\$ 10,697,851.24	\$ 10,697,851.24	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
17	CAEV	02492024000065	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	SOLEDAD ATZOMPA	TEOTILALCO	\$ 2,800,000.00	\$ 2,772,450.37	\$ 2,772,450.37	\$ 2,772,450.37	\$ 2,772,450.37	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
18	CAEV	02492024000066	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEHUIPANGO	ZACATLAIXCO	\$ 19,500,000.00	\$ 19,888,607.58	\$ 19,888,607.58	\$ 19,888,607.58	\$ 19,888,607.58	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
19	CAEV	02492024000067	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEHUIPANGO	LOMATIPA	\$ 5,600,000.00	\$ 5,581,528.12	\$ 5,581,528.12	\$ 5,581,528.12	\$ 5,577,004.42	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
20	CAEV	02492024000068	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEHUIPANGO	TLALCHICHILCO	\$ 13,400,000.00	\$ 13,387,489.14	\$ 13,387,489.14	\$ 13,387,489.14	\$ 13,387,489.14	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
21	CAEV	02492024000069	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (PRIMERA ETAPA)	TEHUIPANGO	XOPI LAPA	\$ 11,480,000.00	\$ 11,460,916.52	\$ 11,460,916.52	\$ 11,460,916.52	\$ 11,460,916.52	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
22	CAEV	02492024000070	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	COMAPA	CUEVA SANTA	\$ 900,000.00	\$ 899,526.31	\$ 899,526.31	\$ 899,526.31	\$ 899,304.42	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
23	CAEV	02492024000071	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	COMAPA	LA PIEDRA	\$ 1,050,000.00	\$ 1,027,990.91	\$ 1,027,990.91	\$ 1,027,990.91	\$ 1,027,769.74	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
24	CAEV	02492024000072	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	COMAPA	PASO LA UNIÓN	\$ 1,800,000.00	\$ 1,799,052.26	\$ 1,799,052.26	\$ 1,799,052.26	\$ 1,798,613.57	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
25	CAEV	02492024000073	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	PAJAPAN	EL PESCADOR (EL MORAL)	\$ 8,800,000.00	\$ 8,748,545.59	\$ 8,748,545.59	\$ 8,748,545.59	\$ 8,748,545.59	4	4	INCIDENCIA DIRECTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

MEMORIA DE CÁLCULO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024. CUARTO TRIMESTRE

DICIEMBRE 30, 2024

Reporte de Obras y Acciones Programadas con Recursos FISE 2024													
Inciso	Dependencia ejecutora	Número de obra	Obra	Municipio	Localidad	Monto de Inversión Autorizada	Monto de Inversión modificado	Monto de Inversión Registrada MIDOS	Monto de Inversión Contratada	Monto de Inversión Devengada	Fecha programada de terminación (Trimestre 1, 2, 3 o 4)	Fecha real de terminación (Trimestre 1, 2, 3 o 4)	Incidencia del Proyecto (Directa, Complementaria, Otros Proyectos)
26	CAEV	02492024000074	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (PRIMERA ETAPA)	LOS REYES	TOTOLINGA	\$ 9,100,000.00	\$ 9,091,322.01	\$ 9,091,322.01	\$ 9,091,322.01	\$ 9,091,322.01	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
27	CAEV	02492024000075	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (PRIMERA ETAPA)	LOS REYES	OCOTEPEC	\$ 9,825,423.00	\$ 9,817,717.73	\$ 9,817,717.73	\$ 9,817,717.73	\$ 9,817,717.73	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
28	CAEV	02492024000076	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEPATLAXCO	EL TRIUNFO	\$ 7,650,000.00	\$ 7,643,238.36	\$ 7,643,238.36	\$ 7,643,238.36	\$ 7,643,238.36	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
29	CAEV	02492024000077	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	LOS REYES	TOTOLATEMPA	\$ 3,250,000.00	\$ 3,234,577.47	\$ 3,234,577.47	\$ 3,234,577.47	\$ 3,215,162.88	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
30	CAEV	02492024000083	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALEJANDRO VON HUMBOLDT (PRIMERA ETAPA)	PEROTE	PEROTE	\$ 10,000,000.00	\$ 9,986,339.74	\$ 9,986,339.74	\$ 9,986,339.74	\$ 9,986,339.74	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
31	CAEV	02492024000094	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (PRIMERA ETAPA)	LOS REYES	TOTOLINGA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,997,725.82	\$ 1,997,725.82	\$ 1,997,725.82	\$ 1,994,724.58	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
32	CAEV	02492024000113	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO RENDIMIENTOS FISE	LOS REYES	CRUZ VERDE		\$ 6,186,701.36	\$ 6,186,701.36	\$ 6,186,701.36	\$ 6,186,701.36	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
33	CAEV	02492024050113	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO (COMPLEMENTARIO) ADELANTO FISE R	LOS REYES	CRUZ VERDE		\$ 1,166,624.95		\$ 1,166,624.95	\$ 1,166,624.95	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
34	CAEV	02492024091113	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO (COMPLEMENTARIO)	LOS REYES	CRUZ VERDE		\$ 552,637.40	\$ 552,637.40	\$ 552,637.40	\$ 552,637.40	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
TOTAL FISE 2024						285,055,423.00	292,395,089.05	291,228,464.10	292,395,089.05	292,160,204.80			

ELABORÓ
L.A. LORENA HERNÁNDEZ PARRALES
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE
VERACRUZ
Y ENLACE OPERATIVO DEL FISE

REVISÓ
ING. FREDY CIRIA MARTÍNEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ
LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE
VERACRUZ