



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



CAEV
COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ

UNIDAD DE PLANEACIÓN
OFICIO No. SA/3C4/0064/2025

Hoja 1 de 1

ASUNTO: Gestión de Indicadores Quinto Trimestre 2024
Xalapa, Ver., a 03 de abril de 2025

MTRO. FRANCISCO JAVIER ESPARZA VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E

En atención a su Oficio No. DGPE/0164/2025, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria referente a los informes trimestrales del ejercicio, destino y resultados de las Aportaciones Federales y a lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), me permito remitir el reporte **"Módulo de Gestión de Indicadores" del Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT 2024** del 5to. trimestre con las metas alcanzadas; cabe mencionar que el archivo digital fue enviado a la dirección de correo electrónico sedesolfise@gmail.com.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. y A. JUAN RUFINO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C.P.- Dr. Ramón Santos Navarro. - Contralor General del Estado. Para su conocimiento.
Lic. Jorge Ruiz Carrillo. - Encargado del Órgano Interno de Control en la CAEV.- Mismo fin

Archivo
mds

Av. Lázaro Cárdenas 295, El Mirador. C.P 91170, Xalapa, Veracruz.
2288149689 www.veracruz.gob.mx



**POR AMOR A
VERACRUZ**

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS Y AVANCES 5To. Trimestre 2024

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024

marzo 31, 2025

PROYECTOS POR LOCALIDAD POR INCIDENCIA DIRECTA CON FONDO FISE

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada		Avances		Justificación de variaciones	
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador
Primer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Segundo Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Tercer Trimestre.	0.00	0	31	51.61	16	31
Cuarto Trimestre.	100.00	31	31	103.23	32	31
Quinto Trimestre.	100.00	31	31	103.23	32	31

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

C.P. Y.C. JUAN RUFINO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REVISÓ

ING. FREDY CRUZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SESIPLAN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

CAEV
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS Y AVANCES 5To. Trimestre 2024
MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024

marzo 31, 2025

PROYECTOS POR LOCALIDAD POR INCIDENCIA COMPLEMENTARIA CON FONDO FISE						
Registro de Metas						
Periodo	Meta Programada		Avances		Justificación de variaciones	
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador
Primer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Segundo Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Tercer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Cuarto Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Quinto Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

C.P. Y C. JUAN RUFINO SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REVISÓ

ING. FREDY CERVANTES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 5To. Trimestre 2024

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024

marzo 31, 2025

PROYECTOS POR LOCALIDAD OTROS PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS) CON FONDO FISE

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada		Avances		Justificación de variaciones	
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador
Primer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Segundo Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Tercer Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Cuarto Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31
Quinto Trimestre.	0.00	0	31	0.00	0	31

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

C.P. Y C. JUAN RUFINO SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REVISÓ

ING. FREDY CRUZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS Y AVANCES 5To. Trimestre 2024
MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2024

marzo 31, 2025

PROYECTOS POR LOCALIDAD PROGRAMACIÓN TOTAL PROYECTOS FISE 2024 (directa-complementarios-indirectos)

Registro de Metas				Avances		Justificación de variaciones	
Periodo	Meta Programada		Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador
	Meta Planeada (%) ^{1/}						
Primer Trimestre.	0.00		0	31	0.00	0	31
Segundo Trimestre.	0.00		0	31	0.00	0	31
Tercer Trimestre.	0.00		0	31	51.61	16	31
Cuarto Trimestre.	100.00		31	31	103.23	32	31
Quinto Trimestre.	100.00		31	31	103.23	32	31

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

C.P. y C. JUAN RUFINO SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REVISÓ

ING. FREDY CRUZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

marzo 31, 2025

MEMORIA DE CÁLCULO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFY 2024. QUINTO TRIMESTRE													
Reporte de Obras y Acciones Programadas con Recursos FISE 2024													
Inicio	Dependencia ejecutora	Número de obra	Otra	Municipio	Localidad	Monto de Inversión Autorizada	Monto de inversión modificada	Monto de inversión Registrada MDS	Monto de Inversión Contratada	Monto de Inversión Devengada	Fecha programada de terminación (trimestre 1, 2, 3 o 4)	Fecha real de terminación (trimestre 1, 2, 3 o 4)	Indicador del Proyecto (línea, Componente, tarea, otro Proyecto)
1	CAEV	02492024000042	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	SOLEDAD ATZOMPA	XIQUILA	\$ 23,000,000.00	\$ 22,971,873.60	\$ 22,971,873.60	\$ 22,971,873.60	\$ 22,971,873.60	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
2	CAEV	02492024000043	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	SOLEDAD ATZOMPA	ACUAPA	\$ 4,000,000.00	\$ 3,991,495.54	\$ 3,991,495.54	\$ 3,991,495.54	\$ 3,897,555.81	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
3	CAEV	02492024000044	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	SOLEDAD ATZOMPA	TEOTILALCO	\$ 14,000,000.00	\$ 13,989,470.58	\$ 13,989,470.58	\$ 13,989,470.58	\$ 13,926,892.05	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
4	CAEV	02492024000045	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	TEHUPANGO	ZACATLAXCO	\$ 12,000,000.00	\$ 11,989,266.18	\$ 11,989,266.18	\$ 11,989,266.18	\$ 11,948,686.04	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
5	CAEV	02492024000046	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	TEHUPANGO	TEHUPANGO (BARRIO TEPALCUAL)	\$ 9,500,000.00	\$ 9,478,870.23	\$ 9,478,870.23	\$ 9,478,870.23	\$ 9,475,886.79	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
6	CAEV	02492024000047	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	TEHUPANGO	LOMATIPA	\$ 5,700,000.00	\$ 5,688,983.37	\$ 5,688,983.37	\$ 5,688,983.37	\$ 5,682,860.73	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
7	CAEV	02492024000048	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	TEHUPANGO	TLACHICHILCO	\$ 14,000,000.00	\$ 13,991,341.46	\$ 13,991,341.46	\$ 13,991,341.46	\$ 13,991,341.46	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
8	CAEV	02492024000049	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	TEHUPANGO	XOPILAPA	\$ 40,300,000.00	\$ 40,471,594.61	\$ 40,471,594.61	\$ 40,471,594.61	\$ 40,471,594.61	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
9	CAEV	02492024000050	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (PRIMERA ETAPA)	TEHUPANGO	TEPEICA	\$ 7,000,000.00	\$ 6,991,881.63	\$ 6,991,881.63	\$ 6,991,881.63	\$ 6,984,486.18	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
10	CAEV	02492024000051	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	COMAPA	CUEVA SANTA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,496,481.86	\$ 1,496,481.86	\$ 1,496,481.86	\$ 1,496,343.21	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
11	CAEV	02492024000052	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	COMAPA	LA PIEDRA	\$ 1,700,000.00	\$ 1,699,426.88	\$ 1,699,426.88	\$ 1,699,426.88	\$ 1,699,241.99	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
12	CAEV	02492024000053	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	COMAPA	PASO LA UNIÓN	\$ 3,100,000.00	\$ 2,958,169.42	\$ 2,958,169.42	\$ 2,958,169.42	\$ 2,957,845.87	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
13	CAEV	02492024000054	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	TEPATLAXCO	EL TRIUNFO	\$ 2,600,000.00	\$ 2,588,235.19	\$ 2,588,235.19	\$ 2,588,235.19	\$ 2,579,564.35	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
14	CAEV	02492024000055	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	TEPATLAXCO	CAÑADA AZUL	\$ 5,700,000.00	\$ 5,680,447.08	\$ 5,680,447.08	\$ 5,680,447.08	\$ 5,677,123.97	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
15	CAEV	02492024000056	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	SOLEDAD ATZOMPA	XIQUILA	\$ 22,500,000.00	\$ 22,466,718.54	\$ 22,466,718.54	\$ 22,466,718.54	\$ 22,466,718.54	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
16	CAEV	02492024000057	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	SOLEDAD ATZOMPA	ACUAPA	\$ 10,700,000.00	\$ 10,697,851.24	\$ 10,697,851.24	\$ 10,697,851.24	\$ 10,697,851.24	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
17	CAEV	02492024000058	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	SOLEDAD ATZOMPA	TEOTILALCO	\$ 2,800,000.00	\$ 2,772,450.37	\$ 2,772,450.37	\$ 2,772,450.37	\$ 2,772,450.37	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
18	CAEV	02492024000059	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEHUPANGO	ZACATLAXCO	\$ 19,400,000.00	\$ 19,388,607.58	\$ 19,388,607.58	\$ 19,388,607.58	\$ 19,388,607.58	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
19	CAEV	02492024000060	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEHUPANGO	LOMATIPA	\$ 5,600,000.00	\$ 5,581,578.12	\$ 5,581,578.12	\$ 5,581,578.12	\$ 5,577,004.42	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
20	CAEV	02492024000061	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEHUPANGO	TLACHICHILCO	\$ 13,400,000.00	\$ 13,387,489.14	\$ 13,387,489.14	\$ 13,387,489.14	\$ 13,387,489.14	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
21	CAEV	02492024000062	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (PRIMERA ETAPA)	TEHUPANGO	XOPILAPA	\$ 11,400,000.00	\$ 11,400,916.52	\$ 11,400,916.52	\$ 11,400,916.52	\$ 11,400,916.52	4	4	INCIDENCIA DIRECTA
22	CAEV	02492024000063	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	COMAPA	CUEVA SANTA	\$ 900,000.00	\$ 899,526.31	\$ 899,526.31	\$ 899,526.31	\$ 899,526.31	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
23	CAEV	02492024000064	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	COMAPA	LA PIEDRA	\$ 1,050,000.00	\$ 1,027,940.91	\$ 1,027,940.91	\$ 1,027,940.91	\$ 1,027,940.91	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
24	CAEV	02492024000065	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	COMAPA	PASO LA UNIÓN	\$ 1,600,000.00	\$ 1,599,652.26	\$ 1,599,652.26	\$ 1,599,652.26	\$ 1,599,652.26	4	3	INCIDENCIA DIRECTA
25	CAEV	02492024000066	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	PAJAPAN	EL PESCADOR (EL MUJAL)	\$ 8,400,000.00	\$ 8,348,545.59	\$ 8,348,545.59	\$ 8,348,545.59	\$ 8,348,545.59	4	4	INCIDENCIA DIRECTA




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

marzo 31, 2025

MEMORIA DE CÁLCULO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRF 2024. QUINTO TRIMESTRE

Reporte de Obras y Acciones Programadas con Recursos FISE 2024										
Índice	Dependencia ejecutora	Número de obra	Otra	Municipio	Localidad	Monto de inversión Autorizada	Monto de inversión modificado	Monto de inversión Registrada MDS	Monto de inversión Contratada	Monto de inversión Devengada
26	CAEV	02492024000074	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (PRIMERA ETAPA)	LOS REYES	TOTOLINGA	\$ 9,100,000.00	\$ 9,091,322.01	\$ 9,091,322.01	\$ 9,091,322.01	\$ 9,091,322.01
27	CAEV	02492024000075	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (PRIMERA ETAPA)	LOS REYES	OCOTEPEC	\$ 9,025,423.00	\$ 9,017,717.73	\$ 9,017,717.73	\$ 9,017,717.73	\$ 9,017,717.73
28	CAEV	02492024000076	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEPATLAXCO	EL TRIUNFO	\$ 7,650,000.00	\$ 7,643,238.36	\$ 7,643,238.36	\$ 7,643,238.36	\$ 7,643,238.36
29	CAEV	02492024000077	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	LOS REYES	TOTOLATEMPA	\$ 3,252,000.00	\$ 3,234,577.47	\$ 3,234,577.47	\$ 3,234,577.47	\$ 3,234,577.47
30	CAEV	02492024000083	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALEJANDRO VON HUMBOLDT (PRIMERA ETAPA)	PEROTE	PEROTE	\$ 10,000,000.00	\$ 9,986,339.74	\$ 9,986,339.74	\$ 9,986,339.74	\$ 9,986,339.74
31	CAEV	02492024000084	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (PRIMERA ETAPA)	LOS REYES	TOTOLINGA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,997,725.82	\$ 1,997,725.82	\$ 1,997,725.82	\$ 1,994,774.58
32	CAEV	02492024000113	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RENDIMIENTOS FISE	LOS REYES	CRUZ VERDE	\$	\$ 6,186,701.36	\$ 6,186,701.36	\$ 6,186,701.36	\$ 6,186,701.36
33	CAEV	02492024090113	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO (COMPLEMENTARIO) ADELANTO FISE R	LOS REYES	CRUZ VERDE	\$	\$ 1,166,624.95	\$	\$ 1,166,624.95	\$ 1,166,624.95
34	CAEV	02492024091113	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO (COMPLEMENTARIO)	LOS REYES	CRUZ VERDE	\$	\$ 552,637.40	\$ 552,637.40	\$ 552,637.40	\$ 552,637.40
TOTAL FISE 2024						285,055,423.00	292,395,089.05	291,228,464.10	292,395,089.05	292,160,204.80

ELABORÓ

CP Y C. JUAN RUIFORD SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE
VERACRUZ

REVISÓ
ING. FREDY CRUZ MARTINEZ
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIZÓ
LUC LUIS FERNANDO SERVANTES CRUZ
DIRECTOR GENERAL
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE
VERACRUZ