

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de viviendas particulares que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Fin
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Número de viviendas particulares con servicio de alcantarillado sanitario/Total de viviendas en el Estado)*100										
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Estrategico		
<b>Número de viviendas particulares con servicio de alcantarillado sanitario (15274)</b>					<b>Total de viviendas en el Estado (15275)</b>						
<b>Unidad de medida:</b>	Viviendas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Viviendas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA				

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,835.00	1,912,835.00
15275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,217.00	2,251,217.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.97	84.97

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario													
Proporción de viviendas particulares que cuentan con el servicio de agua potable.													
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario											
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>										<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Fin	
<b>Beneficiario:</b>													
Características del Indicador													
<b>Fórmula :</b>		(Número de viviendas particulares con servicio de agua potable/Total de viviendas en el Estado)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b> Anual		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Ascendente		<b>Tipo:</b> Estratégico			
<b>Número de viviendas particulares con servicio de agua potable (15276)</b>						<b>Total de viviendas en el Estado (15277)</b>							
<b>Unidad de medida:</b> Viviendas		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA				<b>Unidad de medida:</b> Viviendas		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA					
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,880.00	1,907,880.00
15277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,217.00	2,251,217.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	84.75
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
<b>Avance en el mes:</b>		0.00				<b>Avance al mes:</b>				0.00			
<b>Programado en el mes:</b>		0.00				<b>Programado al mes:</b>				0.00			
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00				<b>% de cumplimiento:</b>				0.00			

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de habitantes que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Proposito
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Total de habitantes con servicio de alcantarillado sanitario/Total de habitantes en el Estado)*100										
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Estrategico		
<b>Total de habitantes con servicio de alcantarillado sanitario (15278)</b>						<b>Total de habitantes en el Estado (15279)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA				

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,183.00	6,897,183.00
15279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112,505.00	8,112,505.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.02	85.02

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario															
Proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable															
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario													
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ													
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Proposito					
<b>Beneficiario:</b>															
Características del Indicador															
<b>Fórmula :</b>		(Total de habitantes con servicio de agua potable/Total de habitantes en el Estado)*100													
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b> Anual		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Ascendente		<b>Tipo:</b> Estrategico					
<b>Total de habitantes con servicio de agua potable (15280)</b>						<b>Total de habitantes en el Estado (15281)</b>									
<b>Unidad de medida:</b> Habitantes		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA				<b>Unidad de medida:</b> Habitantes		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA							
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,415.00	6,880,415.00		
15281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112,505.00	8,112,505.00		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.81	84.81		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Avances del Indicador															
<b>Avance en el mes:</b>		0.00						<b>Avance al mes:</b>				0.00			
<b>Programado en el mes:</b>		0.00						<b>Programado al mes:</b>				0.00			
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00						<b>% de cumplimiento:</b>				0.00			

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																			
Índice de variación proporcional en inversión realizada en alcantarillado sanitario																			
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Componente									
<b>Beneficiario:</b>																			
Características del Indicador																			
<b>Fórmula :</b>		((Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t/Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t-1)-1)*100																	
<b>Tipo fórmula:</b>		Tasa de variación		<b>Frecuencia:</b>		Trimestral		<b>Dimensión:</b>		Economía		<b>Sentido:</b>		Ascendente		<b>Tipo:</b>		Gestion	
<b>Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t (15282)</b>							<b>Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t-1 (15283)</b>												
<b>Unidad de medida:</b>		Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>		Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15282	0.00	0.00	58,629,293.36	0.00	0.00	39,366,218.57	0.00	0.00	19,021,245.31	0.00	0.00	7,866,476.89	124,883,234.13						
15283	0.00	0.00	8,047,209.15	0.00	0.00	15,158,796.55	0.00	0.00	22,554,513.90	0.00	0.00	58,649,023.10	104,409,542.70						
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	628.57	0.00	0.00	159.69	0.00	0.00	-15.67	0.00	0.00	-86.59	19.61						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15282	0.00	0.00	34,068,010.35	0.00	0.00	20,808,443.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,876,453.82						
15283	0.00	0.00	8,047,209.15	0.00	0.00	15,158,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,206,005.70						
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	147.46	0.00	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.48						
Avances del Indicador																			
<b>Avance en el mes:</b>		37.27						<b>Avance al mes:</b>		136.48									
<b>Programado en el mes:</b>		159.69						<b>Programado al mes:</b>		322.29									
<b>% de cumplimiento:</b>		23.34						<b>% de cumplimiento:</b>		42.35									

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	No se alcanzó la meta programada debido a que algunas obras no cuentan con la documentación que demostrara la titularidad de los predios, procediendo a la terminación anticipada en ellas; también por las economías registradas en algunos contratos de obra que tuvieron refrendo de recursos, además del cierre presupuestal de los fondos FISE, FORTAFIN e HIDROCABUROS al 31 de marzo de 2019. De igual manera los recursos refrendados de FONREGION se ejercerán de acuerdo al calendario autorizado, los contratos se concluirán para el segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Índice de variación proporcional en inversión realizada en agua potable.																			
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Componente									
<b>Beneficiario:</b>																			
Características del Indicador																			
<b>Fórmula :</b>		((Inversión realizada en agua potable en el año t/Inversión realizada en agua potable en el año t-1)-1)*100																	
<b>Tipo fórmula:</b>		Tasa de variación		<b>Frecuencia:</b>		Trimestral		<b>Dimensión:</b>		Economía		<b>Sentido:</b>		Ascendente		<b>Tipo:</b>		Gestion	
<b>Inversión realizada en agua potable en el año t (15284)</b>							<b>Inversión realizada en agua potable en el año t-1 (15285)</b>												
<b>Unidad de medida:</b>		Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>		Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15284	0.00	0.00	29,875,626.75	0.00	0.00	58,046,683.56	0.00	0.00	65,400,214.44	0.00	0.00	30,423,171.16	183,745,695.91						
15285	0.00	0.00	13,941,792.24	0.00	0.00	96,226,175.50	0.00	0.00	113,593,145.81	0.00	0.00	58,839,691.83	282,600,805.38						
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	114.29	0.00	0.00	-39.68	0.00	0.00	-42.43	0.00	0.00	-48.29	-34.98						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15284	0.00	0.00	15,402,589.38	0.00	0.00	8,280,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,682,755.33						
15285	0.00	0.00	13,941,792.24	0.00	0.00	99,226,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,167,967.74						
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	63.59	0.00	0.00	-87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.07						
Avances del Indicador																			
<b>Avance en el mes:</b>								-87.11		<b>Avance al mes:</b>						-79.07			
<b>Programado en el mes:</b>								-39.68		<b>Programado al mes:</b>						-20.19			
<b>% de cumplimiento:</b>								219.53		<b>% de cumplimiento:</b>						391.63			

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	No se alcanzó la meta programada toda vez que de los recursos refrendados en la mayor parte de los contratos se tuvieron economías en la ejecución de las obras. Para los recursos del FONREGION de acuerdo al calendario autorizado su conclusión será en el segundo y cuarto trimestre del ejercicio 2019.	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO



I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
Índice de variación proporcional en la capacidad instalada en el suministro de agua potable.																	
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario															
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ															
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz															
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>							<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>			Componente							
<b>Beneficiario:</b>																	
Características del Indicador																	
<b>Fórmula :</b>		((Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada t/Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada t-1)-1)*100															
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b>		Trimestral		<b>Dimensión:</b>		Eficacia		<b>Sentido:</b>		Ascendente		<b>Tipo:</b>	Gestion
<b>Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada t (15286)</b>							<b>Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada t-1 (15287)</b>										
<b>Unidad de medida:</b>		M3		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>		M3		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA			
Metas del Indicador																	
Meta Programada																	
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL				
15286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.67	22,550.67				
15287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00				
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta Realizada																	
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL				
15286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Avances del Indicador																	
<b>Avance en el mes:</b>		0.00					<b>Avance al mes:</b>			0.00							
<b>Programado en el mes:</b>		0.00					<b>Programado al mes:</b>			0.00							
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00					<b>% de cumplimiento:</b>			0.00							

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario															
Proporción de habitantes nuevos con servicio de agua potable en zonas urbanas.															
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario													
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ													
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad					
<b>Beneficiario:</b>															
Características del Indicador															
<b>Fórmula :</b>		(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en zonas urbanas./Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100													
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b> Anual		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Ascendente		<b>Tipo:</b> Gestion					
<b>Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en zonas urbanas. (15304)</b>						<b>Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base (15305)</b>									
<b>Unidad de medida:</b>		Habitantes		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b> Habitantes		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA							
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00		
15305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,040.00	717,040.00		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Avances del Indicador															
<b>Avance en el mes:</b>		0.00						<b>Avance al mes:</b>		0.00					
<b>Programado en el mes:</b>		0.00						<b>Programado al mes:</b>		0.00					
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00						<b>% de cumplimiento:</b>		0.00					

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de habitantes nuevos con servicio de agua potable en localidades rurales.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en localidades rura/total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en localidades rura (15306)</b>	<b>total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base (15307)</b>									
<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,867.00	13,867.00
15307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,741.00	579,741.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado sanitario en zonas urbanas.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado sanitario en el a/Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado sanitario en el a (15294)</b>				<b>Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base (15295)</b>						
<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
15295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,716.00	459,716.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado sanitario en localidades rurales.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado sanitario/Total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Gestion			
<b>Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado sanitario (15296)</b>				<b>Total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base (15297)</b>								
<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA					

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,058.00	13,058.00
15297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,897.00	812,897.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de eficacia programática en la realización de proyectos ejecutivos de agua potable

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Proyectos ejecutivos realizados de agua potable/Proyectos ejecutivos programados de agua potable)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Semestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Proyectos ejecutivos realizados de agua potable (15298)</b>					<b>Proyectos ejecutivos programados de agua potable (15299)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Proyecto	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Proyecto	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00
15299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario															
Proporción de eficacia programática en la realización de proyectos ejecutivos de alcantarillado sanitario															
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario													
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ													
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad					
<b>Beneficiario:</b>															
Características del Indicador															
<b>Fórmula :</b>		(Proyectos Ejecutivos Realizados de alcantarillado sanitario/Proyectos Ejecutivos Programados de alcantarillado sanitario)*100													
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b> Semestral		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Constante		<b>Tipo:</b> Gestion					
<b>Proyectos Ejecutivos Realizados de alcantarillado sanitario (15288)</b>						<b>Proyectos Ejecutivos Programados de alcantarillado sanitario (15289)</b>									
<b>Unidad de medida:</b> Proyecto		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b> Proyecto		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA									
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		
15289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Avances del Indicador															
<b>Avance en el mes:</b>		0.00						<b>Avance al mes:</b>		0.00					
<b>Programado en el mes:</b>		100.00						<b>Programado al mes:</b>		100.00					
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00						<b>% de cumplimiento:</b>		0.00					



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario															
Proporción de licitaciones para la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario															
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario													
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ													
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad					
<b>Beneficiario:</b>															
Características del Indicador															
<b>Fórmula :</b>		(Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario/Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario)*100													
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b> Trimestral		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Constante		<b>Tipo:</b> Gestion					
<b>Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario (15290)</b>						<b>Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario (15291)</b>									
<b>Unidad de medida:</b>		Licitaciones		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b> Licitaciones		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA							
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
15291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Avances del Indicador															
<b>Avance en el mes:</b>		0.00						<b>Avance al mes:</b>		0.00					
<b>Programado en el mes:</b>		100.00						<b>Programado al mes:</b>		100.00					
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00						<b>% de cumplimiento:</b>		0.00					

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	.En este periodo no se encuentran programadas licitaciones de alcantarillado sanitario.	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de licitaciones para la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable realizadas/Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable programadas)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Trimestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable realizadas (15300)</b>				<b>Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable programadas (15301)</b>						
<b>Unidad de medida:</b>	Licitaciones	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Licitaciones	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15300	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	14.00
15301	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	14.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15300	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
15301	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	233.33	<b>Avance al mes:</b>	200.00
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	233.33	<b>% de cumplimiento:</b>	200.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	Se contó con los DSP correspondientes por parte de SEFIPLAN, además de los proyectos ejecutivos en tiempo.	NO

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																			
Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable.																			
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad									
<b>Beneficiario:</b>																			
Características del Indicador																			
<b>Fórmula :</b>		(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de agua potabl/Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de agua potable)*100																	
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b>		Trimestral		<b>Dimensión:</b>		Economía		<b>Sentido:</b>		Constante		<b>Tipo:</b>		Gestion	
<b>Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de agua potabl (15302)</b>							<b>Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de agua potable (15303)</b>												
<b>Unidad de medida:</b>		Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>		Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15302	0.00	0.00	29,875,626.75	0.00	0.00	58,046,683.56	0.00	0.00	65,400,214.44	0.00	0.00	30,423,171.16	183,745,695.91						
15303	0.00	0.00	29,875,626.75	0.00	0.00	58,046,683.56	0.00	0.00	65,400,214.44	0.00	0.00	30,423,171.16	183,745,695.91						
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15302	0.00	0.00	15,402,589.38	0.00	0.00	8,280,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,682,755.33						
15303	0.00	0.00	29,875,626.75	0.00	0.00	58,046,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,922,310.31						
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	76.34	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94						
Avances del Indicador																			
<b>Avance en el mes:</b>							22.04		<b>Avance al mes:</b>							26.94			
<b>Programado en el mes:</b>							100.00		<b>Programado al mes:</b>							100.00			
<b>% de cumplimiento:</b>							22.04		<b>% de cumplimiento:</b>							26.94			

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	No se alcanzó la meta programada toda vez que de los recursos refrendados en la mayor parte de los contratos se tuvieron economías en la ejecución de las obras. Para los recursos del FONREGION de acuerdo al calendario autorizado su conclusión será en el segundo y cuarto trimestre del ejercicio 2019.	NO
Junio	Derivado de la reprogramación de las obras generada por la suscripción del Programa PROAGUA con la CONAGUA en el mes de mayo se desfase la realización de las obras	NO

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario															
Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario.															
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario													
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ													
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad					
<b>Beneficiario:</b>															
Características del Indicador															
<b>Fórmula :</b>		(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de alcantarill/Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcanta)*100													
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b> Trimestral		<b>Dimensión:</b> Economía		<b>Sentido:</b> Constante		<b>Tipo:</b> Gestion					
<b>Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de alcantarill (15292)</b>						<b>Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcanta (15293)</b>									
<b>Unidad de medida:</b> Pesos		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b> Pesos		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA									
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15292	0.00	0.00	58,629,293.36	0.00	0.00	39,366,218.57	0.00	0.00	19,021,245.31	0.00	0.00	7,866,476.89	124,883,234.13		
15293	0.00	0.00	58,629,293.36	0.00	0.00	39,366,218.57	0.00	0.00	19,021,245.31	0.00	0.00	7,866,476.89	124,883,234.13		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15292	0.00	0.00	34,068,010.35	0.00	0.00	20,808,447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,876,457.82		
15293	0.00	0.00	58,629,293.36	0.00	0.00	39,366,218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,995,511.93		
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	33.97	0.00	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00		
Avances del Indicador															
<b>Avance en el mes:</b>		52.86						<b>Avance al mes:</b>		56.00					
<b>Programado en el mes:</b>		100.00						<b>Programado al mes:</b>		100.00					
<b>% de cumplimiento:</b>		52.86						<b>% de cumplimiento:</b>		56.00					



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	No se alcanzó la meta programada debido a que algunas obras no cuentan con la documentación que demostrara la titularidad de los predios, procediendo a la terminación anticipada en ellas; también por las economías registradas en algunos contratos de obra que tuvieron refrendo de recursos, además del cierre presupuestal de los fondos FISE, FORTAFIN e HIDROCABUROS al 31 de marzo de 2019. De igual manera los recursos refrendados de FONREGION se ejercerán de acuerdo al calendario autorizado, los contratos se concluirán para el segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
<hr/> <p align="center">ING. ANDRÉS LUCIDO MORA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA CAEV</p>	<hr/> <p align="center">M.A.P. VICTOR HUGO AGUILAR MONTOYA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAEV</p>
Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad
<hr/> <p align="center">L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV</p>	<hr/> <p align="center">ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ DIRECTOR GENERAL DE LA CAEV</p>