

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**

Proporción de viviendas particulares que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Fin
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Número de viviendas particulares con servicio de alcantarillado sanitario/Total de viviendas en el Estado)*100								
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Estrategico
<b>Número de viviendas particulares con servicio de alcantarillado sanitario (15274)</b>	<b>Total de viviendas en el Estado (15275)</b>								
<b>Unidad de medida:</b>	Viviendas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Viviendas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA		

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**


Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,835.00	1,912,835.00
15275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,217.00	2,251,217.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.97	84.97

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00


  
 09/09/19

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de viviendas particulares que cuentan con el servicio de agua potable.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Fin
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Número de viviendas particulares con servicio de agua potable/Total de viviendas en el Estado)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Estrategico			
<b>Número de viviendas particulares con servicio de agua potable (15276)</b>							<b>Total de viviendas en el Estado (15277)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Viviendas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>	Viviendas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA				

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,880.00	1,907,880.00
15277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,217.00	2,251,217.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	84.75

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

  
  
  
 20190918

Reporte al mes de Septiembre de 2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																			
Proporción de habitantes que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario																			
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>							<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>			Proposito									
<b>Beneficiario:</b>																			
Características del Indicador																			
<b>Fórmula :</b>		(Total de habitantes con servicio de alcantarillado sanitario/Total de habitantes en el Estado)*100																	
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b>		Anual		<b>Dimensión:</b>		Eficacia		<b>Sentido:</b>		Ascendente		<b>Tipo:</b>		Estrategico	
<b>Total de habitantes con servicio de alcantarillado sanitario (15278)</b>							<b>Total de habitantes en el Estado (15279)</b>												
<b>Unidad de medida:</b>		Habitantes		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>		Habitantes		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,183.00	6,897,183.00						
15279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112,505.00	8,112,505.00						
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.02	85.02						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Avances del Indicador																			
<b>Avance en el mes:</b>		0.00					<b>Avance al mes:</b>		0.00										
<b>Programado en el mes:</b>		0.00					<b>Programado al mes:</b>		0.00										
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00					<b>% de cumplimiento:</b>		0.00										

  
  
  
 202019

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Proposito
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Total de habitantes con servicio de agua potable/Total de habitantes en el Estado)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Estrategico			
<b>Total de habitantes con servicio de agua potable (15280)</b>							<b>Total de habitantes en el Estado (15281)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA					

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,415.00	6,880,415.00
15281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112,505.00	8,112,505.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.81	84.81

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00


000020

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																			
Índice de variación proporcional en inversión realizada en alcantarillado sanitario																			
Nombre del PP o AI al que pertenece:		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
Eje del PVD 2019-2024:								Nivel del objetivo del PP que mide:			Componente								
Beneficiario:																			
Características del Indicador																			
Fórmula :		((Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t/Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t-1)-1)*100																	
Tipo fórmula:		Tasa de variación		Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Economía		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion	
Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t (15282)						Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t-1 (15283)													
Unidad de medida:		Pesos		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Pesos		Tipo acumulado:		SUMATORIA					
Metas del Indicador .																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15282	0.00	0.00	58,629,293.36	0.00	0.00	39,366,218.57	0.00	0.00	19,021,245.31	0.00	0.00	7,866,476.89	124,883,234.13						
15283	0.00	0.00	8,047,209.15	0.00	0.00	15,158,796.55	0.00	0.00	22,554,513.90	0.00	0.00	58,649,023.10	104,409,542.70						
Resultado	0.00	0.00	628.57	0.00	0.00	159.89	0.00	0.00	-15.87	0.00	0.00	-86.59	19.61						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15282	0.00	0.00	34,068,010.35	0.00	0.00	20,806,443.47	0.00	0.00	14,499,318.52	0.00	0.00	0.00	69,375,772.34						
15283	0.00	0.00	8,047,209.15	0.00	0.00	15,158,796.55	0.00	0.00	22,554,513.90	0.00	0.00	0.00	45,760,519.60						
Resultado	0.00	0.00	147.46	0.00	0.00	37.27	0.00	0.00	-35.71	0.00	0.00	0.00	51.61						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:								-35.71			Avance al mes:		51.61						
Programado en el mes:								-15.67			Programado al mes:		155.72						
% de cumplimiento:								227.89			% de cumplimiento:		33.14						




Handwritten signatures and stamps, including a large blue signature and a circular stamp with the number 200021.

**Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes**

	Justificación	Adjunto
Marzo	No se alcanzó la meta programada debido a que algunas obras no cuentan con la documentación que demostrara la titularidad de los predios, procediendo a la terminación anticipada en ellas; también por las economías registradas en algunos contratos de obra que tuvieron refrendo de recursos, además del cierre presupuestal de los fondos FISE, FORTAFIN e HIDROCABUROS al 31 de marzo de 2019. De igual manera los recursos refrendados de FONREGION se ejercerán de acuerdo al calendario autorizado, los contratos se concluirán para el segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO
Septiembre	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del programa PROAGUA con la CONAGUA y la reprogramación derivada de esta, se tiene contratadas las obras y se encuentran en proceso, se pagaron los anticipos, sin embargo no se reflejan como ejercidos ya que se reporta solamente los montos devengados como obra ejecutada.	NO

000022

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario														
Índice de variación proporcional en inversión realizada en agua potable.														
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario												
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ												
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz												
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>						<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>				Componente				
<b>Beneficiario:</b>														
Características del Indicador														
<b>Fórmula :</b>		((Inversión realizada en agua potable en el año t/Inversión realizada en agua potable en el año t-1)-1)*100												
<b>Tipo fórmula:</b>	Tasa de variación	<b>Frecuencia:</b>	Trimestral			<b>Dimensión:</b>	Economía			<b>Sentido:</b>	Ascendente		<b>Tipo:</b>	Gestion
<b>Inversión realizada en agua potable en el año t (15284)</b>						<b>Inversión realizada en agua potable en el año t-1 (15285)</b>								
<b>Unidad de medida:</b>	Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			<b>Unidad de medida:</b>	Pesos			<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA		
Metas del Indicador														
Meta Programada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
15284	0.00	0.00	29,875,626.75	0.00	0.00	58,046,683.56	0.00	0.00	65,400,214.44	0.00	0.00	30,423,171.16	183,745,695.91	
15285	0.00	0.00	13,941,792.24	0.00	0.00	96,226,175.50	0.00	0.00	113,593,145.81	0.00	0.00	58,839,691.83	282,600,805.38	
Resultado	0.00	0.00	114.29	0.00	0.00	-39.68	0.00	0.00	-42.43	0.00	0.00	-48.29	-34.98	
Meta Realizada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
15284	0.00	0.00	15,402,589.38	0.00	0.00	8,280,165.95	0.00	0.00	23,989,505.77	0.00	0.00	0.00	47,672,261.10	
15285	0.00	0.00	13,941,792.24	0.00	0.00	96,226,175.50	0.00	0.00	113,593,145.81	0.00	0.00	0.00	223,761,113.55	
Resultado	0.00	0.00	63.59	0.00	0.00	-87.11	0.00	0.00	-78.88	0.00	0.00	0.00	-78.69	
Avances del Indicador														
<b>Avance en el mes:</b>						-78.88				<b>Avance al mes:</b>				-78.69
<b>Programado en el mes:</b>						-42.43				<b>Programado al mes:</b>				-31.48
<b>% de cumplimiento:</b>						185.91				<b>% de cumplimiento:</b>				249.97



Handwritten signatures and stamps, including a vertical stamp on the right side that reads '11/10/2019'.

**Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes**

	Justificación	Adjunto
Marzo	No se alcanzó la meta programada toda vez que de los recursos refrendados en la mayor parte de los contratos se tuvieron economías en la ejecución de las obras. Para los recursos del FONREGION de acuerdo al calendario autorizado su conclusión será en el segundo y cuarto trimestre del ejercicio 2019.	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO
Septiembre	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del programa PROAGUA con la CONAGUA y la reprogramación derivada de esta, se tiene contratadas las obras y se encuentran en proceso, se pagaron los anticipos, sin embargo no se reflejan como ejercidos ya que se reporta solamente los montos devengados como obra ejecutada.	NO





000024

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																			
Índice de variación proporcional en la capacidad instalada en el suministro de agua potable.																			
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>							<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>			Componente									
<b>Beneficiario:</b>																			
Características del Indicador																			
<b>Fórmula :</b>		((Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada t/Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada t-1)-1)*100																	
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b>		Trimestral		<b>Dimensión:</b>		Eficacia		<b>Sentido:</b>		Ascendente		<b>Tipo:</b>		Gestion	
<b>Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada t (15286)</b>							<b>Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada t-1 (15287)</b>												
<b>Unidad de medida:</b>		M3		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>		M3		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.67	22,550.67						
15287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00						
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Avances del Indicador																			
<b>Avance en el mes:</b>		0.00					<b>Avance al mes:</b>		0.00										
<b>Programado en el mes:</b>		0.00					<b>Programado al mes:</b>		0.00										
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00					<b>% de cumplimiento:</b>		0.00										

  
  
  
 20190925

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**  
Proporción de habitantes nuevos con servicio de agua potable en zonas urbanas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
UR responsable del indicador:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Dependencia o entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
Eje del PVD 2019-2024:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:			

**Características del Indicador**

Fórmula :	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en zonas urbanas./Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100											
Tipo fórmula:	Eficacia programática	Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion			
Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en zonas urbanas. (15304)							Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base (15305)					
Unidad de medida:	Habitantes	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Habitantes	Tipo acumulado:	SUMATORIA					

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**


Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00
15305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,040.00	717,040.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00


200026

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario													
Proporción de habitantes nuevos con servicio de agua potable en localidades rurales.													
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario											
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad			
<b>Beneficiario:</b>													
Características del Indicador													
<b>Fórmula:</b>		(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en localidades rura/total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b> Anual		<b>Dimensión:</b> Eficiencia		<b>Sentido:</b> Ascendente		<b>Tipo:</b> Gestion			
<b>Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable en localidades rura (15306)</b>						<b>total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base (15307)</b>							
<b>Unidad de medida:</b>		Habitantes		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b> Habitantes		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA					
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,867.00	13,867.00
15307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,741.00	579,741.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
<b>Avance en el mes:</b>						0.00		<b>Avance al mes:</b>				0.00	
<b>Programado en el mes:</b>						0.00		<b>Programado al mes:</b>				0.00	
<b>% de cumplimiento:</b>						0.00		<b>% de cumplimiento:</b>				0.00	

000027

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**

Proporción de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado sanitario en zonas urbanas.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado sanitario en el a/Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base)*100												
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Gestion				
<b>Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado sanitario en el a (15294)</b>				<b>Total de habitantes sin servicio en zonas urbanas en el año base (15295)</b>									
<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Habitantes	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA						

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
15295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,716.00	459,716.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25

**Meta Realizada**


Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

000028

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																			
Proporción de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado sanitario en localidades rurales.																			
Nombre del PP o AI al que pertenece:		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
Eje del PVD 2019-2024:								Nivel del objetivo del PP que mide:		Actividad									
Beneficiario:																			
Características del Indicador																			
Fórmula :		(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado sanitario/Total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base)*100																	
Tipo fórmula:		Eficacia programática		Frecuencia:		Anual		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion	
Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado sanitario (15296)						Total de habitantes sin servicio en localidades rurales en el año base (15297)													
Unidad de medida:		Habitantes		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Habitantes		Tipo acumulado:		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,058.00	13,058.00						
15297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,897.00	812,897.00						
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:						0.00		Avance al mes:				0.00							
Programado en el mes:						0.00		Programado al mes:				0.00							
% de cumplimiento:						0.00		% de cumplimiento:				0.00							

  
  
  
 200029

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																			
Proporción de eficacia programática en la realización de proyectos ejecutivos de agua potable																			
Nombre del PP o AI al que pertenece:		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
UR responsable del indicador:		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
Dependencia o entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
Eje del PVD 2019-2024:								Nivel del objetivo del PP que mide:		Actividad									
Beneficiario:																			
Características del Indicador																			
Fórmula :		(Proyectos ejecutivos realizados de agua potable/Proyectos ejecutivos programados de agua potable)*100																	
Tipo fórmula:		Eficacia programática		Frecuencia:		Semestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Constante		Tipo:		Gestion	
Proyectos ejecutivos realizados de agua potable (15298)						Proyectos ejecutivos programados de agua potable (15299)													
Unidad de medida:		Proyecto		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Proyecto		Tipo acumulado:		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00						
15299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00						
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:		0.00						Avance al mes:		0.00									
Programado en el mes:		0.00						Programado al mes:		100.00									
% de cumplimiento:		0.00						% de cumplimiento:		0.00									


250030

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**

Proporción de eficacia programática en la realización de proyectos ejecutivos de alcantarillado sanitario

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Proyectos Ejecutivos Realizados de alcantarillado sanitario/Proyectos Ejecutivos Programados de alcantarillado sanitario)*100												
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Semestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion				
<b>Proyectos Ejecutivos Realizados de alcantarillado sanitario (15288)</b>						<b>Proyectos Ejecutivos Programados de alcantarillado sanitario (15289)</b>							
<b>Unidad de medida:</b>	Proyecto	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Proyecto	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA						

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
15289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

200082

**Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes**

	<b>Justificación</b>	<b>Adjunto</b>
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO 



000033

I.E.K.121 M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario													
Proporción de licitaciones para la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario													
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario											
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ											
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz											
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad			
<b>Beneficiario:</b>													
Características del Indicador													
<b>Fórmula :</b>		(Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario/Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b> Trimestral		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Constante		<b>Tipo:</b> Gestion			
<b>Numero de licitaciones para la construcción de Infraestructura de alcantarillado sanitario (15290)</b>						<b>Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario (15291)</b>							
<b>Unidad de medida:</b>		Licitaciones		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b> Licitaciones		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA					
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
15291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
15291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	166.67
Avances del Indicador													
<b>Avance en el mes:</b>		900.00						<b>Avance al mes:</b>		166.67			
<b>Programado en el mes:</b>		100.00						<b>Programado al mes:</b>		100.00			
<b>% de cumplimiento:</b>		900.00						<b>% de cumplimiento:</b>		166.67			

  
  
  
 200034

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	.En este periodo no se encuentran programadas licitaciones de alcantarillado sanitario.	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO
Septiembre	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del programa PROAGUA con la CONAGUA y en base a su reprogramación se vio incrementado el número de licitaciones de alcantarillado sanitario.	NO





000035

**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**

Proporción de licitaciones para la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable realizadas/Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable programadas)*100								
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Trimestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion
<b>Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable realizadas (15300)</b>				<b>Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de agua potable programadas (15301)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Licitaciones	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Licitaciones	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA		

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**



Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15300	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	14.00
15301	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	14.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15300	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	19.00
15301	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	9.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	211.11

**Avances del Indicador**


<b>Avance en el mes:</b>		220.00	<b>Avance al mes:</b>		211.11
<b>Programado en el mes:</b>		100.00	<b>Programado al mes:</b>		100.00
<b>% de cumplimiento:</b>		220.00	<b>% de cumplimiento:</b>		211.11



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	Se contó con los proyectos ejecutivos antes de lo programado, por lo que fueron solicitados los DSP's correspondientes.	NO
Septiembre	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del programa PROAGUA con la CONAGUA y en base a su reprogramación se vio incrementado el número de licitaciones de agua potable	NO

I.E.K 121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																			
Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable.																			
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
<b>UR responsable del indicador:</b>		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ																	
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Comisión del Agua del Estado de Veracruz																	
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad									
<b>Beneficiario:</b>																			
Características del Indicador																			
<b>Fórmula :</b>		(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de agua potabl/Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de agua potable)*100																	
<b>Tipo fórmula:</b>		Eficacia programática		<b>Frecuencia:</b>		Trimestral		<b>Dimensión:</b>		Economía		<b>Sentido:</b>		Constante		<b>Tipo:</b>		Gestion	
<b>Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de agua potabl (15302)</b>						<b>Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de agua potable (15303)</b>													
<b>Unidad de medida:</b>		Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>		Pesos		<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15302	0.00	0.00	29,875,626.75	0.00	0.00	58,046,683.56	0.00	0.00	65,400,214.44	0.00	0.00	30,423,171.16	183,745,695.91						
15303	0.00	0.00	29,875,626.75	0.00	0.00	58,046,683.56	0.00	0.00	65,400,214.44	0.00	0.00	30,423,171.16	183,745,695.91						
<b>Resultado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
15302	0.00	0.00	15,402,589.38	0.00	0.00	8,280,165.95	0.00	0.00	23,989,505.77	0.00	0.00	0.00	47,672,261.10						
15303	0.00	0.00	29,875,626.75	0.00	0.00	58,046,683.56	0.00	0.00	65,400,214.44	0.00	0.00	0.00	153,322,524.75						
<b>Resultado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.09</b>						
Avances del Indicador																			
<b>Avance en el mes:</b>						36.68		<b>Avance al mes:</b>						31.09					
<b>Programado en el mes:</b>						100.00		<b>Programado al mes:</b>						100.00					
<b>% de cumplimiento:</b>						36.68		<b>% de cumplimiento:</b>						31.09					


**Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes**

	<b>Justificación</b>	<b>Adjunto</b>
Marzo	No se alcanzó la meta programada toda vez que de los recursos refrendados en la mayor parte de los contratos se tuvieron economías en la ejecución de las obras. Para los recursos del FONREGION de acuerdo al calendario autorizado su conclusión será en el segundo y cuarto trimestre del ejercicio 2019.	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO
Septiembre	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del programa PROAGUA con la CONAGUA y la reprogramación derivada de esta, se tiene contratadas las obras y se encuentran en proceso, se pagaron los anticipos, sin embargo no se reflejan como ejercidos ya que se reporta solamente los montos devengados como obra ejecutada.	NO






**I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario**

Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		
<b>UR responsable del indicador:</b>	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Comisión del Agua del Estado de Veracruz		
<b>Eje del PVD 2019-2024:</b>		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>			

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de alcantarill/Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcanta)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia programática	<b>Frecuencia:</b>	Trimestral	<b>Dimensión:</b>	Economía	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación infraestructura de alcantarill (15292)</b>					<b>Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcanta (15293)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Pesos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Pesos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15292	0.00	0.00	58,629,293.36	0.00	0.00	39,366,218.57	0.00	0.00	19,021,245.31	0.00	0.00	7,866,476.89	124,883,234.13
15293	0.00	0.00	58,629,293.36	0.00	0.00	39,366,218.57	0.00	0.00	19,021,245.31	0.00	0.00	7,866,476.89	124,883,234.13
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15292	0.00	0.00	34,068,010.35	0.00	0.00	20,808,443.47	0.00	0.00	14,499,318.52	0.00	0.00	0.00	69,375,772.34
15293	0.00	0.00	58,629,293.36	0.00	0.00	39,366,218.57	0.00	0.00	19,021,245.31	0.00	0.00	0.00	117,016,757.24
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	33.97	0.00	0.00	52.86	0.00	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00	59.29

**Avances del Indicador**




<b>Avance en el mes:</b>		76.23	<b>Avance al mes:</b>		59.29
<b>Programado en el mes:</b>		100.00	<b>Programado al mes:</b>		100.00
<b>% de cumplimiento:</b>		76.23	<b>% de cumplimiento:</b>		59.29


**Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes**

	Justificación	Adjunto
Marzo	No se alcanzó la meta programada debido a que algunas obras no cuentan con la documentación que demostrara la titularidad de los predios, procediendo a la terminación anticipada en ellas; también por las economías registradas en algunos contratos de obra que tuvieron refrendo de recursos, además del cierre presupuestal de los fondos FISE, FORTAFIN e HIDROCABUROS al 31 de marzo de 2019. De igual manera los recursos refrendados de FONREGION se ejercerán de acuerdo al calendario autorizado, los contratos se concluirán para el segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019	NO
Junio	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del Programa PROAGUA con la CONAGUA, se llevó a cabo una reprogramación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.	NO
Septiembre	Derivado de la suscripción del Anexo de Ejecución del programa PROAGUA con la CONAGUA y la reprogramación derivada de esta, se tiene contratadas las obras y se encuentran en proceso, se pagaron los anticipos, sin embargo no se reflejan como ejercidos ya que se reporta solamente los montos devengados como obra ejecutada.	NO

**Responsables de la información**

Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
 ING. ANDRÉS LUCIDO MORA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 M.A.P. VICTOR HUGO AGUILAR MONTOYA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad
 L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	 ARQ. FÉLIX JORGE LABRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ DIRECTOR GENERAL

000041