



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012

CONTRATOS 2012

0	CAEV-APAZU-2012-10-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-10-LP		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO INTEGRAL (PRIMERA ETAPA)	ACAYUCAN	ACAYUCAN	32,785,213.14	14-jun-12	10-dic-12	69%	82%	0		9,150,988.98
0	CAEV-APAZU-2012-15-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2012-15-AD		PERFORACION DE POZO PROFUNDO	ATZACAN	DOS RIOS	934,392.83	12-nov-12	31-dic-12	88%	97%	0		382,463.37
0	CAEV-APAZU-2012-19-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-19-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (CUARTA ETAPA)	CATEMACO	CATEMACO	14,690,857.04	03-oct-12	31-mar-13	76%	78%	0		3,324,003.37
0	CAEV-APAZU-2012-17-INV	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-17-INV		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA)	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	2,521,127.57	04-jul-12	01-oct-12	100%	100%	0		15,856.24
0	CAEV-APAZU-2012-19-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-19-INV		PLANTA POTABILIZADORA (TERCERA ETAPA)	COATZINTLA	COATZINTLA	37,499,599.98	01-ago-12	28-mar-13	71%	87%	0		9,445,836.08
0	CAEV-APAZU-2012-24-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-24-LP		CONSTRUCCION DEL COLECTOR PASO COYOL (1a. ETAPA)	CORDOBA	CORDOBA	15,995,037.95	24-dic-12	31-mar-13	71%	86%	0		4,309,589.44
0	CAEV-APAZU-2012-81-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-81-INV		CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DEL BOULEVARD TRATADOS DE CORDOBA	CORDOBA	CORDOBA	7,253,600.00	25-ene-13	30-abr-13	59%	36%	0		2,138,044.44
0	CAEV-APAZU-2012-45-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-45-INV		COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA PUEBLO QUIETO	CORDOBA	CORDOBA	2,936,071.14	01-oct-12	29-dic-12	96%	100%	0		1,524,809.48
0	CAEV-APAZU-2012-47-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-47-INV		PERFORACION DE POZO PROFUNDO	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	1,491,509.16	10-oct-12	31-dic-12	99%	100%	0		645,250.63
0	CAEV-APAZU-2012-06-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-06-LP		CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	8,804,897.87	04-jun-12	31-oct-12	96%	100%	0		1,732,780.31
0	CAEV-APAZU-2012-12-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-12-LP		ESTABILIZACION DE CUATRO ZONAS CRITICAS EN EL ARROYO "EL ZANION" Y REUBICACION DE COLECTORES PLUVIAL Y SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	HUATUSCO	HUATUSCO	15,148,176.84	14-jun-12	10-nov-12	94%	90%	0		9,203,333.22
0	CAEV-APAZU-2012-07-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-07-INV		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	IXCATEPEC	LA PROMISION, FLORIOMEL, LA GLIASIMA, LA LIMA, IXCATEPEC, PLACETAS Y CHICUALA	2,560,000.00	12-abr-12	10-jun-12	94%	100%	0		197,116.86
0	CAEV-APAZU-2012-14-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-14-LP		CONSTRUCCION DE LAS INTERCONEXIONES AL FIRIOB (SANEAMIENTO DEL RIO BLANCO) (PRIMERA ETAPA)	IXTACQUUILTAN Y ORIZABA	VARIAS	14,963,606.20	04-jul-12	30-nov-12	51%	55%	0		1,890,314.83
0	CAEV-APAZU-2012-17-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-17-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	MINATITLAN	MINATITLAN	22,931,748.96	20-ago-12	15-feb-12	43%	65%	0		2,886,119.76
0	CAEV-APAZU-2012-55-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-55-INV		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	NAUTLA	NAUTLA	6,148,080.83	12-nov-12	09-feb-13	35%	73%	0		323,115.77
0	CAEV-APAZU-2012-85-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-85-INV		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OMEALCA	OMEALCA	6,974,944.11	25-ene-13	24-abr-13	30%	100%			836,993.29
0	CAEV-APAZU-2012-70-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-70-INV		CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	OZULUAMA	PALMAR ALTO, EL PROVENIR, ESTACION TANCEME, ESTACION CORONEL MASCAREÑA Y OZULUAMA	8,738,065.13	28-dic-12	26-abr-13	97%	86%	0		5,938,880.58
0	CAEV-APAZU-2012-57-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-57-INV		EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE TAMOS	PANUCO	TAMOS	8,263,503.50	12-nov-12	31-mar-13	30%	17%	0		0.00
0	CAEV-APAZU-2012-56-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-56-INV		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PEROTE	SAN ANTONIO LIMON (TOTALCO)	7,497,038.52	12-nov-12	31-mar-12	53%	50%	0		974,208.77
0	CAEV-APAZU-2012-79-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-79-INV		SECCIONAMIENTO DE REDES PARA MANEJAR LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA.	POZA RICA	POZA RICA	8,346,819.97	15-ene-13	01-abr-13	74%	98%	0		3,100,692.47
0	CAEV-APAZU-2012-11-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-11-LP		CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	PUEBLO VIEJO	CD. CUAUHTEMOC	43,956,067.72	20-jun-12	14-jun-12	72%	26%	0		1,572,311.63



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-APAZU-2012-08-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-08-INV		CASETA DE CONTROLES, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	SALTABARRANCA	SALTABARRANCA	1,569,155.22	12-abr-12	10-jun-12	88%	90%	0		0.00
A	CAEV-APAZU-2012-EP-07-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-EP-07-IR		PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL RIO TANCOCHECHIN	TANCOCO	TANCOCO	4,294,788.22	28-ene-13	27-abr-13	65%	44%	0		1,471,804.28
O	CAEV-APAZU-2012-22-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-22-LP		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	TEZONAPA	MOTZORONGO	12,931,133.65	25-oct-12	31-mar-13	47%	61%	0		1,944,164.36
O	CAEV-APAZU-2012-23-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-23-LP		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL	TIHUATLAN	TIHUATLAN	14,983,043.09	12-nov-12	31-mar-13	34%	23%	0		401,284.10
O	CAEV-APAZU-2012-13-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-13-LP		CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	15,975,405.47	14-jun-12	10-nov-12	80%	100%	0		3,611,743.40
O	CAEV-APAZU-2012-44-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-44-INV		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	TUXPAN	TUXPAN	5,263,410.45	01-oct-12	29-dic-12	72%	92%	0		2,201,457.33
O	CAEV-APAZU-2012-16-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2012-16-AD		TERMINACION DE PLANTA POTABILIZADORA (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS)	TUXPAN	TUXPAN	7,687,072.83	30-mar-12	25-jun-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2012-75-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-75-INV		SANEAMIENTO DE TUXPAN, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	TUXPAN	TUXPAN	6,984,694.58	15-ene-13	30-abr-13	57%	86%	0		2,566,596.41
A	CAEV-APAZU-2012-EP-03-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-EP-03-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SECCIONAMIENTO DE REDES PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DEL AGUA	VARIOS	NOGALES, CIUDAD MENDOZA Y RIO BLANCO	3,897,846.23			48%	30%	0		552,116.02
O	CAEV-APAZU-2012-08-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2012-08-AD		REHABILITACION DE LOS CANALES PLUVIALES VIOLETA Y HORTENCIA	XALAPA	XALAPA	27,574,595.99	13-sep-12	31-mar-12	52%	50%	0		4,803,510.92
O	CAEV-APAZU-2012-15-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-15-LP		CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE MONTE SINAI (PRIMERA ETAPA) COLONIA HIGUERAS - CASA BLANCA	XALAPA	XALAPA	15,744,008.15	04-jul-12	30-nov-12	97%	100%	0		1,020,787.15
A	CAEV-APAZU-2012-EP-08-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-EP-08-IR		PROYECTO DE DESALOJO DE AGUA PLUVIALES DE LA COLONIA INDECO	ZONGOLICA	ZONGOLICA	1,988,447.42	31-ene-13	10-abr-13	21%	42%	0		417,573.96

SUMA CTOS. 2012

78,583,747.45

CONTRATOS 2011

O	CAEV-APAZU-2011-12-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-12-INV	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (TERCERA ETAPA)	CATEMACO	CATEMACO	914,192.53	08-ago-11	06-oct-11	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-02-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2011-02-LP	N/A	CONSTRUCCION DE LA CAPTACION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUES DE REGULACION (SEGUNDA ETAPA)	CHICONTEPEC	CHICONTEPEC	10,219,130.54	01-ago-11	28-dic-11	99%	97%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-03-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2011-03-AD	N/A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, ELECTRIFICACION E INTERCONEXION DE POZO PROFUNDO	CHINAMECA	CHINAMECA	853,152.57	23-dic-11	20-feb-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-03-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2011-03-LP	N/A	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA)	COATZINTLA	COATZINTLA	29,977,881.25	10-ago-11	31-dic-11	100%	100%	0		0.00



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-APAZU-2011-04-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2011-04-AD	N/A	ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA UNIDAD HABITACIONAL "EL DORADO" AV. 1 ESQ. CON AV. 4 Y CALLE 3	CORDOBA	CORDOBA	656,655.03	23-dic-11	05-feb-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-11-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-11-INV	N/A	SECCIONAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	CORDOBA	CORDOBA	3,475,019.85	08-ago-11	05-nov-11	40%	39%	0		2,236.79
O	CAEV-APAZU-2011-21-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2011-21-LP	N/A	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PASO COYOL (1A ETAPA)	CORDOBA	CORDOBA	22,898,267.47	30-dic-11	31-mar-12	50%	28%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-10-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-10-INV	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	5,798,224.65	01-ago-11	28-nov-11	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-14-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-14-INV	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	4,859,862.22	01-ago-11	31-dic-11	100%	100%	0		0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-03-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-03-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	OZULUAMA	OZULUAMA	921,401.92	26-ene-12	29-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-57-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-57-INV	N/A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONEXIÓN A LA RED DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PEROTE	PEROTE	3,639,999.98	30-dic-11	27-feb-12	92%	100%	0		946,578.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-04-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-04-IR	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA CAPTACION DE AGUA POTABLE	PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	1,198,999.99	26-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-05-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-05-IR		ESTUDIO Y PROYECTO PARA SECCIONAMIENTO DE REDES PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	POZA RICA	POZA RICA	5,516,581.49	01-ene-12	27-feb-12	100%	100%	0		0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-09-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-09-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE CAPTACION CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE DEL RÍO TECOLUTLA PARA EL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE POZA RICA	POZA RICA	POZA RICA	5,511,513.36	26-ene-12	29-mar-12	90%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-04-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2011-04-LP		CONSTRUCCION DE INTERCONEXIONES MARGINALES A LOS ARROYOS "HULELEQUE Y EL MAÍZ"	POZA RICA	POZA RICA	9,691,367.16	#REF!	#REF!	43%	38%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-59-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-59-INV		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MORELOS	SOTEAPAN	MORELOS	3,870,331.17	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-06-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-06-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	TAMALIN	TAMALIN	960,233.19	26-ene-12	29-mar-12	81%	85%	0		246,304.49
O	CAEV-APAZU-2011-58-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-58-INV		DRENAJE SANITARIO (4TA ETAPA)	TAMIAHUA	TAMIAHUA	8,761,464.79	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-08-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-08-IR		ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	TANCOCO, NARANJOS AMATLAN, CHINAMPA DE GOROSTIZA, TAMALIN, TANTIMA, CITLALTEPETL, CHONTLA E IKCATEPEC	858,606.64	26-ene-12	29-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-35-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-35-INV		REHABILITACION DE ESTACIONES DE BOMBEO EN OBRAS DE CAPTACION Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANTOYUCA	TANTOYUCA	4,718,597.13	15-dic-11	13-mar-12	79%	100%	0		575,266.80
O	CAEV-APAZU-2011-36-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-36-INV		FORMACIÓN DE CIRCUITOS HIDROMÉTRICOS	TANTOYUCA	TANTOYUCA	7,319,755.85	15-dic-11	13-mar-12	91%	100%	0		642,650.40
O	CAEV-APAZU-2011-13-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-13-INV		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	TECOLUTLA	TECOLUTLA	1,292,346.98	23-ago-11	20-nov-11	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-18-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2011-18-LP	N/A	TERMINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	TUXPAN	TUXPAN	34,507,392.70	15-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		159.12
O	CAEV-APAZU-2011-68-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-68-INV		PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 7 AGUAS	VARIOS	CUITLAHUA, CUICHAPA Y OMEALCA	1,535,083.17	01-feb-12	31-mar-12	30%	25%	0		0.00



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
A	CAEV-APAZU-2011-EP-07-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-07-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE CAPTACION DEL MANANTIAL "PLATANILLO" Y LINEAS DE CONDUCCION Y DERIVACION	VARIOS	SOTEAPAN, MECAYAPAN, SOCONUSCO, OLUTA, ACAYUCAN	2,978,399.74	26-ene-12	29-mar-12	39%	57%	0		0.00
O	CAEV-APAZU-2011-56-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-56-INV		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE DEL VALLE Y PRIVADA CANTIL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL TEJAR	XALAPA	XALAPA	2,200,000.00	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		262,797.28
SUMA CONTRATOS 2011															2,675,992.88



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROSSAPYS) 2012

CONTRATOS 2012

0	CAEV-PROSSAPYS-2012-59-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-59-I3P		EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SANTANDER	3,088,802.89	16-nov-12	30-mar-13	69%	80%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-20-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2012-20-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CALCAHUALCO	ACATIPAC, AHUATEPEC, CALCAHUALCO, SAN JOSE, XAMATICAPAC, BUENA VISTA Y AHUIHUIXTLA	11,086,246.17	08-oct-12	31-dic-12	99%	100%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-29-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-29-I3P		CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	CARRILLO PUERTO	COLONIA DEL VALLE (EL CHICLE)	824,181.35	03-sep-12	01-dic-12	100%	100%	0		16,076.49
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-06-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-06-I3P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA)	CAZONES DE HERRERA	LA UNION (KILOMETRO 31)	2,860,731.87	18-abr-12	15-ago-12	99%	93%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-49-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-49-I3P		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COSAMALOAPAN DE CARPIO	PARAISO NOVILLERO	4,349,977.40	25-oct-12	21-feb-13	58%	58%	0		389,401.44
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-62-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-62-I3P		PERFORACION DE POZO PROFUNDO	COSOLECAQUE	TULAPAN	1,123,974.51	02-dic-12	02-mar-13	38%	100%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-50-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-50-I3P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	MECAVAPAN	IXHUAPAN	4,895,043.57	25-oct-12	21-feb-13	67%	50%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-86-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-86-I3P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO SEGUNDO, CAPULTITLA Y COL MIGUEL ALEMAN	6,989,920.88	25-ene-13	24-abr-13	53%	39%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-64-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-64-I3P		PERFORACION DE POZO PROFUNDO	NAUTLA	BARRA DE PALMAS	730,920.50	14-dic-12	11-feb-13	21%	70%	0		153,493.31
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-60-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-60-I3P		CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OMEALCA	PASO CARRILLO	994,356.93	16-nov-12	13-feb-13	100%	100%	0		424,701.90
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-58-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-58-I3P		CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	OMEALCA	RIO MORENO	997,728.54	16-nov-12	13-feb-13	100%	100%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-21-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2012-21-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE "EL MORGADAL" (CUARTA ETAPA)	PAPANTLA	VARIAS	28,228,738.43	08-oct-12	04-feb-13	47%	59%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-35-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-35-I3P		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SOLEDAD ATZOMPA	TEOTLALCO	944,390.01	13-sep-12	21-dic-11	100%	100%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-34-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-34-I3P		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SOLEDAD ATZOMPA	TLATILPA	2,790,426.93	13-sep-12	31-dic-12	97%	99%	0		0.00
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-42-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-42-I3P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	SOTEAPAN	LA MAGDALENA	5,981,936.58	01-oct-12	29-dic-12	100%	100%	0		1,375,320.13
0	CAEV-PROSSAPYS-2012-61-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-61-I3P		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TEXHUACAN	SAN JUAN TEXHUACAN	8,593,544.54	23-nov-12	20-feb-13	77%	73%	0		1,266,001.44



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-52-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-52-I3P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	TEXISTEPEC	SAN LORENZO TENOCHTITLAN	3,157,664.65	07-nov-12	04-feb-13	24%	0%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-33-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-33-I3P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TLAQUILPA	LOMA DE XOQUAPA	2,644,946.60	13-sep-12	26-dic-12	93%	85%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-20-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-20-I3P		SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TLAQUILPA	TEPEPA	2,127,227.77	15-ago-12	12-dic-12	80%	88%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-66-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-66-I3P		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA	VARIOS (OMEALCA Y TEZONAPA)	VARIAS	6,107,759.16	28-dic-12	31-mar-12	92%	66%	0		3,026,274.04
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-05-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-05-IR		ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ZONGOLICA	VARIAS	2,458,756.23	31-dic-12	20-mar-13	24%		0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-04-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-04-IR		ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ZONGOLICA	VARIAS	1,342,871.00	31-dic-12	10-mar-13	24%		0		322,289.04
															0.00
SUMA CONTRATOS 2012															6,973,557.79

REFRENDOS

A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-12-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-12-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION	ALTO LUCERO	SANTANDER	324,800.06	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-06-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-06-LP	N/A	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "MIGUEL HIDALGO" (SEGUNDA ETAPA)	AMATLAN DE LOS REYES	VARIAS	15,283,953.15	22-ago-11	31-dic-11	100%	100%	0		119,784.43
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-15-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-15-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE "MIGUEL HIDALGO" (SEGUNDA ETAPA)	AMATLAN DE LOS REYES	VARIAS	526,845.00	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-67-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-67-I3P		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASTACINGA	CUATIPANCA	1,115,990.16	01-feb-12	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-17-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-17-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	ASTACINGA	MOYOAPAN Y TEPEPA	879,999.37	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-01-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-01-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ALMANZA" (SEGUNDA ETAPA)	ATZALAN	CHILACAYOTE, COPALILLO Y CORONILLO	9,987,966.84	02-ago-11	31-dic-11	95%	100%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-16-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-16-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CALCAHUALCO	VARIAS	678,598.68	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-23-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-23-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	CAMERINO Z. MENDOZA	LA CUESTA	12,389,177.44	01-feb-12	31-mar-12	92%	100%	0		497,256.37
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-06-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-06-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3a. ETAPA)	CAZONES DE HERRERA	LA UNION KM. 31	3,987,666.55	02-ago-11	29-dic-11	100%	100%	0		22,167.78
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-51-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-51-I3P		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHALMA	CHALMA	6,988,529.11	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-53-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-53-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3a. ETAPA)	CHICONAMEL	CHICONAMEL	3,351,504.68	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-63-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-63-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHICONTEPEC	ACATITLA	2,487,220.52	30-dic-11	28-mar-12	62%	100%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS-2011-29-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-29-IBP		CONSTRUCCION DE LA PLANTQA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA)	CHICONTEPEC	ALAHUATITLA	679,810.32	08-dic-11	05-feb-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-08-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-08-IBP	N/A	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHICONTEPEC	IXCACUATITLA	3,616,840.84	#REF!	#REF!	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-30-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-30-IBP	N/A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	CHICONTEPEC	XOCHICUATEPEC	3,400,744.65	08-dic-11	06-mar-12	77%	100%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-13-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-13-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	CHICONTEPEC	XILICO, LOMA MINA, PALO FLOR Y POCHOCO	926,693.04	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-46-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-46-IBP		ALCANTARILLADO SANITARIO JUNTO A LA AEROPISTA	CORDOBA	AEROPISTA	2,119,898.58	30-dic-11	28-mar-12	95%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-47-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-47-IBP		ALCANTARILLADO SANITARIO	CORDOBA	CUAHEMOC	8,493,799.14	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-22-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-22-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE BANDERA BLANCA (PRIMERA ETAPA)	CORDOBA	SAN APARCIO BUENA VISTA	19,489,243.73	01-feb-12	31-mar-12	84%	80%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-44-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-44-IBP		ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	CORDOBA	SAN RAFAEL CALERIA	7,794,216.81	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-45-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-45-IBP		ALCANTARILLADO SANITARIO	CORDOBA	PALENQUE PALOTAL	5,494,466.95	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-07-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-07-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3a. ETAPA)	COSAMALOAPAN	PARAISO NOVILLERO	3,436,656.16	02-ago-11	29-nov-11	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-42-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-42-IBP	N/A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	COSOLEACAQUE	FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	647,007.66	30-dic-11	27-feb-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-64-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-64-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COTAXTLA	LA TINAJA	4,989,119.63	40,940	31-mar-12	98%	100%	0		336,786.16
O	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-10-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-10-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COXQUIHUI	VARIAS	2,108,930.75	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-20-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-20-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA)	COYUTLA	LA CHACA	4,744,687.90	01-dic-11	29-mar-12	84%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-23-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-23-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	COYUTLA	LAS LOMAS	3,980,889.67	01-dic-11	29-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-50-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-50-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	CUICHAPA	LOMA DEL CARMEN Y BARRIO DE GUADALUPE	1,765,818.76	30-dic-11	28-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-27-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-27-IBP		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEXTA ETAPA)	EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS, MIRADORES Y EL LENCERO	4,840,639.91	05-dic-11	31-mar-12	50%	80%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-48-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-48-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	4,430,198.06	30-dic-11	28-mar-12	70%	80%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-49-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-49-IBP	N/A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ILAMATLAN	ILAMATLAN	3,381,937.74	30-dic-11	27-feb-12	57%	42%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-11-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-11-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION	ISLA	EL POZON	267,845.97	31-ene-12	31-mar-12	21%	90%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-05-IBP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-05-IBP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2a. ETAPA)	IXTACZOQUITLAN	ZAPOAPAN	4,959,461.94	02-ago-11	29-dic-11	100%	100%	0		0.00



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-61-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-61-13P		CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	JALISCO	CALPULAPAN, JOSE MARQUELES Y PANON, VISTA HERMOSA, LOMA DE HIDALGO Y MIGUEL HIDALGO	8,490,708.68	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-26-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-26-13P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	JESUS CARRANZA	COLONIA NUEVO MORELOS	4,960,172.39	05-dic-11	31-mar-12	98%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-32-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-32-13P	N/A	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4a ETAPA)	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	5,964,427.47	23-dic-11	31-mar-11	95%	95%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-38-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-38-13P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MECAYAPAN	IXHUAPAN	5,969,859.39	23-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O					PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	MECAYAPAN	TONALAPA						0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-65-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-65-13P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MIXTLA DE ALTAMIRANO	ATLAHUITZA	1,132,911.65	01-feb-12	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-66-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-66-13P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MIXTLA DE ALTAMIRANO	TLACUATZINGA	1,374,920.71	01-feb-12	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-24-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-24-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO SEGUNDO, CAPULTITLA, COL. MIGUEL ALEMAN	9,946,381.93	09-feb-12	31-mar-12	30%	20%	0	TERMINACION ANTICIPADA	0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-18-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-18-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	MIXTLA DE ALTAMIRANO	MONGOTITLA Y AXOXOCUILCO	894,399.31	31-ene-12	30-mar-12	40%	20%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-25-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-25-13P		CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 Y REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OMEALCA	MATATENATITTO	1,288,823.00	23-dic-11	21-mar-11	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-33-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-33-13P		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OMEALCA	MATATENATITTO	7,741,992.33	23-dic-11	31-mar-12	74%	99%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-08-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-08-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE "EL MORGADAL" (CUARTA ETAPA)	PAPANTLA	VARIAS	19,946,723.21	22-ago-11	31-dic-11	50%	60%	0	TERMINACION ANTICIPADA	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-07-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-07-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE "LA GRANDEZA" (TERCERA ETAPA)	PAPANTLA	KM. 42, KM. 40, RANCHO NUEVO, SAN JOSE, MOZUTLA, EL PITAL, VICENTE HERRERA, LA CEIBA, PLAN DE LOS MANGOS, SNATA AGUEDA, TRES CRUCES, TALAXCA, EL CABELLAL, DONATO MARQUEZ AZUARA, LA GRANDEZA, LA UNION Y PROGRESO	20,980,919.77	22-ago-11	31-dic-11	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-20-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-20-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE "LA GRANDEZA" (CUARTA ETAPA)	PAPANTLA	KM. 42, KM. 40, RANCHO NUEVO, SAN JOSE, MOZUTLA, EL PITAL, VICENTE HERRERA, LA CEIBA, PLAN DE LOS MANGOS, SNATA AGUEDA, TRES CRUCES, TALAXCA, EL CABELLAL, DONATO MARQUEZ AZUARA, LA GRANDEZA, LA UNION Y PROGRESO	16,980,263.65	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		1,438.30
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-19-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-19-IR		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "EL MORGADAL" (QUINTA ETAPA)	PAPANTLA	VARIAS	944,819.88	30-ene-12	30-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-62-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-62-13P		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEXTA ETAPA)	PEROTE	ZALAYETA	4,476,733.00	30-dic-11	31-mar-12	81%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-43-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-43-13P		CONSTRUCCION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO	PUNTE NACIONAL	CONEJOS	831,589.80	30-dic-11	28-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-54-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-54-13P		SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN ANDRES TENEJAPA	SAN ANDRES TENEJAPA, ENCINO GRANDE, QUINIATLA, TIERRA COLORADA Y LA CUMBRE	9,268,673.74	30-dic-11	31-mar-12	84%	99%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-03-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-03-13P		TERMINACION DE PERFORACION DE POZO	SAN JUAN EVANGELISTA	COLONIA VILLAHERMOSA	779,013.94	#REF!	#REF!	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-52-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-52-13P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ULTIMA ETAPA)	SAN RAFAEL	EMILIANO ZAPATA (SONZAPOTES)	2,970,450.91	40,907	31-mar-12	100%	100%	0		0.00



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-21-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-21-I3P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1a. ETAPA)	SOTEAPAN	LA MAGDALENA	2,972,531.16	01-dic-11	29-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-22-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-22-I3P		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (QUINTA ETAPA)	SOTEAPAN	SOTEAPAN	2,976,468.87	01-dic-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-20-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-20-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	SOTEAPAN	COZOTPEC, Y COL. BENITO JUAREZ	732,098.32	40,939	30-mar-12	100%	100%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-21-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-21-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TEHUACAN	SAN JUAN TEHUACAN	683,860.21	31-ene-12	30-mar-12	52%	35%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-15-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-15-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	TEZONAPA	BRANCHO NUEVO, ALMILINGA, SAL, SANTA MARIA, SAN JERONIMO MANZANARES, EL PALMAR GRANDE, XOCUAPA, EL SUSPIRO, CAXAPA, LAGUNA CHICA, EL CEDRO	14,910,709.39	18-oct-11	31-mar-12	100%	100%	0		2,924,515.36
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-55-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-55-I3P		CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	TIERRA BLANCA	NUEVO ARROYO TAMBOR	892,829.03	30-dic-11	28-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-04-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-04-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ALMANZA" (SEGUNDA ETAPA)	TLAPACOYAN	EYTEPEQUEZ	2,995,840.72	21-dic-11	05-ago-12	90%	89%	0		68,028.85
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-24-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-24-I3P		REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VARIOS (MARANJAL E XTACZOQUITLAN)	XOCHITLA, ZOQUIAPA, TONALAPA, NEXCA, XTACZOQUITLAN	3,137,353.59	23-dic-11	21-mar-12	74%	71%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-12-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-12-LP		CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	ZONGOLICA	TEMAXCALAPA, OCHITLA, SAN ISIDRO, ZAPALTECATL, TEPNACATLA	17,755,050.59	03-oct-11	31-mar-12	100%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-28-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-28-I3P		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZONGOLICA	ZONGOLICA	9,258,208.19	23-dic-11	31-mar-12	85%	100%	0		0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-60-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-60-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES	ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES	4,972,928.20	30-dic-11	31-mar-12	84%	95%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-14-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-14-IR		PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ZONTECOMATLAN	AGUA HEDIONDA, TECOMAJAPA Y JOSE MA. PINO SUAREZ	1,092,146.94	40,939	30-3+12	55%	55%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-ATS-FED-02-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-ATS-FED-02-IR		ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA OBRAS DEL PPROSSAPYS 2011	VARIOS	VARIAS	3,825,508.25	26-ene-12	31-mar-12	99%	98%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-ATS-02-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-ATS-02-IR		ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA OBRAS DEL PPROSSAPYS 2011	VARIOS	VARIAS	10,792,640.44	18-nov-11	31-mar-12	100%	98%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-SU-01-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-SU-01-IR		SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PROSSAPYS 2011	VARIOS	VARIAS	3,705,353.97	18-nov-11	31-mar-12	90%	98%	0		0.00
A	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-SU-FED-01-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-SU-FED-01-IR		SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PROSSAPYS 2011	VARIOS	VARIAS	3,899,945.53	26-ene-12	31-mar-12	90%	98%	0		0.00

SUMA CONTRATOS 2011

3,969,977.25

SUBTOTAL REFRENDO

10,943,535.04

TOTAL PROSSAPYS

#IREF!

#IREF!

10,943,535.04



OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC.	MONTO REFRENDO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
FONDO CONCURSABLE (PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) 2012															
CONTRATOS 2012															
O	CAEV-PTAR-2012-25-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-PTAR-2012-25-AD		REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CATEMACO	CATEMACO	11,242,654.46	14-dic-12	30-abr-13	90%	100%	0		4,336,781.59
O	CAEV-PTAR-2012-07-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2012-07-LP		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA NORTE (PRIMERA ETAPA)	ISLA	ISLA	26,978,885.44	14-jun-12	10-mar-13	73%	87%	0		8,063,431.49
O	CAEV-PTAR-2012-09-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2012-09-LP		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR (SEGUNDA ETAPA)	LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	34,498,257.52	14-jun-12	08-feb-13	77%	50%	0		9,760,732.66
O	CAEV-PROTAR-2012-EP-02-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROTAR-2012-EP-02-IR		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PANUCO	PANUCO	994,045.74	08-ago-12	31-dic-12	72%	66%	0		96,424.99
O	CAEV-PTAR-2012-08-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2012-08-LP		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EMISOR (SEGUNDA ETAPA)	POZA RICA	POZA RICA	65,883,394.51	14-jun-12	08-feb-12	81%	36%	0		24,649,011.71
O	CAEV-PTAR-2012-07-AD-TA	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-PTAR-2012-07-AD-TA		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR (PRIMERA ETAPA)	POZA RICA	POZA RICA	28,749,088.89	14-sep-12	27-nov-12	93%	15%	0		0.00
O	CAEV-PTAR-2012-25-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2012-25-LP		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TECOLUTLA	TECOLUTLA	15,892,807.56	24-dic-12	31-mar-13	99%	60%	0		11,124,965.28
SUBTOTAL CONTRATOS 2012												0.00	0.00	58,031,347.12	