



FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S			
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013																
CONTRATOS 2013																
O	CAEV-APAZU-2013-05-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2013-05-AD	N/A	CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS, CRUCES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS.	BANDERILLA	BANDERILLA	42,093,491.59	05-jun-13	01-dic-13	77%	100%			25,256,094.94	
O	CAEV-APAZU-2013-05-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2013-05-LP	N/A	CONSTRUCCION DE EMISOR DE LLEGADA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	POZA RICA	POZA RICA	39,902,762.21	20-jun-13	16-dic-13	20%	60%			8,140,163.49	
O	CAEV-APAZU-2013-06-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2013-06-LP	N/A	AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MIGUEL HIDALGO (TERCERA ETAPA)	AMATLAN DE LOS REYES	VARIAS	17,970,716.30	20-jun-13	16-dic-13	60%	54%			9,403,448.53	
O	CAEV-APAZU-2013-07-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2013-07-LP	N/A	CONSTRUCCION DE NUEVA FUENTE DE CAPTACION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	8,862,280.64	20-jun-13	17-oct-13	77%	95%			6,853,522.74	
O	CAEV-APAZU-2013-08-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2013-08-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TILAPAN	VARIAS	9,980,185.05	20-jun-13	16-nov-13	23%	5%			2,275,482.19	
O	CAEV-APAZU-2013-11-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-11-INV	N/A	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	4,743,057.49	15-may-13	11-sep-13	62%	46%			2,239,105.98	
O	CAEV-APAZU-2013-15-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-15-INV	N/A	AMPLIACION DE LA OBRA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COATZINTLA	COATZINTLA	5,491,414.80	224-5-13	22-jul-13	95%	98%			5,236,665.10	
O	CAEV-APAZU-2013-18-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-18-INV	N/A	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL DEL FRACCIONAMIENTO LAS GAVIOTAS	POZA RICA	POZA RICA	1,194,706.36	24-may-13	22-jul-13	57%	100%			532,053.61	
O	CAEV-APAZU-2013-20-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2013-20-LP	N/A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (QUINTA ETAPA)	TAMIAHUA	TAMIAHUA	8,929,346.35			87%	0%			730,981.83	
O	CAEV-APAZU-2013-30-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-30-INV	N/A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	ATZACAN	DOS RIOS	1,105,145.22	01-jul-13	29-ago-13	92%	97%			774,398.43	
O	CAEV-APAZU-2013-32-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-32-INV	N/A	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	7,889,459.67	04-jul-13	31-oct-13	58%	48%			3,500,857.32	
O	CAEV-APAZU-2013-35-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-35-INV	N/A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO Y CONEXION A LA RED	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	4,783,301.79	05-ago-13	02-nov-13	22%	48%			1,047,543.09	
O	CAEV-APAZU-2013-42-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-42-INV	N/A	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OMEALCA	OMEALCA	2,409,687.85	25-sep-13	21-dic-13	61%	87%			1,031,623.91	
O	CAEV-APAZU-2013-43-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-43-INV	N/A	CONSTRUCCION DE LAS INTERCONEXIONES AL FIRIOB (SANEAMIENTO DEL RIO BLANCO) (SEGUNDA ETAPA)	VARIOS (ORIZABA E XTACZOQUITLAN)	VARIAS	4,849,110.65	23-sep-13	21-dic-13	20%	14%			989,218.57	
O	CAEV-APAZU-2013-56-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-56-INV	N/A	SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE, FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, EJIDO LA BOMBA Y ZACATAL VICTORIA	2,449,351.29			20%	10%			499,667.66	
A	CAEV-APAZU-2013-EP-01-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-EP-01-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO DEL SANEAMIENTO INTEGRAL	CORDOBA	CORDOBA	4,871,840.49	01-jul-13	25-dic-13	39%	18%			1,600,117.68	
A	CAEV-APAZU-2013-EP-02-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-EP-02-IR	N/A	PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LAS PATRONAS), COLONIA LA TOMA Y TRAPICHE VIEJO	1,789,469.53			41%	38%			610,377.66	
SUMA																70,721,322.73

CONTRATOS 2012

FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-APAZU-2012-08-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-08-INV	N/A	CASETA DE CONTROLES, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	SALTABARRANCA	SALTABARRANCA	1,569,155.22	12-abr-12	10-jun-12	88%	99%			194,315.29
O	CAEV-APAZU-2012-08-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2012-08-AD	N/A	REHABILITACION DE LOS CANALES PLUVIALES VIOLETA Y HORTENCIA	XALAPA	XALAPA	27,574,595.99	13-sep-12	31-mar-12	100%	100%			11,039,480.30
O	CAEV-APAZU-2012-10-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-10-LP	N/A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO INTEGRAL (PRIMERA ETAPA)	ACAYUCAN	ACAYUCAN	32,785,213.14	14-jun-12	10-dic-12	76%	89%			2,243,758.30
O	CAEV-APAZU-2012-11-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-11-LP	N/A	CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	PUEBLO VIEJO	CD. CHAUHTEMOC	43,956,067.72	20-jun-12	14-jun-12	83%	30%			1,948,167.36
O	CAEV-APAZU-2012-12-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-12-LP	N/A	ESTABILIZACION DE CUATRO ZONAS CRITICAS EN EL ARROYO "EL ZANJON" Y REUBICACION DE COLECTORES PLUVIAL Y SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	HUATUSCO	HUATUSCO	15,148,176.84	14-jun-12	10-nov-12	96%	90%			299,935.05
O	CAEV-APAZU-2012-17-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-17-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	MINATITLAN	MINATITLAN	22,931,748.96	20-ago-12	15-feb-12	71%	93%			6,446,560.84
O	CAEV-APAZU-2012-19-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-19-INV	N/A	PLANTA POTABILIZADORA (TERCERA ETAPA)	COATZINTLA	COATZINTLA	37,499,599.98	01-ago-12	28-mar-13	82%	99%			4,046,898.04
O	CAEV-APAZU-2012-19-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-19-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (CUARTA ETAPA)	CATEMACO	CATEMACO	14,690,857.04	03-oct-12	31-mar-13	97%	93%			1,802,454.14
O	CAEV-APAZU-2012-22-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-22-LP	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	TEZONAPA	MOTZORONGO	12,931,133.65	25-oct-12	31-mar-13	63%	82%			1,058,352.00
O	CAEV-APAZU-2012-23-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-23-LP	N/A	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL	TIHUATLAN	TIHUATLAN	14,983,043.09	12-nov-12	31-mar-13	62%	83%			2,493,728.86
O	CAEV-APAZU-2012-24-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-24-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PASO COYOL (1a. ETAPA)	CORDOBA	CORDOBA	15,995,037.95	24-dic-12	31-mar-13	82%	94%			696,625.24
O	CAEV-APAZU-2012-56-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-56-INV	N/A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PEROTE	SAN ANTONIO LIMON (TOTALCO)	7,497,038.52	12-nov-12	31-mar-12	100%	100%			2,312,619.81
O	CAEV-APAZU-2012-57-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-57-INV	N/A	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE TAMOS	PANUCO	TAMOS	8,263,503.50	12-nov-12	31-mar-13	30%	17%			25,474.98
O	CAEV-APAZU-2012-70-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-70-INV	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	OZULUAMA	PALMAR ALTO, EL PROVENIR, ESTACION TANCHEME, ESTACION FONONEL MASCABEÑA Y OZULUAMA	8,738,065.13	28-dic-12	26-abr-13	97%	95%			4,597,899.36
O	CAEV-APAZU-2012-75-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-75-INV	N/A	SANEAMIENTO DE TUXPAN, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	TUXPAN	TUXPAN	6,984,694.58	15-ene-13	30-abr-13	97%	100%			1,859,696.51
O	CAEV-APAZU-2012-79-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-79-INV	N/A	SECCIONAMIENTO DE REDES PARA MANEJAR LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA.	POZA RICA	POZA RICA	8,346,819.97	15-ene-13	01-abr-13	97%	100%			928,154.42
O	CAEV-APAZU-2012-85-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-85-INV	N/A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OMEALCA	OMEALCA	6,974,944.11	25-ene-13	24-abr-13	98%	100%			1,901,033.20
A	CAEV-APAZU-2012-EP-03-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-EP-03-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SECCIONAMIENTO DE REDES PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DEL AGUA	VARIOS	NOGALES, CIUDAD MENDOZA Y RIO BLANCO	3,897,846.23	23-nov-12	31-dic-12	87%	93%			1,214,076.83
A	CAEV-APAZU-2012-EP-07-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-EP-07-IR	N/A	COMPLEMENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO SOBRA EL RIO TANCOCHECHIN	TANCOCO	TANCOCO	4,294,788.22	28-ene-13	27-abr-13	87%	98%			1,137,372.95
A	CAEV-APAZU-2012-EP-06-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-EP-06-IR	N/A	ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA REGISTRO ANTE LA SHCP DEL PROYECTO "RIVIERA JAROCHA"	VARIOS	VERACRUZ, BOCA DEL RIO, MEDELLIN DE BRAVO Y ALVARADO	695,577.20	24-ene-13	24-mar-13	100%	100%			556,461.77

FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
A	CAEV-APAZU-2012-EP-08-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-EP-08-IR	N/A	PROYECTO DE DESAOLIO DE AGUA PLUVIALES DE LA COLONIA INDECO	ZONGOLICA	ZONGOLICA	1,988,447.42	31-ene-13	10-abr-13	98%	98%			952,979.86

SUMA
47,756,045.12
CONTRATOS 2011

O	CAEV-APAZU-2011-36-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-36-INV	N/A	FORMACION DE CIRCUITOS HIDROMÉTRICOS	TANTOYUCA	TANTOYUCA	7,319,755.85	15-dic-11	13-mar-12	98%	100%			274,062.80
O	CAEV-APAZU-2011-57-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-57-INV	N/A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONEXIÓN A LA RED DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PEROTE	PEROTE	4,708,481.55	30-dic-11	27-feb-12	100%	100%			188,759.63
O	CAEV-APAZU-2011-68-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-68-INV	N/A	PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 7 AGUAS	VARIOS	CUITLAHUAC, CUICHAPA Y OMEALCA	1,535,083.17	01-feb-12	31-mar-12	100%	100%			752,190.81
A	CAEV-APAZU-2011-EP-06-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-06-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	TAMALIN	TAMALIN	960,233.19	26-ene-12	29-mar-12	89%	85%			70,675.61
A	CAEV-APAZU-2011-EP-07-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-07-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE CAPTACIÓN DEL MANANTIAL "PLATANILLO" Y LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DERIVACIÓN	VARIOS	SOTEAPAN, MECAYAPAN, SOCONUSCO, OLUITA, ACAYUCAN	2,978,399.74	26-ene-12	29-mar-12	71%	75%			412,757.67

SUMA
1,698,446.52
SUBTOTAL REFENDOS
120,175,814.38
TOTAL APAZU 2013
#jREF!
#jREF!
120,175,814.38



FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-05-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-05-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	OMEALCA	RINCON BUENA VISTA	7,697,776.65	10-may-13	05-nov-13	69%	95%			4,235,400.66
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-06-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-06-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CORDOBA	SABANA LARGA	5,391,299.57	10-may-13	06-sep-13	79%	93%			3,079,367.30
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-07-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-07-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CORDOBA	SANTA ELENA	5,047,579.84	10-may-13	07-ago-13	61%	98%			2,470,726.51
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-08-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-08-I3P	N/A	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	OMEALCA	PASO CARRILLO	1,715,278.10	10-may-13	06-sep-13	97%	97%			1,165,984.17
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-09-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-09-I3P	N/A	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	OMEALCA	RIO MORENO	2,593,576.52	10-may-13	06-sep-13	97%	99%			1,767,729.44
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-09-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2013-09-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ALMANZA" (3a. ETAPA)	ATZALAN	VARIAS	13,762,026.08	24-jun-13	20-dic-13	62%	68%			5,934,308.23
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-10-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2013-10-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	CALCAHUALCO	VARIAS	1,205,183.35	24-jun-13	20-nov-13	81%	85%			8,098,427.07
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-16-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-16-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TIERRA BLANCA	HUIXCOTLA	1,549,627.19	24-may-13	21-ago-13	87%	91%			943,848.22
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-17-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-17-I3P	N/A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION	ISLA	EL POZON	2,978,434.68	24-may-13	20-sep-13	66%	79%			1,385,326.60
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-17-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2013-17-LP	N/A	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES	MEDELLIN DE BRAVO	PLAYA DE VACAS	10,506,888.16	01-oct-13	29-dic-13	21%	5%			2,206,446.51
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-18-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2013-18-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE "BANDERA BLANCA" (2a. ETAPA)	CORDOBA	MIGUEL AGUILAR, SAN APARCIO BUENA VISTA, RANCHO HERRERA, FRANCISCO I. MADERO, EL PORVENIR, BERLIN, SAN RAFAEL CALERIA	10,423,397.84	01-oct-13	29-dic-13	21%	0%			2,188,913.55
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-25-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-25-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	TLAPACOYAN	EYTEPEQUEZ	2,306,339.03	14-jun-13	11-sep-13	60%	55%			976,491.89
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-26-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-26-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (3a. ETAPA)	TANTOYUCA	VARIAS	5,697,319.60	14-jun-13	10-nov-13	67%	85%			2,658,953.72
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-27-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-27-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	SALTABARRANCA	CARLOS HUERTA NAJERA (LA CRUZ)	969,657.18	14-jun-13	11-sep-13	88%	99%			684,993.70
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-29-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-29-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (QUINTA ETAPA)	CAZONES DE HERRERA	LA UNION KM. 31	2,293,988.07	01-jul-13	28-sep-13	91%	98%			1,790,449.11
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-33-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-33-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	COTAXTLA	COLONIA EIJDAL	4,340,201.06	01-jul-13	28-oct-13	21%	10%			911,442.22
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-36-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-36-I3P	N/A	PERFORACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CORDOBA	MARGARITA MORAN VELIZ	1,423,236.60	05-ago-13	02-nov-13	24%	60%			341,576.78
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-37-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-37-I3P	N/A	AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION (2A. ETAPA)	NARANJAL	XOCHITLA	1,783,876.91	05-ago-13	18-sep-13	96%	99%			1,204,660.36
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-38-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-38-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	TIERRA BLANCA	LOS MANGOS Y VEGA DE LAS PALMAS	3,181,470.50	05-ago-13	02-dic-13	93%	52%			2,205,804.58
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-41-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-41-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA (SEGUNDA ETAPA)	TEZONAPA	VARIAS	8,271,878.31	05-ago-13	02-dic-13	54%	79%			3,575,607.66
0	CAEV-PROSSAPYS-2013-55-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-55-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	CORDOBA	FRATERNIDAD ARBOLEDAS	3,421,165.36			24%	0%			821,079.69



FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S			
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.	
A	CAEV-PROSSAPYS-2013-EP-05-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2013-EP-05-IR	N/A	PROYECTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 8 MPIO. DE LA SIERRA DE OTONTEPEC	TANCOCO, NARANJOS, CHINAMPA DE GOROSTIZA, TAMALÍN, TANTIMA, CITLALTEPETL, CHONTLA E IXCATEPEC	VARIAS	1,546,264.51			24%					371,103.48
A	CAEV-PROSSAPYS III-2013-ATS-04-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2013-ATS-04-IR	N/A	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PROSSAPYS 2013	VARIOS	VARIAS	3,290,286.43			23%	0%				750,185.31
SUMA CONTRATOS 2013															49,768,826.76	

CONTRATOS 2012

O	CAEV-PROSSAPYS-2012-06-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-06-13P	N/A	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA)	CAZONES DE HERRERA	LA UNIÓN (KILOMETRO 31)	2,860,731.87	18-abr-12	15-ago-12	99%	98%				279,026.92
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-20-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-20-13P	N/A	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TLAQUILPA	TEPEPA	2,127,227.77	15-ago-12	12-dic-12	80%	88%				429,841.78
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-20-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2012-20-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CALCAHUALCO	ACATIPAC, AHUATEPEC, CALCAHUALCO, SAN JOSE, XAMATICPAC, BUENA VISTA Y AHUIHUIXTLA	11,086,246.17	08-oct-12	31-dic-12	100%	100%				1,894,348.12
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-21-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2012-21-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE "EL MORGADAL" (CUARTA ETAPA)	PAPANTLA	VARIAS	28,228,738.43	08-oct-12	04-feb-13	81%	99%				20,398,404.61
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-33-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-33-13P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TLAQUILPA	LOMA DE XOCUAAPA	2,644,946.60	13-sep-12	26-dic-12	93%	100%				555,795.15
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-34-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-34-13P	N/A	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SOLEDAD ATZOMPA	TLATILPA	2,790,426.93	13-sep-12	31-dic-12	97%	99%				286,652.14
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-35-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-35-13P	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SOLEDAD ATZOMPA	TEOTLALCO	944,390.01	13-sep-12	21-dic-11	100%	100%				120,026.82
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-42-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-42-13P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	SOTEAPAN	LA MAGDALENA	5,981,936.58	01-oct-12	29-dic-12	100%	100%				714,315.53
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-49-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-49-13P	N/A	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COSAMALOAPAN DE CARPIO	PARAISO NOVILLERO	4,349,977.40	25-oct-12	21-feb-13	69%	72%				969,897.40
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-50-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-50-13P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	MECAYAPAN	IXHUAPAN	4,895,043.57	25-oct-12	21-feb-13	100%	97%				4,867,818.86
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-52-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-52-13P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	TEXISTEPEC	SAN LORENZO TENOCHTITLAN	3,157,664.65	07-nov-12	04-feb-13	24%	100%				1,985.48
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-58-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-58-13P	N/A	CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	OMEALCA	RIO MORENO	997,728.54	16-nov-12	13-feb-13	100%	100%				488,886.99
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-59-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-59-13P	N/A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SANTANDER	3,088,802.89	16-nov-12	30-mar-13	91%	93%				1,328,938.43
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-60-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-60-13P	N/A	CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OMEALCA	PASO CARRILLO	994,356.93	16-nov-12	13-feb-13	100%	100%				62,532.99
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-61-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-61-13P	N/A	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TEXHUACAN	SAN JUAN TEXHUACAN	8,593,544.54	23-nov-12	20-feb-13	100%	99%				3,662,747.08
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-62-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-62-13P	N/A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	COSOLEACAQUE	TULAPAN	1,123,974.51	13-oct-10	31-dic-10	100%	100%				278,774.19
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-64-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-64-13P	N/A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	NAUTLA	BARRA DE PALMAS	730,920.50	14-dic-12	11-feb-13	67%	99%				191,824.28
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-66-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-66-13P	N/A	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA	VARIOS (OMEALCA Y TEZONAPA)	VARIAS	6,107,759.16	28-dic-12	31-mar-12	98%	99%				1,859,918.94



FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-77-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-77-I3P	N/A	CONSORCIO COMERCIAL ARVI, S.A. DE C.V.	PANUCO	VARIAS	6,962,036.15	18-ene-13	30-abr-13	70%	97%			3,448,334.79
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-78-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-78-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	COTAXTLA	LA TINAJA	4,979,455.79	18-ene-13	30-abr-13	77%	90%			2,776,227.25
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-84-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-84-I3P	N/A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	ALVARADO	MANDINGA Y MATOZA	599,519.62	25-ene-13	25-mar-13	100%	100%			419,663.74
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-86-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-86-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO SEGUNDO, CAPULTITLA Y COL. MIGUEL ALEMAN	6,989,920.88	25-ene-13	24-abr-13	59%	65%			3,364,855.75
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-89-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-89-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2a. ETAPA)	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	4,091,088.90	25-ene-13	24-abr-13	99%	100%			2,829,079.21
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-90-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-90-I3P	N/A	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (2a. ETAPA)	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	1,295,708.03	25-ene-13	25-mar-13	81%	100%			1,013,462.34
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-04-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-04-IR	N/A	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ZONGOLICA	VICENTE GUERRERO, EL PORVENIR Y COMALAPA II	1,342,871.00	31-dic-12	10-mar-13	100%	100%			728,028.09
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-05-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-05-IR	N/A	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ZONGOLICA	(P-1) CHOAPA; (P-2) IXPALCUAHUTLA (MIGUALA), TERFAL, TERFAL II, SAN JOSE CHININAPAN, XONAMANCA, ZACATAL CHICO, NACAXTLA, CINTIPA Y XONAMANCA (P-3) TERFETLANAPA; (P-4) COTLALXCO, PALENGUE DE COTLALXCO, TECOCTLA, AXALPA, TEZZAPA Y TOTONACAHUAPA	2,458,756.23	31-dic-12	20-mar-13	79%	82%			1,640,944.36
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-11-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-11-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ZONGOLICA Y TEZONAPA, Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA LA LOCALIDAD DE RINCON DE BUENA VISTA, MPIO. DE OMEALCA	VARIOS	ZONGOLICA, TEZONAPA OMEALCA (BUENA VISTA)	1,513,819.56	11-mar-13	29-abr-13	80%	60%			967,748.87
A	CAEV-PROSSAPYS-2012-EP-12-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-EP-12-I3P	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	AYAHUALULCO	TALCONTENO	347,787.31	01-mar-13	29-abr-13	84%	90%			234,651.79
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-13-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-13-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE AGUA	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	571,729.29	01-mar-13	29-abr-13	80%	70%			378,534.96
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-14-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-14-IR	N/A	ACTUALIZACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VARIOS (SOLEDAD ATZOMPA Y HUEYAPAN DE OCAMPO)	VARIAS	1,940,001.02	01-mar-13	29-abr-13	41%	39%			629,855.73
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-SU-09-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-SU-09-IR	N/A	SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2012	VARIOS	VARIAS	3,070,984.00	01-mar-13	29-abr-13	99%	96%			2,351,902.79
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-ATS-10-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-ATS-10-IR	N/A	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2012	VARIOS	VARIAS	3,076,107.72	01-mar-13	29-abr-13	98%	98%			2,315,286.94

SUMA CONTRATOS 2012

61,490,312.32

CONTRATOS 2011



FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-01-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-01-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ALMANZA" (SEGUNDA ETAPA)	ATZALAN	CHILACAYOTE, COPALILLO Y CORONILLO	9,987,966.84	02-ago-11	31-dic-11	100%	100%			374,092.56
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-04-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-04-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ALMANZA" (SEGUNDA ETAPA)	TLAPACOYAN	EYTEPEQUEZ	2,995,840.72	21-dic-11	05-ago-12	90%	98%			184,699.91
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-22-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-22-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE BANDERA BLANCA (PRIMERA ETAPA)	CORDOBA	SAN APARICIO BUENA VISTA	19,489,243.73	01-feb-12	31-mar-12	86%	80%			4,820,223.87
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-23-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-23-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	CAMERINO Z. MENDOZA	LA CUESTA	12,389,177.44	01-feb-12	31-mar-12	100%	100%			306,554.28
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-24-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-24-I3P	N/A	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VARIOS (NARANJAL E IXTACZOQUITLAN)	XOCHITLA, ZOQUIAPA, TONALAPA, NEXCA, IXTACZOQUITLAN	3,137,353.59	23-dic-11	21-mar-12	77%	80%			75,858.66
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-24-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-24-LP	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO SEGUNDO, CAPULTITLA, COL. MIGUEL ALEMAN	9,946,381.93	09-feb-12	31-mar-12	100%	100%			54,920.11
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-26-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-26-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	JESUS CARRANZA	NUEVO MORELOS	4,960,172.39	05-dic-11	31-mar-12	100%	100%			21.52
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-27-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-27-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEXTA ETAPA)	EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS, MIRADORES Y EL LENCERO	4,840,639.91	05-dic-11	31-mar-12	63%	95%			435,745.31
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-28-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-28-I3P	N/A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZONGOLICA	ZONGOLICA	9,258,208.19	23-dic-11	31-mar-12	100%	100%			2,547,791.50
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-30-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-30-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	CHICONTEPEC	XOCHICUATEPEC	3,400,744.65	08-dic-11	06-feb-12	100%	100%			4,000.01
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-33-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-33-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OMEALCA	MATATENATITO	7,741,992.33	23-dic-11	31-mar-12	77%	100%			414,053.99
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-46-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-46-I3P	N/A	ALCANTARILLADO SANITARIO JUNTO A LA AEROPISTA	CORDOBA	AEROPISTA	2,119,898.58	30-dic-11	28-mar-12	100%	100%			52,050.81
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-47-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-47-I3P	N/A	ALCANTARILLADO SANITARIO	CORDOBA	CUAHTEMOC	8,493,799.14	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%			423,014.89
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-48-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-48-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	4,430,198.06	30-dic-11	28-mar-12	70%	80%			624,344.47
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-49-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-49-I3P	N/A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ILAMATLAN	ILAMATLAN	3,381,937.74	30-dic-11	27-feb-12	84%	89%			1,014,634.76
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-50-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-50-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	CUICHAPA	LOMA DEL CARMEN Y BARRIO DE GUADALUPE	1,765,818.76	30-dic-11	28-mar-12	100%	100%			46,451.91
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-51-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-51-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHALMA	CHALMA	6,988,529.11	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%			8,314.69
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-54-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-54-I3P	N/A	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN ANDRES TENEJAPA	SAN ANDRES TENEJAPA, ENCINO GRANDE, QUINIATLA, TIERRA COLORADA Y LA CUMBRE	9,268,673.74	30-dic-11	31-mar-12	84%	99%			404,180.14
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-60-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-60-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES	ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES	4,972,928.20	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%			1,652,728.23
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-61-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-61-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	JALACINGO	CALPULAPAN, JOSE MA. MORELOS Y PAVON, VISTA HERMOSA, LOMA DE HIDALGO Y MIGUEL HIDALGO	8,490,708.68	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%			267,776.37
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-62-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-62-I3P	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEXTA ETAPA)	PEROTE	ZALAYETA	4,476,733.00	30-dic-11	31-mar-12	100%	100%			292,296.96
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-63-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-63-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHICONTEPEC	ACATITLA	2,487,220.52	30-dic-11	28-mar-12	67%	100%			279,457.75

FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-64-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-64-I3P	N/A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COTAXTLA	LA TINAJA	4,989,119.63	01-feb-12	31-mar-12	100%	100%			361,212.31
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-11-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-11-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN	ISLA	EL POZON	267,845.97	31-ene-12	31-mar-12	100%	100%			63,072.60
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-21-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-21-IR	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TEXHUACAN	SAN JUAN TEXHUACAN	683,860.21	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%			14,218.69
A	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-ATS-02-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-ATS-02-IR	N/A	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA OBRAS DEL PPROSSAPYS 2011	VARIOS	VARIAS	10,792,640.44	18-nov-11	31-mar-12	100%	98%			25,241.60
A	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-SU-01-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-SU-01-IR	N/A	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PROSSAPYS 2011	VARIOS	VARIAS	3,705,353.97	18-nov-11	31-mar-12	100%	98%			1,024,025.67
A	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-SU-FED-01-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-III-2011-SU-FED-01-IR	N/A	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PROSSAPYS 2011	VARIOS	VARIAS	3,899,945.53	26-ene-12	31-mar-12	100%	100%			272,801.09

SUMA CONTRATOS 2011
16,043,784.65

FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBRA / ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJEC.	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		I M P O R T E S		
									INICIO	TERMINO	FINAN.	FISICO	AUTORIZADO EN ANEXO EJEC. 2013	RADICADO 2013	PAGADO POR C.A.E.V.

FONDO CONCURSABLE (PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) 2013
CONTRATOS 2013

0	CAEV-PTAR-2013-06-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-PTAR-2013-06-AD	N/A	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TAMALIN	TAMALIN	14,981,748.26	10-jun-13	31-dic-13	60%	23%			6,809,748.04
0	CAEV-PTAR-2013-10-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-PTAR-2013-10-AD	N/A	REHABILITACION DE MODULO DOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TUXPAN	TUXPAN	16,851,161.58	02-sep-13	30-dic-13	20%	0%			3,437,636.96
0	CAEV-PTAR-2013-11-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-PTAR-2013-11-AD	N/A	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA NORTE (SEGUNDA ETAPA)	ISLA	ISLA	17,405,842.90	02-sep-13	30-dic-13	23%	1%			3,968,532.18
0	CAEV-PTAR-2013-13-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2013-13-LP	N/A	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	COTAXTLA	LA TINAJA	9,882,636.85	21-ago-13	18-dic-13	87%	48%			6,849,264.62
0	CAEV-PTAR-2013-14-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PTAR-2013-14-INV	N/A	CONSTRUCCION DE EMISOR A LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR GRAVEDAD	POZA RICA	POZA RICA	7,832,781.33	24-may-13	20-sep-13	73%	38%			4,359,594.00
0	CAEV-PTAR-2013-16-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2013-16-LP	N/A	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PANUCO	PANUCO	28,434,687.41	17-sep-13	15-dic-13	76%	15%			17,117,693.31
0	CAEV-PTAR-2013-24-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PTAR-2013-24-INV	N/A	CONSTRUCCION DE MISOR DE LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LA ANTIGUA Y PUENTE NACIONAL	CIUDAD CARDEL Y COLONIA CABEZAS	5,449,947.82	14-jun-13	10-dic-13	71%	15%			2,956,331.84
0	CAEV-PTAR-2013-39-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PTAR-2013-39-INV	N/A	REHABILITACION, LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MINATITLAN	MINATITLAN	4,987,531.10	05-ago-13	02-nov-13	74%	40%			2,494,447.67
SUBTOTAL														47,993,248.61	

CONTRATOS 2012

0	CAEV-PTAR-2012-07-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2012-07-LP	N/A	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA NORTE (PRIMERA ETAPA)	ISLA	ISLA	26,978,885.44	14-jun-12	10-mar-13	100%	87%	0		7,268,487.41
0	CAEV-PTAR-2012-07-AD-TA	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-PTAR-2012-07-AD-TA	N/A	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR (PRIMERA ETAPA)	POZA RICA	POZA RICA	28,749,088.89	14-sep-12	27-nov-12	100%	99%	0		215,618.18
0	CAEV-PTAR-2012-08-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2012-08-LP	N/A	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EMISOR (SEGUNDA ETAPA)	POZA RICA	POZA RICA	65,883,394.51	14-jun-12	08-feb-12	81%	95%	0		4,841,252.83
0	CAEV-PTAR-2012-09-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PTAR-2012-09-LP	N/A	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REDIJUALES Y EMISOR (SEGUNDA ETAPA)	LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	34,498,257.52	14-jun-12	08-feb-13	76%	78%			82,528.73
0	CAEV-PTAR-2012-25-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-PTAR-2012-25-AD	N/A	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CATEMACO	CATEMACO	11,242,654.46	01-dic-11	29-mar-12	100%	100%	0		385,133.28
SUBTOTAL														0.00	12,793,020.43