

**FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

OBRA Y/O ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJECUCION	NUMERO DE LICITACION	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	modificado	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		MONTOS					
									INICIO	TERMINO	FINANCIERO	FISICO	AUTORIZADO EN COMITÉ	SOLICITADO AL FPAISN	RADICADO X EL FPAISN	PAGADO X C.A.E.V.		
O	CAEV-APAZU-2011-04-AD	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2011-04-AD	ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA UNIDAD HABITACIONAL "EL DORADO" AV. 1 ESQ. CON AV. 4 Y CALLE 3.	CORDOBA	CORDOBA	656,655.03		23-dic-11	05-feb-12	100%	100%	328,328	118,328	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
O	CAEV-APAZU-2011-57-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-57-INV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PEROTE	PEROTE	3,639,999.98	4,708,481.55	30-dic-11	27-feb-12	92%	98%	2,354,241	487,172	1,867,069.00	1,867,069.00	0.00	0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-05-IR	ADJUDICACION DIRECTA	CAEV-APAZU-2011-EP-05-IR	ESTUDIO Y PROYECTO PARA SECCIONAMIENTO DE REDES PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	POZA RICA	POZA RICA	5,516,581.49		01-ene-12	27-feb-12	100%	100%	2,758,291	0	2,758,291.00	2,758,291.00	0.00	0.00
O	CAEV-APAZU-2011-18-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2011-18-LP	TERMINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	TUXPAN	TUXPAN	34,507,392.70		15-dic-11	31-mar-12	100%	100%	10,712,184	4,711,524	6,000,660.00	6,000,660.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL 001-A/2011</b>													<b>5,317,023.12</b>	<b>10,836,020.00</b>	<b>10,836,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**OBRAS PROSSAPYS**

A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-16-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-16-IR	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CALCAHUALCO	VARIAS	678,598.68	944,819.88	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	188,964	94,482	283,446.00	283,446.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-53-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-53-I3P	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3a. ETAPA)	CHICONAMEL	CHICONAMEL	3,351,504.68		30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	1,005,451	301,636	703,815.00	703,815.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-47-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-47-I3P	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CORDOBA	CUAUHTEMOC	8,493,799.00		30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	1,698,760	0	1,698,760.00	1,698,760.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-45-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-45-I3P	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CORDOBA	PALENQUE PALOTAL	5,494,466.00		30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	1,640,276	8,064	1,648,340.00	1,648,340.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-22-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2011-22-LP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE BANDERA BLANCA (PRIMERA ETAPA)	CORDOBA	SAN APARICIO BUENA VISTA	19,489,243.73		01-feb-12	31-mar-12	86%	80%	3,897,849	1,169,357	2,728,492.00	2,728,492.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-44-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-44-I3P	ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	CORDOBA	SAN RAFAEL CALERIA	7,794,216.81		30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	1,554,260	695,742	858,518.00	858,518.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-49-IEP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-49-IEP	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ILAMATLAN	ILAMATLAN	3,381,937.74		30-dic-11	27-feb-12	82%	55%	745,462	192,067	937,529.00	937,529.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-61-IEP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-61-IEP	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	JALACINGO	VARIAS	8,490,708.68		30-dic-11	31-mar-12	100%	100%	1,698,142	0	1,698,142.00	1,698,142.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-32-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-32-I3P	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4a. ETAPA)	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	5,964,427.47		23-dic-11	31-mar-11	95%	95%	1,789,328	0	1,789,328.00	1,789,328.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-38-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-38-I3P	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MECAYAPAN	IXHUAPAN	5,969,859.39		23-dic-11	31-mar-12	100%	100%	1,790,958	0	1,790,958.00	1,790,958.00	0.00	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS III-2011-33-I3P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-33-I3P	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OMEALCA	MATATENATITO	8,526,988.59	7,741,992.33	23-dic-11	31-mar-12	100%	100%	2,250,000	0	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00