

**FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

OBRA Y/O ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJECUCION	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		MONTOS		RECURSOS AUTORIZADOS	SOLICITADO AL FPAISN	RADICADO X EL FPAISN	PAGADO X C.A.E.V.		
									INICIO	TERMINO	FINANCIERO	FISICO								
388.00																				
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-59-EP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-59-EP	PROSSAPYS	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	ALTO LUCERO	SANTANDER	3,088,802.89	41,229.00	41,363.00	91%	100%	936,640.87	424,156	1,350,797			0	0.00	
O	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-12-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-12-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION	ALTO LUCERO	SANTANDER	324,800.06	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	97,440.02	15,060	112,500			0	0.00	
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-15-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-15-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE "MIGUEL HIDALGO" (SEGUNDA ETAPA)	AMATLAN DE LOS REYES	VARIAS	526,845.00	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	105,369.00	14,631	120,000			0	0.00	
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-17-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-17-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	ASTACINGA	NOYOAPAN Y TEPEPA	879,999.37	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	175,999.87	64,000	240,000			0	0.00	
A	CAEV-PROSSAPYS-2012-EP-12-EP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-EP-12-EP	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	AYAHUALILCO	TLALCONTENO	347,787.31	01-mar-13	29-abr-13	84%	90%	69,557.46	443	70,000			0	0.00	
O	CMAP/CP5/01/2012	ADJUDICACION DIRECTA		APAZU	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CENTRAL Y DRENAJE BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL	BANDERILLA	BANDERILLA	43,650,000.00	16-jul-12	31-dic-12	21%	100%		421,029.00	421,029.00			0	0	
O				APAZU	CONSTRUCCION DE TRAGATORIAS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA MARTINICA	BANDERILLA	BANDERILLA						8,385,999.73	4,002,095	12,388,095					
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-10-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-PROSSAPYS-2012-10-LP	PROSSAPYS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CALCAHUALCO	ACATIPAC, AHUATEPEC, CALCAHUALCO, SAN JOSE XAMATICAC, BUENA VISTA, AHUIHUXTLA.	12,051,837.35	24-jun-13	20-nov-13	81%	85%	70,367.47	1,027,737	1,098,104					
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-89-EP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-89-EP	PROSSAPYS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	4,091,088.90	25-ene-13	24-abr-13	99%	100%	1,227,326.67	2,673	1,230,000			0	0.00	
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-90-EP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-90-EP	PROSSAPYS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	1,295,708.03	1,787,313.84	25-ene-13	25-mar-13	81%	100%	536,194.15	146,194	390,000				
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-13-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-13-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	CHCONTEPEC	XILCO, LOMA MINA, PALO FLOR Y POCHOCHO	926,693.04	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	185,338.61	4,661	190,000			0	0.00	
O	CAEV-APAZU-2012-17-INV	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-17-INV	APAZU	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA)	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	2,521,127.57	04-jul-12	01-oct-12	100%	100%	756,338.27	143,662	900,000			0	0.00	
O	CAEV-APAZU-2012-24-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-24-LP	APAZU	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PASO CÓYOL (1a. ETAPA)	CORDOBA	CORDOBA	15,995,037.95	24-dic-12	31-mar-13	82%		6,398,015.18	1,852,663	4,545,352					
O	CAEV-APAZU-2012-81-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-81-INV	APAZU	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DEL BOULEVARD "TRATADOS DE CORDOBA"	CORDOBA	CORDOBA	7,253,600.00	41299	41394	59%		3,626,800.00	23,200	3,650,000					
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-49-EP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-49-EP	PROSSAPYS	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COSAMALDAPAN	PARAISO NOVILLERO	4,349,977.40	25-oct-12	21-feb-13	69%	72%	869,995.48	130,005	1,000,000			0	0.00	
O	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-10-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-10-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COXQUIHUI	RIO MA. MORELOS, CUARTEPEPEC, EL FONDO, COL. LERION DE BAMBIA, QUITE DE MATAMOROS Y SABANETA	2,108,930.75	31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	632,646.65	192,647	440,000			0	0.00	
O	CAEV-APAZU-2012-47-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-47-INV	APAZU	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	QUITLAHUAC	QUITLAHUAC	1,491,509.00	10-oct-12	31-dic-12	100%	100%	447,452.70	2,547	450,000			0	0.00	
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-27-EP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-27-EP	PROSSAPYS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEXTA ETAPA)	EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS, MIRADORES Y EL LENGERO	4,840,639.91	05-dic-11	31-mar-12	50%	90%	1,452,191.97	0	1,452,192			0	0.00	
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-48-EP	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-48-EP	PROSSAPYS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	4,430,198.06	30-dic-11	28-mar-12	70%	80%	1,329,059.42	0	1,329,059			0	0.00	
O	CAEV-APAZU-2012-06-LP	LICITACION PUBLICA	CAEV-APAZU-2012-06-LP	APAZU	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	8,804,897.87	04-jun-12	31-oct-12	96%	100%	2,641,469.36	127,762	2,769,231			0	0.00	
O	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-11-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-11-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION	SLA	EL POZON	267,845.97	31-ene-12	31-mar-12	100%	100%	80,353.79	9,646	90,000			0	0.00	
O	CAEV-APAZU-2013-11-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2013-11-INV	APAZU	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	4,743,057.49	15-may-13	11-sep-13	62%	46%	1,138,333.80	341,666	1,480,000					

**FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

OBRA Y/O ACCION	No. DE CONTRATO	MOD. DE EJECUCION	NUMERO DE LICITACION	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO DE CONTRATO	PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE		MONTOS		RECURSOS AUTORIZADOS	SOLICITADO AL FPAISN	RADICADO X EL FPAISN	PAGADO X C.A.E.V.	
									INICIO	TERMINO	FINANCIERO	FISICO							
388.00																			
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-18-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-18-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	MIXTLA DE ALTAMIRANO	MONGOTITLA Y AXIXOCUILCU	894,399.31	31-ene-12	30-mar-12	41%	20%	178,879.86	61,120	240,000		0	0.00	
O	CAEV-APAZU-2012-85-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-85-INV	APAZU	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OMEALCA	OMEALCA	6,974,483.23	25-ene-13	24-abr-13	98%	100%	4,184,689.94	15,330	4,200,000		0	0.00	
A	CAEV-PROTAR-2012-EP-02-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROTAR-2012-EP-02-IR	PROTAR	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PANUCO	PANUCO	994,045.74	08-ago-12	31-dic-12	74%	70%	298,213.72	1,786.28	300,000.00		0	0.00	
O	CAEV-APAZU-2012-57-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-57-INV	APAZU	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE TAMOS	PANUCO	TAMOS	8,263,503.50	12-nov-12	31-mar-13	30%	17%	2,479,051.05	220,949	2,700,000		0	0.00	
O	CAEV-PROSSAPYS-2012-77-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2012-77-13P	PROSSAPYS	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHAPACADO DOS	PANUCO	VIARIAS	6,962,036.15	18-ene-13	30-abr-13	70%	97%	2,088,610.84	11,389	2,100,000				
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-19-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-19-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "EL MORGADAL" (QUINTA ETAPA)	PAPANTLA	VIARIAS	944,819.88	678,598.68	30-ene-12	30-mar-12	100%	100%	135,719.74	64,280	200,000		0	0.00
O	CAEV-APAZU-2012-56-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-56-INV	APAZU	REHABILITACION DE LA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PEROTE	SAN ANTONIO LIMON (TOTOLCO)	7,497,038.52	10,466,183.41	12-nov-12	31-mar-12	82%	100%	6,279,710.05	1,779,710	4,500,000		0	0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-04-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-04-IR	APAZU	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA CAPTACION DE AGUA POTABLE	PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	1,198,999.99		26-dic-11	31-mar-12	100%	100%	359,700.00	251,790	107,910		0	0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-09-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-09-IR	APAZU	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE AGUA DEL RIO TECOLUTLA PARA EL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO	POZA RICA	POZA RICA	5,511,513.36		26-ene-12	29-mar-12	90%	100%	1,102,302.67	189,982	1,292,285		0	0.00
O	CAEV-APAZU-2012-79-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-79-INV	APAZU	SECCIONAMIENTO DE REDES PARA MANEJAR LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	POZA RICA	POZA RICA	8,346,819.97		15-ene-13	01-abr-13	97%	100%	4,173,409.99	326,590	4,500,000		0	0.00
A	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-14-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2012-EP-14-IR	PROSSAPYS	ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SOLEDAD ATZOMPA	(PROYECTO 1) HUITZILA	1,940,001.02	01-mar-13	29-abr-13	41%	39%	388,000.20	278,000	110,000	0	0.00		
					PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	HUEYAPAN DE OCAMPO	(PROYECTO 2) HORNO DE CAL						70,000.00	70,000.00					
					PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SOLEDAD ATZOMPA	(PROYECTO 3) TLALPAN, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y EXOQUILA						100,000.00	100,000.00					
					PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SOLEDAD ATZOMPA	(PROYECTO 4) SOLEDAD ATZOMPA						218,000.00	38,000.00	180,000.00				
A	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-20-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS III-2011-EP-20-IR	PROSSAPYS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	SOTEAPAN	OCOTOTEPEC Y COL. BENITO JUAREZ	732,098.32		31-ene-12	30-mar-12	100%	100%	146,419.66	53,580	200,000		0	0.00
O	CAEV-PROSSAPYS-2011-21-13P	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-PROSSAPYS-2011-21-13P	PROSSAPYS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1a. ETAPA)	SOTEAPAN	LA MAGDALENA	2,972,531.16		01-dic-11	29-mar-12	100%	100%		22,884.00	22,884.00		0	0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-06-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-06-IR	APAZU	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	TAMALIN	TAMALIN	960,233.19		26-ene-12	29-mar-12	90%	85%	192,046.64	1,827	193,874		0	0.00
A	CAEV-APAZU-2011-EP-08-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-EP-08-IR	APAZU	ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DE ALMACENAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	TANCOCO	TANCOCO	858,606.64		26-ene-12	29-mar-12	100%	100%	171,721.33	6,279	180,000		0	0.00
A	CAEV-APAZU-2012-EP-07-IR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2012-EP-07-IR	APAZU	COMPLEMENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL RIO TANCOCIN	TANCOCO	TANCOCO	4,294,788.22		28-ene-13	27-abr-13	87%	98%	1,288,436.47	61,564	1,350,000			
O	CAEV-APAZU-2011-35-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-35-INV	APAZU	REHABILITACION DE ESTACIONES DE BOMBEO EN OBRAS DE CAPTACION Y REHABILITACION EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANTOYUCA	TANTOYUCA	4,718,597.13		15-dic-11	13-mar-12	82%	100%	2,359,298.57	0	2,359,299		0	0.00
O	CAEV-APAZU-2011-36-INV	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CAEV-APAZU-2011-36-INV	APAZU	FORMACION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS PARA LA DELIMITACION Y CONFORMACION DE SECTORES, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA OPERACION Y DISMINUCION DE ZONAS DE TANDEO Y LA EXTENSION DE PERIODOS DE TANDEO; INCLUYE ACCIONES APPLICABLES AL REDISEÑO DE LA RED	TANTOYUCA	TANTOYUCA	7,319,755.85		15-dic-11	13-mar-12	95%	100%	3,659,877.93	0	3,659,878		0	0.00



