



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



ME LLENA DE ORGULLO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS FISE

Evaluación de Resultados 2019-2022 de Obras de Infraestructura Social para Combate a la Pobreza

Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE)
Subdirección de Evaluación Institucional (SEI)



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

SEDESOL 2023

ÍNDICE

No.	CAPÍTULO	PÁGINA
I	OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN	3
II	ANTECEDENTES	4
III	DESEMPEÑO Y GESTIÓN DEL FONDO	7
IV	GESTIÓN POR DEPENDENCIA	15
V	CONCLUSIONES	28
VI	NOTAS ACLARATORIAS	30

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

- ❖ Presentar un informe de Evaluación sobre la Gestión del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) del ramo 33, en su componente relativo a la Entidad Federativa FISE, durante el período 2019-2022; basado en una revisión de escritorio de la información reportada por las Operadoras del Fondo del Gobierno del Estado de Veracruz en el CPPI-FISE y publicada en la MIR FISE de cada ejercicio.
- ❖ Transparentar la aplicación de los recursos del Fondo FISE.
- ❖ Presentar el informe de las obras de infraestructura social realizadas con recursos del FISE para el combate a la pobreza en el Estado de Veracruz.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

- ❖ Derivado de las recomendaciones de la Evaluación del Programa Anual de Evaluación del FISE realizada en 2018 se desarrolló un sistema de control de obras que permitiera integrar la información financiera y operativa de los sistemas federales y estatales relacionados con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Este sistema se llama CPPI-FISE y fue liberado para operación en 2019.
- ❖ En el CPPI-FISE, las dependencias operadoras del fondo, coordinadas y asesoradas por SEDESOL, registran a nivel detallado (obra por localidad) los proyectos de sus carteras de inversión, así como sus contratos, los avances físicos-financieros y los finiquitos de contratos de las obras terminadas, al igual que se realiza por separado en los sistemas Federales (MIDS y SRFT).
- ❖ El CPPI-FISE permite contar con información anualizada, integrada y consensuada con las Dependencias Operadoras del Fondo sobre la aplicación de los recursos federales recibidos de cada ejercicio fiscal, lo que también permite su síntesis y resumen en una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR-FISE), la cual es publicada anualmente desde 2020.

ANTECEDENTES

- ❖ La MIR-FISE creada, mide el cumplimiento de la aplicación de los recursos recibidos versus la Legislación FAIS vigente en cada ejercicio.
- ❖ El sistema CPPI-FISE permite cumplir con los criterios de registro a detalle definidos en los sistemas federales: Obra por Localidad o AGEB = **Obra**, y Número de Acciones por Obra = **Acciones**, que el SIAFEV 2.0 no permite.
- ❖ Esta evaluación analiza dicha información sobre la gestión realizada con el FISE en los 4 años terminados de la APE de 2019 a 2022.

DESEMPEÑO Y GESTIÓN DEL FONDO

DESEMPEÑO DEL FISE DURANTE EL PERIODO 2019-2022

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, el Estado de Veracruz recibió **\$4,174.72 millones de pesos*** de la Federación, como parte de los recursos asignados al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE). Basados en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera para la Entidades y Municipios las obras del ejercicio 2022 fueron ejecutadas hasta el 31 de marzo de 2023.

La distribución del recurso recibido de la Federación fue realizada por la Secretaría de Finanzas y Planeación por cada uno de los ejercicios de 2019 a 2022 y autorizada por el H. Congreso del Estado de Veracruz, quedando la distribución acumulada por dependencia de la siguiente manera:

AÑO	2019	2020	2021	2022	Total
CAEV	\$ 88,078,516	\$ 124,417,189	\$ 131,741,297	\$ 283,849,871	\$ 628,086,872
INVIVIENDA	\$ 122,438,062	\$ 207,241,811	\$ 130,343,358	\$ 80,000,000	\$ 540,023,231
SEDARPA	\$ 33,000,842	\$ 58,575,177	\$ 34,082,442	\$ 120,929,619	\$ 246,588,080
SEDESOL	\$ 468,903,968	\$ 505,818,990	\$ 410,980,076	\$ 150,000,000	\$ 1,535,703,034
SESVR	\$ 227,680,922	\$ 98,196,411	\$ 165,636,251	\$ 249,070,381	\$ 740,583,965
SIOP	\$ 160,238,031	\$ 192,840,284	\$ 130,659,002	\$ -	\$ 483,737,317
TOTAL	\$1,100,340,341	\$1,187,089,862	\$1,003,442,426	\$883,849,871	\$4,174,722,500

DESEMPEÑO DEL FISE DURANTE EL PERIODO 2019-2022


FISE CONTRATADO

Durante el período evaluado, correspondiente a la presente Administración Estatal, según la información revisada de la MIR FISE, las dependencias ejecutoras del Fondo lograron contratar el 99.1% del recurso que les fue asignado.

La contratación se dio a través de los procesos de Licitación que marca la legislación vigente.

Lo anterior se considera como un desempeño óptimo por parte de las dependencias en lo que corresponde al proceso de contratación.

FISE CONTRATADO X AÑO



AÑO	FISE CONTRATADO	% DE CONTRATACIÓN
2019	\$ 1,082,198,422	98.4%
2020	\$ 1,182,796,786	99.6%
2021	\$ 995,854,015	99.2%
2022	\$ 878,150,900	99.4%
TOTAL	\$ 4,139,000,123**	99.1%

** El monto incluye lo correspondiente a Gastos Indirectos

DESEMPEÑO DEL FISE DURANTE EL PERIODO 2019-2022


FISE DEVENGADO

El FISE devengado se refiere a los recursos efectivamente pagados por las obras contratadas, el cual se encuentra a un 96% de eficiencia.

Cabe mencionar que durante los ejercicios 2020 y 2021 se presentaron complicaciones operativas para los contratistas, derivadas de las restricciones ocasionadas por el COVID-19, lo que impactó en el cumplimiento en la entrega de las obras contratadas.

Es importante mencionar que, a partir del proceso de contratación, es responsabilidad de los contratistas realizar las obras en los tiempos y condiciones estipulados en los contratos, mientras que es responsabilidad de las dependencias dar seguimiento a través de supervisiones al avance de las obras; tomando las decisiones correspondientes de término, terminación anticipada o cancelación de obras dependiendo de los avances que estas presenten respecto a los tiempos establecidos en los contratos y los tiempos legales de contratación y conclusión establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.

FISE DEVENGADO X AÑO



AÑO	FISE DEVENGADO	% DEVENGADO
2019	\$ 1,057,574,297	96.1%
2020	\$ 1,118,331,318	94.2%
2021	\$ 967,397,454	96.4%
2022	\$ 865,916,392	98.0%
TOTAL	\$ 4,009,219,461**	96.0%

DESEMPEÑO DEL FISE DURANTE EL PERIODO 2019-2022

MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL FISE

Como parte de las pruebas realizadas se verificó la cantidad de municipios atendidos por año por todas las dependencias ejecutoras del Fondo, obteniendo el siguiente resultado:

Tipo de Municipio	2019	2020	2021	2022	Total de Municipios x Tipo
Municipios atendidos por primera vez (Distintos)	140	38	22	4	204
Municipios ya atendidos en ejercicios anteriores	0	107	121	114	342
Total de Municipios atendidas x Año	140	145	143	118	546

ATENCIÓN A MUNICIPIOS ATENDIENDO A SU GRADO DE REZAGO SOCIAL

Conforme a la información revisada y en cumplimiento a los Lineamientos del Operación del FAIS se determinó que al cierre de 2022 se habían atendido los 73 municipios con mayor grado de rezago social.

Grado de Rezago Social	Municipios Atendidos 2019-2022	% de Municipios Atendidos	Municipios Pendientes de Atender	Total de Municipios en el Estado
Muy Alto	16	100%	0	16
Alto	57	100%	0	57
Medio	73	100%	0	73
Bajo	47	89%	6	53
Muy bajo	11	85%	2	13
Total de Municipios	204	96%	8	212

DESEMPEÑO DEL FISE DURANTE EL PERIODO 2019-2022

ATENCIÓN A MUNICIPIOS ATENDIENDO A SU GRADO DE REZAGO SOCIAL

Al llevar a cabo el análisis detallado sobre la inversión realizada en los municipios para determinar si se realizó una planeación adecuada en la asignación de recursos, se determinó una tendencia de inversión adecuada calculando la inversión per cápita por habitante, donde se invierte más por habitante en aquellos municipios con mayor rezago social.

En otras palabras y como se muestra en la tabla siguiente, durante el período evaluado se observa que se invierte 19 veces más en la población de los municipios con grado de rezago social Muy Alto y casi 7 veces más en la población de los municipios con un grado de rezago social Alto, que en la población que vive en los municipios con un Grado de Rezago Social Bajo y Muy Bajo.

Inversión Per Cápita atendiendo al Grado de Rezago Social



GRADO DE REZAGO SOCIAL	MUNICIPIOS	POBLACION MUNICIPAL	INVERSIÓN	INVERSIÓN x MUNICIPIO	INVERSIÓN x HABITANTE
Muy alto	15	244,390	\$ 718,060,965.94	\$ 47,870,731.06	\$ 2,938.18
Alto	20	426,908	\$ 445,243,490.05	\$ 22,262,174.50	\$ 1,042.95
Medio	61	1,465,972	\$1,392,822,186.09	\$ 22,833,150.59	\$ 950.10
Bajo	86	2,685,238	\$ 945,141,098.96	\$ 10,990,012.78	\$ 351.98
Muy bajo	22	2,956,538	\$ 443,152,626.74	\$ 20,143,301.22	\$ 149.89
TOTAL	204	7,779,046	\$ 3,944,420,367.78	\$ 19,335,393.96	\$ 507.06

DESEMPEÑO DEL FISE DURANTE EL PERIODO 2019-2022


Inversión en Zonas de Atención Prioritaria

Durante el período, \$ 3,456 millones de pesos (82.8%)* de los recursos recibidos han sido aplicados en Zonas de Atención Prioritaria.

La inversión en ZAP's se distribuye en: \$ 2,356 millones en zonas rurales y \$ 1,100 millones en zonas urbanas.

La Legislación indica que cuando menos debe invertirse el 30% de los recursos en ZAP, por lo que se cumple con ella.

AÑO	ZAP RURAL	ZAP URBANA	TOTAL INVERTIDO EN ZAP	%
2019	\$ 645,434,761	\$ 256,529,688	\$ 901,964,449	82.0%
2020	\$ 783,324,957	\$ 201,276,326	\$ 984,601,283	82.9%
2021	\$ 595,862,865	\$ 311,776,322	\$ 907,639,187	90.5%
2022	\$ 331,330,122	\$ 331,277,356	\$ 662,607,478	75.0%
Total general	\$ 2,355,952,705	\$ 1,100,859,692	\$ 3,456,812,397	82.8%




DESEMPEÑO DEL FISE DURANTE EL PERIODO 2019-2022

Inversión en Obras por su Incidencia en el Combate a la Pobreza

Así mismo durante el periodo se invirtieron \$3,474 millones de pesos en obras de incidencia Directa (83.2%) siendo que el mínimo establecido en la legislación vigente es del 40%.

Respecto a las Obras Complementarias se invirtieron el \$470 millones de pesos (11.3%); por lo que se cumple con los 2 criterios definidos para la incidencia de las obras realizadas.

AÑO	COMPLEMENTARIA	%	DIRECTA	%	TOTAL
2019	\$ 151,953,158	13.8%	\$ 889,480,818	80.8%	\$ 1,041,433,976
2020	\$ 189,212,261	15.9%	\$ 907,632,815	76.5%	\$ 1,096,845,076
2021	\$ 129,127,710	12.9%	\$ 821,735,775	81.9%	\$ 950,863,485
2022		0.0%	\$ 855,277,830	96.8%	\$ 855,277,830
Total general	\$ 470,293,129	11.3%	\$ 3,474,127,239	83.2%	\$ 3,944,420,368



GESTIÓN POR DEPENDENCIA

DESEMPEÑO FINANCIERO-OPERATIVO X DEPENDENCIA



Obras Realizadas

AÑO	RURALES	URBANAS	TOTAL X AÑO
2019	18		18
2020	15	5	20
2021	19	2	21
2022	18	15	33
TOTAL	70	22	92

Tipo de Obras Realizadas:

Cárcamos, Tanques de Agua, Drenajes Pluviales y Sanitarios, Líneas de Conducción, Plantas Potabilizadoras y de Tratamiento de Aguas Residuales, Pozos Profundos, Redes de Alcantarillado o de Agua y Sistemas de captación de agua pluvial.

Detalle por Tipo de Obra

Obras x Dependencia	Obras	Acciones	Sujetos de Derecho	Inversión Devengada en Obras
Cárcamo	3	3	290,770	\$ 58,659,852
Depósito o Tanque de Agua	23	742	122,236	\$ 148,213,924
Drenaje Pluvial	1	1	46	\$ 487,209
Drenaje Sanitario	13	13	31,162	\$ 66,465,307
Líneas de conducción de agua	3	3	3,417	\$ 15,364,615
Planta de Tratamiento de Agua Residual	13	13	233,729	\$ 100,592,786
Planta Potabilizadora	1	1	45,074	\$ 14,202,122
Pozo profundo de agua entubada	3	3	15,054	\$ 2,783,018
Red de Agua Entubada	5	5	218,126	\$ 53,699,336
Red de Alcantarillado	3	3	2,151	\$ 19,575,500
Red o sistema de Agua Potable	13	884	8,235	\$ 48,793,374
Sistema de Captación de Agua Pluvial	11	11	2,490	\$ 78,429,015
TOTAL CAEV	92	1,682	972,490	\$ 607,266,059**


**Nota: La inversión devengada en Obras no incluye los Gastos indirectos por supervisión de obra.

LOCALIZACIÓN DE OBRAS X TIPO



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz

	Cárcamo	3
	Depósito o Tanque de Agua	23
	Drenaje Pluvial	1
	Drenaje Sanitario	13
	Líneas de conducción de agua	3
	Planta de Tratamiento de Agua Residual	13
	Planta Potabilizadora	1
	Pozo profundo de agua entubada	3
	Red de Agua Entubada	5
	Red de Alcantarillado	3
	Red o sistema de Agua Potable	13
	Sistema de Captación de Agua Pluvial	11



DESEMPEÑO FINANCIERO-OPERATIVO X DEPENDENCIA



Obras Realizadas

AÑO	RURALES	URBANAS	TOTAL X AÑO
2019	87	97	184
2020	110	109	219
2021	79	49	128
2022	65	17	82
TOTAL	341	272	613

Tipo de Obras Realizadas:

- Cuartos Dormitorio
- Cuartos para Baño.


Detalle por Tipo de Obra

Obras x Dependencia	Obras	Acciones	Sujetos de Derecho	Inversión Devengada en Obras
Cuartos Dormitorio	574	5,937	23,759	\$ 478,569,404
Cuartos para Baño	39	593	2,372	\$ 37,900,029
TOTAL INVIVIENDA **	613	6,530	26,131	\$ 516,469,433

LOCALIZACIÓN DE OBRAS X TIPO



	Cuartos Dormitorio	574
	Cuartos para Baño	39



DESEMPEÑO FINANCIERO-OPERATIVO X DEPENDENCIA



Obras Realizadas

AÑO	RURALES	URBANAS	TOTAL X AÑO
2019	21		21
2020	50	4	54
2021	28	1	29
2022	45	16	61
TOTAL	144	21	165

Tipo de Obras Realizadas:

Caminos Saca Cosechas, Bordos, Sistemas de Riego Tecnificado, Espacios y Maquinarias Artesanales, Salas de Extracción de Miel y Electrificación.

Detalle por Tipo de Obra


Obras x Dependencia	Obras	Acciones	Sujetos de Derecho	Inversión Devengada en Obras
Bordos	23	24	327	\$ 10,271,529
Camino Saca Cosechas	102	111	1,510	\$ 158,033,975
Electrificación	17	17	163	\$ 14,474,369
Espacio y Maquinaria Artesanal Comunitaria	2	2	21	\$ 3,398,577
Sala de Extracción de Miel	15	15	97	\$ 41,711,163
Sistema de Riego Tecnificado	6	6	102	\$ 7,859,514
TOTAL SEDARPA	165	175	2,220	\$ 235,749,128 **

LOCALIZACIÓN DE OBRAS X TIPO



SEDARPA
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

	Bordos	23
	Camino Saca Cosechas	102
	Electrificación	17
	Espacio y Maquinaria Artesanal Comunitaria	2
	Sala de Extracción de Miel	15
	Sistema de Riego Tecnificado	6



DESEMPEÑO FINANCIERO-OPERATIVO X DEPENDENCIA



Obras Realizadas

AÑO	RURALES	URBANAS	TOTAL X AÑO
2019	1204	546	1750
2020	850	327	1177
2021	656	243	899
2022	378	130	508
TOTAL	3088	1246	4334

Tipo de Obras Realizadas:

Pisos, Techos, Muros, Cuartos Adicionales, Estufas Ecológicas, Electrificación y Baños con Biodigestor.

Detalle por Tipo de Obra

Obras x Dependencia	Obras	Acciones	Sujetos de Derecho	Inversión Devengada en Obras
Cuartos Dormitorio	1,478	11,078	39,902	\$ 907,495,874
Electrificación	203	6,329	22,751	\$ 183,670,340
Estufas Ecológicas	392	5,077	19,196	\$ 25,648,653
Muro	249	1,487	5,411	\$ 68,091,837
Piso	1,647	16,114	59,273	\$ 153,143,677
Sanitario con Biodigestor	2	50	170	\$ 3,345,336
Techo	363	1,846	6,479	\$ 87,303,678
TOTAL SEDESOL	4,334	41,981	153,182	\$ 1,428,699,395 **



**Nota: La inversión devengada no incluye los Gastos indirectos por supervisión de obra.


LOCALIZACIÓN DE OBRAS X TIPO



SEDESOL

Secretaría de
Desarrollo Social

	Cuartos Dormitorio	1,478
	Electrificación	203
	Estufas Ecológicas	392
	Muro	249
	Piso	1,647
	Sanitario con Biodigestor	2
	Techo	363



SEDESOL

Secretaría de
Desarrollo Social



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

DESEMPEÑO FINANCIERO-OPERATIVO X DEPENDENCIA



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Obras Realizadas

AÑO	RURALES	URBANAS	TOTAL X AÑO
2019	74	34	108
2020	38	23	61
2021	17	34	51
2022	7	41	48
TOTAL	136	132	268

Tipo de Obras Realizadas:

Construcción, Ampliación,
Equipamiento, y Rehabilitación de
Centros de Salud, Unidades
Médicas y Hospitales.

Detalle por Tipo de Obra

Obras x Dependencia	Obras	Acciones	Sujetos de Derecho	Inversión Devengada en Obras
Centro de Salud	237	237	2,827,314	\$ 474,735,773
Hospital	31	31	3,025,868	\$ 214,606,028
TOTAL SESVER	268	268	5,853,182	\$ 689,341,801

**Nota: La inversión devengada no incluye los Gastos indirectos por supervisión de obra.




LOCALIZACIÓN DE OBRAS X TIPO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

● Centro de Salud	237
● Hospital	31



DESEMPEÑO FINANCIERO-OPERATIVO X DEPENDENCIA



Obras Realizadas

AÑO	RURALES	URBANAS	TOTAL X AÑO
2019	5	12	17
2020	12	2	14
2021	6	7	13
2022	0	0	0
TOTAL	23	21	44

Tipo de Obras Realizadas:

Construcción y Rehabilitación de Calles, Caminos, Carreteras, Espacios multideportivos, Muros de contención, Parques Públicos y Puentes.

Detalle por Tipo de Obra

Obras x Dependencia	Obras	Acciones	Sujetos de Derecho	Inversión Devengada en Obras
Calle	1	1	2,929	\$ 3,776,827
Camino / carretera	3	3	7,396	\$ 28,488,257
Caminos rurales	23	23	78,799	\$ 331,991,816
Cancha Deportiva	2	2	14,593	\$ 7,267,765
Muro de Contención	1	1	1,237	\$ 1,472,079
Parque Público	2	2	8,139	\$ 11,546,156
Pavimentación	9	9	358,858	\$ 61,281,300
Puente	3	3	10,658	\$ 21,070,353
TOTAL SIOP	44	44	482,609	\$ 466,894,552 **



* Nota: Durante el ejercicio 2022 SIOP no recibió recursos FISE al haber recibido en 2021 un Adelanto por el Crédito FISE-BANOBRAS solicitado por SEFIPLAN en 2020.









** Nota: La inversión devengada no incluye los Gastos indirectos por supervisión de obra. 26


LOCALIZACIÓN DE OBRAS X TIPO



SIOP

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

	Calle	1
	Camino / carretera	3
	Caminos rurales	23
	Cancha Deportiva	2
	Muro de Contención	1
	Parque Público	2
	Pavimentación	9
	Puente	3



SEDESOL

Secretaría de
Desarrollo Social



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- ❖ Durante el período 2019-2022 el Gobierno del Estado de Veracruz recibió del Gobierno Federal \$4,174 millones de pesos correspondientes a Aportaciones del Ramo 33 en lo relativo al FISE.
- ❖ Las dependencias ejecutoras del Fondo tuvieron una eficiencia en contratación de obras del 99.1% del recurso recibido.
- ❖ Las dependencias ejecutoras del Fondo a través de las empresas contratadas para la realización de las obras (conforme lo marca la legislación vigente) lograron devengar en promedio el 96% del recurso que les fue asignado.
- ❖ Durante el período, las 6 dependencias ejecutoras del Fondo realizaron 5,516 obras de infraestructura social apegadas al Catálogo de Obras FAIS vigente.
- ❖ Durante el período se invirtieron \$3,456 millones de pesos en Zonas de Atención Prioritaria, lo que representa el 82.8% del recurso FISE recibido.
- ❖ Se invirtieron \$3,474 millones de pesos en obras de Incidencia Directa (83.2% del FISE) en el combate a la Pobreza según los criterios definidos por CONEVAL y la Secretaría de Bienestar en la legislación vigente.
- ❖ Al cierre del ejercicio 2022 se habían atendido 3,364 localidades en 204 municipios del Estado, lo que representa el 96% de los municipios de Veracruz.

NOTAS ACLARATORIAS

NOTAS ACLARATORIAS

- I. El CPPI-FISE es la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión definidos por cada dependencia ejecutora del fondo en cada ejercicio fiscal en el que le hayan sido asignados recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
- II. La MIR-FISE de cada ejercicio considera únicamente al FISE neto recibido por la Entidad, es decir que NO se toman en cuenta los recursos por Adelantos recibidos o amortizaciones por Créditos Banobras FISE o bien los rendimientos del Fondo, los cuales, en tratamiento dado por los propios sistemas federales de registros, se consideran como recursos extraordinarios.
- III. Bajo el criterio anterior los recursos evaluados en el período 2019-2022 corresponden únicamente al FISE neto recibido por la Entidad en ese período, es decir el recurso líquido entregado por la TESOFE a la SEFIPLAN.
- IV. Debido a las modificaciones anuales realizadas por la Secretaría de Bienestar en el Decreto de Zonas de Atención Prioritaria, se consideran las obras realizadas en Zonas de Atención Prioritaria vigentes en cada ejercicio, es decir; qué si un municipio era ZAP rural en 2020 y dejó de serlo para 2021, las obras realizadas en 2020 serán consideradas en ZAP, no así las de 2021 o de los

NOTAS ACLARATORIAS

- V. El FISE, al igual que todos los fondos federales del ramo 33, tiene un período para el ejercicio de los recursos de 15 meses, conforme a lo definido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios; por lo que la información contenida en la MIR-FISE considera lo realizado en ese período como un ejercicio, a efecto de ver la aplicación real del recurso recibido, sin mezclar cortes anuales y refrendos, lo cual es una problemática reflejada en el SIAFEV y sus reportes, o bien en los sistemas federales de registro, como la MIDS, la cual es un sistema de planeación de las obras a realizar con el Fondo, que presenta la limitante de ser cerrado el 17 de diciembre de cada ejercicio fiscal sin que permita realizar ajustes, lo que ocasiona diferencias entre las obras registradas y las obras realmente realizadas; estas diferencias son replicadas en el SRFT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a que trabajan sincronizados por trimestre.
- VI. Las asignaciones presupuestales anuales para cada Dependencia, son definidas por la Secretaría de Finanzas y Planeación en su anteproyecto de Presupuesto de Egresos, y posteriormente autorizadas por el H. Congreso del Estado de Veracruz cuando se autoriza la Ley de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio.

NOTAS ACLARATORIAS

- VII. Cada registro en el CPPI-FISE corresponde con un registro en la MIDS y en el SRFT; existen 5,516 registros en el CPPI-FISE de los 4 años evaluados; cada registro corresponde a una obra por localidad. Las acciones realizadas en cada Obra se miden en las Unidades de Medida definidas en el Catálogo de Obras FAIS, como pueden ser: Pisos, Techos, Muros, Drenajes, Viviendas Electrificadas, Hospitales, Clínicas, etc.
- VIII. La información presentada en los mapas informativos corresponde a las coordenadas geográficas de las localidades atendidas por ejercicio según lo reportado por cada dependencia operadora del FISE en el período 2019-2022 en el CPPI-FISE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



ME LLENA DE ORGULLO



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023