

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COMISIÓN DEL AG. DEL ESTADO CAEV

CAPITULO 6000 "INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO" (PESOS)

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Reporte Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

FONDO DE FINANCIAMIENTO	AÑO	OBRAS Y ACCIONES	MONTO AUTORIZADO	APROBADO CON EXPEDIENTE TÉCNICO EN SEFIPLAN	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO EN SEFIPLAN	MONTO EJERCIDO REPORTE SUBDIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA A 31 MAR. 15	MONTO EJERCIDO REPORTE SEFIPLAN 31 MAR. 15
FISE	2010	4	6,080,047	40,563	6,039,484	0	0
FISE	2011	7	7,154,989	3,099,322	4,155,667	0	0
FISE	2012	15	22,984,860	17,984,860	5,000,000	0	0
FISE	2013	23	53,397,903	41,047,835	12,350,068	6,411,895	6,411,895
FISE	2014	10	25,000,000	9,115,345	15,884,655	303,640	303,640
FISE	2015	11	25,000,000	0	25,000,000	0	0
FONREGION	2013	21	15,136,354	5,727,633	9,408,721	0	0
FONREGION	2014	15	33,513,206	32,616,157	897,049	0	0
FONREGION	2015	32	95,000,000	0	95,000,000	0	0
OED	2014	185	118,741,583	53,058,848	65,682,735	645,213	645,213
OED	2015	20	95,000,000	80,000,000	15,000,000	0	80,000,000
CONTINVER	2014	9	115,000,000	110,957,667	4,042,333	23,279,063	23,489,785
TOTAL		352	612,008,942	353,648,230	258,460,712	30,639,811	110,850,533

Fuente: Reportes elaborados por la Subdirección de Infraestructura de la CAEV y la Dirección de Inversión Pública de la SEFIPLAN

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

Ing. José Martín Díaz Segovia
Jefe de la Unidad de Planeación

Lic. Noé R. Hernández Hernández
Subdirector Administrativo

Ing. Francisco A. Valencia García
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO CAEV
Programas Federalizados recursos convenidos CAEV- CNA 2014

Reporte Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 (pesos)

PROGRAMA	AÑO	OBRAS Y ACCIONES	RECURSOS		RECURSO				
			AUTORIZADO EN ANEXOS TÉCNICOS	DEPOSITADOS A CAEV AL 31 DIC 2014	EJERCIDO REPORTE SUBDIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA 31 DIC.14	EJERCIDO REPORTE SUBDIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA 1° DE ENE AL 30 MARZO DE 2015	SUMA DE LO EJERCIDO AL 31 MARZO 2015		
APAZU									
	2014	89	151,313,334	144,572,156	86,010,484	7,555,727	93,566,211		
	2014	2	23,200,000	17,806,001					
PROME									
PROME	2014	8	26,096,000	26,096,000	19,986,573	0	19,986,573		
PROSSAPYS									
	2014	71	129,265,079	115,707,126	45,927,910	11,813,407	57,741,317		
	2014	13	51,402,498	51,876,874					
P T A R									
	2014	22	90,238,050	90,238,050	47,728,328	4,764,687	52,493,015		
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA									
	2014	3	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
INCENTIVOS									
	2014		17,267,232	17,267,232					
CULTURA DEL AGUA									
	2014		1,300,000	1,300,000					
AGUA LIMPIA									
	2014		2,329,400	2,329,400					
2% DE LA NÓMINA									
REFERENDO	2007		17,105,970	7,115,551	8,409,108	0	8,409,108		
	2011		35,000,000	5,326,365	20,636,988	0	20,636,988		
	2012		111,350,000	9,422,246	107,043,385	0	107,043,385		
RECURSOS PROPIOS CAEV									
	2015		10,975,172			9,757,458	9,757,458		
TOTAL			591,343,605	418,477,494	335,742,797	33,891,301	369,634,077		

Fuente: Reportes elaborados por la Subdirección de Infraestructura, Oficina de Tesorería y Anexos Ejecución CAEV-CNA 2014

ELABORÓ

Ing. José Martín Díaz Segovia
 Jefe de la Unidad de Planeación

VERIFICÓ

Lic. Noé R. Hernández Hernández
 Subdirector Administrativo

AUTORIZÓ

Ing. Francisco A Valencia García
 Director General