

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 "CAP. 6000 OBRA PÚBLICA"  
FONREGION 2018**

Corte al 31 de diciembre de 2020

N° de Proyecto	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Ejercicio fiscal	Monto Autorizado y Transferido	Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto Comprometido / Contrato	Mod. De Contrato	Obra y/o Acción	Periodo contractual		Avance		Metas		observaciones	
												Inicio	Termino	Fisico	Financiero	Unidad	Cantidad		
1	9929437	Veracruz de Ignacio de la Llave	La Perla	Construcción del sistema de drenaje sanitario (primera etapa) en las localidades de Barrio San Miguel y La Golondrina, municipio de La Perla, Ver.	2018	12,308,621.00	CAEV-FONREGION-2018-10-LP	20/08/2018	9,447,523.74	Licitación pública	Obra	21/08/2018	16/02/2019	12%	11%	ml	4,050.25	Está obra alcanzo este avance con los recursos Fonregión 2018. obra cerrada.	
2	9929665	Veracruz de Ignacio de la Llave	Uxpanapa / Poblado 10	Construcción del sistema de drenaje (tercera etapa) en la localidad de Poblado 10, municipio de Uxpanapa, Ver.	2018	16,840,377.00	CAEV-FONREGION-2018-11-LP	11/10/2018	16,797,116.54	Licitación pública	Obra	15/10/2018	12/04/2019	55%	54%	ml	14,547.34		
3	9929153	Veracruz de Ignacio de la Llave	Naranjal / Naranjal, Cuartel Primero	Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable para las localidades de Naranjal y Cuartel Primero del municipio de Naranjal, Ver.	2018	11,933,956.00	CAEV-FONREGION-2018-12-LP	11/10/2018	11,910,611.65	Licitación pública	Obra	15/10/2018	13/03/2019	80%	7%	ml	9,833.38		
4	9929311	Veracruz de Ignacio de la Llave	Zongolica / Zongolica	Rehabilitación del sistema de drenaje (primera etapa) en la localidad de Zongolica municipio de Zongolica, Ver.	2018	10,681,035.00	CAEV-FONREGION-2018-14-LP	09/11/2018	10,531,612.79	Licitación pública	Obra	12/11/2018	10/05/2019	100%	100%	ml	2,629.92		
5	9929531	Veracruz de Ignacio de la Llave	Uxpanapa / Hermanos Cediillo (Poblado Dos A)	Construcción del sistema de drenaje sanitario (primera etapa) en la localidad de Hermanos Cediillo (Poblado Dos A) municipio de Uxpanapa, Ver.	2018	29,500,000.00	CAEV-FONREGION-2018-13-LP	09/11/2018	25,883,625.05	Licitación pública	Obra	12/11/2018	09/07/2019	100%	100%	ml	14,506.56		
6	9929374	Veracruz de Ignacio de la Llave	Tantoyuca	Construcción del Sistema Múltiple de Abastecimiento de Agua Potable (Quinta Etapa) para las localidades de La Unidad, El Sabroso Uno (Cruceiro El Palmito), San Antonio, El Nopal, La Chaca, El Coyol, El Mezquite, Mano de León, Santa Rita, San Jerónimo, El Aguacate y La Esperanza del municipio de Tantoyuca, Ver.	2018	29,926,114.00	CAEV-FONREGION-2018-15-LP	07/02/2019	24,683,024.07	Licitación pública	Obra	12/02/2019	08/12/2019	100%	100%	ml	45,871.00		
					2018		ACUERDO NO.SA-001/2019	12/02/2019	425,569.00	N/A	Gastos de supervisión Dependencia ejecutora	N/A	N/A	100%	96%				
7	9929248	Veracruz de Ignacio de la Llave	Hueyapan de Ocampo	Construcción de Drenaje Sanitario (Primera etapa) en la Localidad de Cuatrotolopan Estación, Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.	2018	22,401,310.00	CAEV-FONREGION-2019-F07-LP	07/08/2019	21,398,055.84	Licitación pública	Obra	09/08/2019	26/02/2020	100%	100%	ml	17,392.00		
					2018		CAEV-FONREGION-2019-ST-01-AD	07/08/2019	362,228.60	Adjudicación directa	Supervisión de obra	09/08/2019	26/02/2020	100%	100%				
<b>TOTAL</b>						<b>133,591,413.00</b>			<b>121,439,367.28</b>										

NOTA: LAS METAS QUE SE REPORTAN SON LAS MAS REPRESENTATIVAS DE LOS OBRAS.