VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

Fondo de Infraestructura Social para las entidades

INFORME
FISE
agosto
2018

Subsecretaría de Planeación

Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE AL 31 DE AGOSTO DE 2018[1]

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

[1] *Información proporcionada por la Dirección General de Inversión Pública mediante correo electrónico del 11 de septiembre de 2018.*

CONTENIDO

1. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA CARTERA DEL FISE 2018.....1

1.1. RECURSOS FISE DISPONIBLES EN EL EJERCICIO 2018.....1

1.2. INVERSIÓN FISE EN OBRAS Y ACCIONES POR MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2018.....3

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL SISTEMA MIDS.....6

3. CONCLUSIONES.....8

1. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA CARTERA DEL FISE 2018.

1.1. RECURSOS FISE DISPONIBLES EN EL EJERCICIO 2018.

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) para el estado de Veracruz en el ejercicio 2018 ascendieron a $959,767,523, que representaron el 10.8% del total nacional.

A continuación se presentan los recursos FISE asignados durante el período 2010-2018.

Tabla 1. Participación del estado de Veracruz en el FISE Nacional en el período 2010-2018

EJERCICIO	TOTAL NACIONAL	VERACRUZ	% PART.	% VAR.
2010	5,016,048,951	557,481,949	11.1%	
2011	5,630,982,603	524,748,967	9.3%	-5.9%
2012	5,999,310,312	631,988,755	10.5%	20.4%
2013	6,434,606,778	678,889,617	10.6%	7.4%
2014	7,019,886,006	722,607,924	10.3%	6.4%
2015	7,091,407,201	728,834,316	10.3%	0.9%
2016	7,444,946,435	773,212,437	10.4%	6.1%
2017	8,172,311,398	845,942,806	10.4%	9.4%
2018	8,899,745,346	959,767,523	10.8%	13.5%
TOTAL 2010-2017	**61,709,245,030**	**6,423,474,294**	**10.4%**	**51.7%**



De los $959,767,523 asignados al Estado de Veracruz por concepto de FISE para el ejercicio 2018, a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se le asignaron $502,476,601, que representa el 52.1%. Asimismo, a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) les fueron asignados $144,200,000 (15.0%), a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) le correspondieron $143,960,000 (14.9%), a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), $90,000,000 (9.3%), y finalmente a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) se le asignaron $79,130,922 (8.2%).

Grafica1. Distribución FISE 2018 pro Dependencia o Entidad Ejecutora



A la fecha de corte se tienen Rendimientos Financieros pendientes de asignar por un monto de $4,026,201, que representan el 0.4% del total de los recursos.

Tabla 2: Recursos del FISE por Dependencia o Entidad para el ejercicio 2018

EJECUTORA	MONTO FINAL AUTORIZADO		OBRAS Y ACCIONES			GASTOS INDIRECTOS		
	AUTORIZADO	%	INVERSIÓN	%	OBRAS	INVERSIÓN	%	REG
CAEV	79,130,922	8.2%	77,136,029.45	97.5%	12	1,994,893	2.5%	12
SEDARPA	90,000,000	9.3%	87,669,941.00	97.4%	45	2,330,059	2.6%	45
SEDESOL	502,476,601	52.1%	489,328,365.98	97.4%	19	13,148,235	2.6%	16
SSVER	144,200,000	15.0%	143,650,000.00	99.6%	45	550,000	0.4%	1
SIOP	143,960,000	14.9%	139,984,239.35	97.2%	7	3,975,761	2.8%	7
TOTAL ASIGNADO	**959,767,523**	**99.6%**	**937,768,576**	**97.7%**	**128**	**21,998,947**	**2.3%**	**81**
POR ASIGNAR	4,026,201	0.4%						
TOTAL FISE 2018	**963,793,724**	**100.0%**	**937,768,576**	**97.7%**	**128**	**21,998,947**	**2.3%**	**81**

Respecto al ejercicio de los recursos asignados FISE 2018, a la fecha de corte $888,479,060 (92.19%) corresponden a expedientes tramitados, mientras que $71,288,463 (7.40%) aun no cuentan con un expediente tramitado.

Se han otorgado anticipos por $114,345,892 (11.86%) y recursos devengados por $472,587,874 (49.03%), quedando un saldo de $372,833,757 (38.68%), como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3: Ejercicio del FISE por Dependencia o Entidad para el ejercicio 2018

EJECUTORA	AUTORIZADO	% PART.	SIN EXPEDIENTE	%	CON EXPEDIENTE	%	ANTICIPO	%	DEVENGADO	%	SALDO	%	OBRAS
CAEV	79,130,922	8.21%	4,087,673	5.17%	75,043,250	94.83%	6,418,061	8.11%	25,846,201	32.66%	46,866,661	59.23%	24
SEDARPA	90,000,000	9.34%	187,009	0.21%	89,812,991	99.79%	20,639,964	22.93%	21,013,116	23.35%	48,346,921	53.72%	90
SEDESOL	502,476,601	52.14%	8,871,774	1.77%	493,604,827	98.23%	44,661,311	8.89%	344,229,105	68.51%	113,586,184	22.61%	35
SESVER	144,200,000	14.96%	48,384,821	33.55%	95,815,179	66.45%	22,879,704	15.87%	19,140,035	13.27%	102,180,262	70.86%	46
SIOP	143,960,000	14.94%	9,757,187	6.78%	134,202,813	93.22%	19,746,852	13.72%	62,359,418	43.32%	61,853,730	42.97%	14
TOTAL ASIGNADO	**959,767,523**	**99.58%**	**71,288,463**	**7.40%**	**888,479,060**	**92.19%**	**114,345,892**	**11.86%**	**472,587,874**	**49.03%**	**372,833,757**	**38.68%**	**209**
RENDIMIENTOS	4,026,201	0.42%	4,026,201	100.00%							4,026,201		
TOTAL FISE 2018	**963,793,724**	**100.00%**	**75,314,664**	**7.81%**	**888,479,060**	**92.19%**	**114,345,892**	**11.86%**	**472,587,874**	**49.03%**	**376,859,958**	**39.10%**	**209**

Grafica 2: Ejercicio de los recursos por Dependencia y Entidad *para el FISE 2018*



De las cifras anteriores, se asignaron a 128 obras y acciones, recursos por un monto de $937,768,576 que representan el 97.71% del total asignado, de los cuales se tienen con expediente tramitado $867,444,186, que representa el 92.5% del total asignado en obras.

Se han tramitado anticipos por $109,014,316.63 y devengado $466,932,083, quedando un saldo de $356,688,644, el 38.25%. Es importante considerar que $70,324,390 aun no tienen expediente tramitado, el 7.45% del total asignado en obras, como se muestra a continuación:

Tabla 4. Inversión en Obras por Dependencia para el ejercicio 2018

EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPO	DEVENGADO	SALDO	%	OBRAS
CAEV	77,136,029	3,986,824	73,149,206	6,418,061	25,277,994	45,439,975	58.91%	12
SEDARPA	87,669,941	182,198	87,487,743	19,942,389	21,013,116	46,714,436	53.28%	45
SEDESOL	489,328,366	8,871,774	480,456,592	41,554,940	341,435,441	106,337,985	21.73%	19
SSVER	143,650,000	48,383,939	95,266,061	22,824,792	19,140,035	101,685,173	70.79%	45
SIOP	139,984,239	8,899,656	131,084,583	19,193,272	61,297,260	59,493,706	42.50%	7
TOTAL OBRAS	**937,768,576**	**70,324,390**	**867,444,186**	**109,933,455**	**468,163,846**	**359,671,275**	**38.35%**	**128**

Adicionalmente, se incluyen $21,998,947 para Gastos Indirectos o de Supervisión, que representan el 2.29% del total asignado al FISE, los cuales se encuentran distribuidos como se muestra a continuación:

Tabla 5. Gastos Indirectos por Dependencia para el ejercicio 2018

EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPO	DEVENGADO	SALDO	%	OBRAS
CAEV	1,994,893	100,849	1,894,044	0	568,207	1,426,686	71.52%	12
SEDARPA	2,330,059	4,811	2,325,248	697,574	0	1,632,485	70.06%	45
SEDESOL	13,148,235	0	13,148,235	3,106,371	2,793,663	7,248,200	55.13%	16
SSVER	550,000	882	549,118	54,912	0	495,088	90.02%	1
SIOP	3,975,761	857,530	3,118,230	553,579	1,062,158	2,360,023	59.36%	7
TOTAL GASTOS	**21,998,947**	**964,073**	**21,034,874**	**4,412,437**	**4,424,028**	**13,162,482**	**59.83%**	**81**

1.2. INVERSIÓN FISE EN OBRAS Y ACCIONES POR MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2018.

Es de resaltar que en 22 de las 128 obras y acciones programadas para el ejercicio 2018, falta la definición de los municipios atendidos con un monto de $496,322,084 (51.71%). Esta cifra no incluye los registros de Gastos Indirectos, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6. Inversión FISE que no tienen definidos los municipios atendidos por Dependencia o Entidad para el ejercicio 2018

EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPOS	DEVENGADO	SALDO	%	OBRAS
INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES								
SEDARPA	6,993,718	1,745	6,991,973	2,097,592	0	4,896,126	70.0%	3
SEDESOL	489,328,366	8,871,774	480,456,592	41,554,940	341,435,441	106,337,985	21.7%	19
TOTAL OBRAS	**496,322,084**	**8,873,519**	**487,448,565**	**43,652,532**	**341,435,441**	**111,234,111**	**22.4%**	**22**
INVERSIÓN EN GASTOS								
SEDARPA	180,871	49	180,822	54,247	0	126,624	70.0%	3
SEDESOL	13,148,235	0	13,148,235	3,106,371	2,793,663	7,248,200	55.1%	16
TOTAL GASTOS	**13,329,106**	**49**	**13,329,057**	**3,160,618**	**2,793,663**	**7,374,824**	**55.3%**	**19**
TOTAL	**509,651,190**	**8,873,568**	**500,777,622**	**46,813,150**	**344,229,105**	**118,608,935**	**23.3%**	**41**

De las obras que tienen definidos los municipios atendidos, se autorizaron 105 obras distribuidas en 53 de los 212 municipios del Estado de Veracruz con un monto autorizado de $441,446,492 (47.5%) del total de la inversión en obras.

Los cinco municipios que más recursos del FISE recibieron fueron: Panuco, Tezonapa, Oluta, Tantoyuca y Tierra Blanca con $35,203,000, 34,298,274, $27,903,797, $27,392,575 y $25,621, 775 respectivamente, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 7. Inversión FISE por Municipio para el ejercicio 2018

MUNICIPIO	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPOS	DEVENGADO	SALDO	OBRAS
ACULTZINGO	7,793,103	7,793,103	0	0	0	7,793,103	1
ALTOTONGA	7,551,476	1,503,567	6,047,909	1,628,523	619,498	5,303,454	5
ATLAHUILCO	1,182,341	0	1,182,341	119,265	784,792	278,285	1
ATOYAC	4,250,000	4,250,000	0	0	0	4,250,000	1
ATZALAN	2,508,511	2,508,511	0	0	0	2,508,511	1
AYAHUALULCO	8,368,323	1,061,005	7,307,318	0	0	8,368,323	2
BENITO JUAREZ	9,319,215	3,172,450	6,146,765	1,374,696	1,564,446	6,380,073	3
CAMARON DE TEJEDA	10,039,313	114,501	9,924,812	1,855,396	3,740,160	4,443,757	4
CARRILLO PUERTO	6,689,586	1,590,042	5,099,544	1,529,863	0	5,159,723	3
CASTILLO DE TEAYO	1,630,920	331	1,630,589	489,177	0	1,141,743	1
CAZONES DE HERRERA	7,991,637	819,041	7,172,596	841,670	4,367,031	2,782,937	3
CHOCAMAN	1,943,316	130	1,943,186	582,956	0	1,360,360	1
COAHUITLAN	3,982,124	1,560,784	2,421,340	726,402	0	3,255,722	2
COLIPA	2,174,560	560	2,174,000	0	2,174,000	560	1
COMAPA	3,069,920	908	3,069,012	553,692	1,223,372	1,292,856	2
COSAUTLAN DE CARVAJAL	1,630,920	1,258	1,629,662	488,899	0	1,142,021	1
COSCOMATEPEC	5,047,413	1,558,316	3,489,097	657,584	1,297,150	3,092,679	2
COXQUIHUI	9,772,879	202,935	9,569,944	651,948	2,419,934	6,700,997	2
ESPINAL	2,174,560	1,009	2,173,551	652,065	0	1,522,495	1
HIDALGOTITLAN	2,174,560	1,802	2,172,758	0	2,172,758	1,802	1
IXHUATLAN DE MADERO	2,174,560	435	2,174,125	652,238	0	1,522,322	1
IXHUATLAN DEL CAFE	7,787,997	25,294	7,762,703	2,328,812	0	5,459,185	3
IXHUATLAN DEL SURESTE	5,802,359	853,333	4,949,026	1,418,606	220,339	4,163,414	2
JALACINGO	3,227,900	15,644	3,212,256	758,455	684,074	1,785,372	2
JESUS CARRANZA	1,949,580	1,949,580	0	0	0	1,949,580	1
JOSE AZUETA	6,181,101	1,025,101	5,156,000	1,546,800	0	4,634,301	2
LA PERLA	13,647,059	27,554	13,619,505	4,085,852	0	9,561,208	3
LAS CHOAPAS	25,575,678	7,155,957	18,419,721	5,525,916	0	20,049,762	3
MANLIO FABIO ALTAMIRANO	2,189,212	2,189,212	0	0	0	2,189,212	1
MECATLAN	1,902,740	3,039	1,899,701	0	1,899,701	3,039	1
MECAYAPAN	5,809,748	0	5,809,748	0	0	5,809,748	1
OLUTA	27,903,797	507,427	27,396,370	4,007,929	14,036,607	9,859,261	1
OZULUAMA	8,692,177	3,574,191	5,117,986	1,535,396	0	7,156,781	4
PANUCO	35,203,000	133	35,202,867	4,231,546	21,097,712	9,873,742	1
PAPANTLA	6,906,773	31,315	6,875,458	844,730	4,059,690	2,002,353	3
PASO DEL MACHO	1,404,516	0	1,404,516	421,355	0	983,161	1
SAN ANDRES TUXTLA	5,973,083	2,890,130	3,082,953	494,843	1,433,478	4,044,763	2
SANTIAGO TUXTLA	18,039,061	4,688,361	13,350,699	3,369,832	2,074,538	12,594,690	5
SOLEDAD ATZOMPA	3,354,542	33,544	3,320,998	996,299	0	2,358,243	1
SOTEAPAN	10,393,791	2,446,286	7,947,505	1,412,994	3,237,523	5,743,273	4
TANTOYUCA	27,392,575	75,666	27,316,908	3,764,420	11,039,650	12,588,504	7
TEHUIPANGO	7,838,948	2,493	7,836,455	1,944,914	1,353,407	4,540,626	2
TEMPOAL	12,954,336	535,804	12,418,532	0	1,956,646	10,997,690	1
TEPETLAN	7,687,324	951,161	6,736,163	0	6,733,730	953,594	1
TEPETZINTLA	1,117,792	1,117,792	0	0	0	1,117,792	1
TEZONAPA	34,298,274	0	34,298,274	6,579,389	12,366,977	15,351,908	1
TIERRA BLANCA	25,621,775	565,449	25,056,327	3,378,108	13,795,965	8,447,702	1
TIHUATLAN	2,174,560	3,212	2,171,348	651,405	0	1,523,156	1
TLAQUILPA	7,190,232	2,200,354	4,989,877	1,268,305	762,195	5,159,732	3
TOTUTLA	6,357,876	3,009	6,354,867	718,175	3,960,952	1,678,750	3
ZENTLA	2,174,560	1,095	2,173,465	0	2,173,465	1,095	1

Tabla 7. Inversión FISE por Municipio para el ejercicio 2018 (continuación)

MUNICIPIO	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPOS	DEVENGADO	SALDO	OBRAS
ZONGOLICA	8,091,357	1,600,074	6,491,283	1,273,330	2,246,851	4,571,177	2
ZONTECOMATLAN	5,133,531	837,975	4,295,556	919,138	1,231,763	2,982,631	2
INVERSIÓN FISE EN MUNICIPIOS	**441,446,492**	**61,450,871**	**379,995,621**	**66,280,923**	**126,728,405**	**248,437,164**	**106**
MUNICIPIOS VARIOS	**496,322,084**	**8,873,519**	**487,448,565**	**43,652,532**	**341,435,441**	**111,234,111**	**22**
TOTAL FISE EN OBRAS	**937,768,576**	**70,324,390**	**867,444,186**	**109,933,455**	**468,163,846**	**359,671,275**	**128**
GASTOS INDIRECTOS	**21,998,947**	**964,073**	**21,034,874**	**4,412,437**	**4,424,028**	**13,162,482**	**81**
TOTAL AUTORIZADO	**959,767,523**	**71,288,463**	**888,479,060**	**114,345,892**	**472,587,874**	**372,833,757**	**209**
RENDIMIENTOS NO ASIGNADOS	**4,026,201**	**4,026,201**	**0**	**0**	**0**	**4,026,201**	
TOTAL INVERSIÓN FISE 2018	**963,793,724**	**75,314,664**	**888,479,060**	**114,345,892**	**472,587,874**	**376,859,958**	**209**

Lo anteriormente expuesto resulta relevante debido a que la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen implementado un proceso para vincular la información del Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Formato Único (SFU), para registrar las obras y acciones desagregadas por municipio y localidad.

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL SISTEMA MIDS.

Del análisis realizado a la Caratula del Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) proporcionada por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en el Estado, la cual contienen la información de la captura de los proyectos financiados con el FISE al 29 de agosto de 2018, se obtuvieron los siguientes resultados.

De los $959,767,523.00 correspondientes a los recursos autorizados FISE para el ejercicio 2018, se tenían registrados en el Sistema MIDS $736,986,718.24 (el 76.79%), faltando por registrar $222,708,804.76 (el 23.21%), como se muestra a continuación:

Fig. 1 Reporte del Sistema MIDS al 29 de agosto de 2018

PROYECTOS | Financiamiento FISE | GASTOS INDIRECTOS

INFORMACIÓN FISE APLICABLE AL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

MONTO FISE A INVERTIR	$ 959,767,523.00
Importe Financiamiento FISE: [1]	$ 0.00
Amortizaciones 2018:	$ 0.00
Subtotal Financiamiento FISE:	$ 0.00
TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR:	$ 959,767,523.00

1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento FISE

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Tipo de Contribución	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas:	Mensaje:
Directos	989	50.20%	$ 481,779,777.59	Deberá destinar por lo menos el 70% de los recursos FISE a proyectos de incidencia directa, ésta cantidad equivale a: $ 671,837,266.10	No se ha alcanzado el 70% de la inversion planeada para Proyectos Directos
Complementarios	119	24.56%	$ 235,757,696.84	Solo puede destinar el 30% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: $ 287,930,256.90	CORRECTO: Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 30%
Especiales	0	0.00%	$ 0.00	Solo puede destinar el 15% a proyectos especiales, éste monto no puede ser superior a: $ 143,965,128.00	CORRECTO: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%
Complementarios: Solo los que consideran infraestructura caminos rurales, pavimentación, revestimiento, señalética, calles (adoquín, asfalto, concreto y empedrado), muros de contención, vados, puentes, caminos, carreteras, guamiciones y banquetas.	7	14.59%	$ 139,984,239.35	Solo puede destinar el 15% y hasta el 30% en caso de que el municipio sobre el cual se invierta, cuente con declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación o con un dictamen de Protección Civil de la entidad, ésta información la captura el municipio y no puede ser mayor a: $ 143,965,128.45	CORRECTO: el importe de la inversion planeada es menor al importe permitido para este tipo de proyectos
Subtotal por Proyectos	1108	74.76%	$ 717,537,474.43	No debe superar los recursos disponibles	Disponible Conforme a Planeación $ 222,780,804.76

RECURSOS QUE DEBERAN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversion Planeada	Inversion Planeada Aplicable	Reglas:	Mensaje:
ZAP'S Rurales y Urbanas	990	67.03%	$ 643,287,460.71	Deberá destinar por lo menos el 30% de los recursos FISE a proyectos que incidan en Zap Rurales o Urbanas, esto equivale a: $ 287,930,256.90	CORRECTO: el importe aplicable a Zaps Rurales o Urbanas es Mayor al 30%
Municipios con los 2 grados de Rezago Social mas alto	0	0.00%	$ 0.00	El resto de los recursos de los cuales se dispone para la realizacion de inversiones en Municipios con los 2 grados de Rezago Social Más Alto y lugares considerados de Pobreza Extrema, no deben superar la siguiente cantidad: $ 479,883,761.50	Correcto: La suma de recursos aplicable a Municipios con los Dos Grados de Rezago Social y Pobreza Extrema no supera el 70% del importe disponible
Pobreza Extrema	118	7.74%	$ 74,250,013.72		
Subtotal por Proyectos	1108	74.77%	$ 717,537,474.43	No debe superar los recursos disponibles	Disponible Conforme a Planeación $ 222,780,804.76

OTRAS ASIGNACIONES

	Porcentaje de Gastos Indirectos Planeados	Gastos Indirectos Planeados	Reglas:	Mensaje:
GASTOS INDIRECTOS	2.03%	$ 19,449,243.81	No debe superar el 3% de los recursos asignados al FISE equivalente a: $ 28793025.69	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FISE asignado

	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeación	Disponible Conforme a Planeación
TOTAL FISE	76.79%	$ 736,986,718.24	23.21%	$ 222,780,804.76

De los recursos registrados $717,537,474.13 (el 74.76%), corresponden a 1,108 obras y $19,449,243.81 (el 2.03%) a Gastos Indirectos.

De las obras registradas:

- 989 corresponden a obras de contribución Directa con un monto de $481,779,777.59 (el 50.20%), inferior al 70% requerido para este tipo de obras.
- 119 corresponden a obras de contribución complementaria con un monto de $235,757,696.84 (24.56%), lo cual cumple con lo establecido en los Lineamientos FAIS.
- No se registraron proyectos Especiales.
- 990 obras se ubican en Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) con uin monto de $643,287,460.71 (el 67.03%), lo cual cumple con lo establecido en los Lineamientos FAIS.

3. CONCLUSIONES.

- El total de la inversión reportada por la Dirección General de Inversión Pública al 31 de agosto de 2018 representa la totalidad de los 959.8 millones de pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por concepto de FISE para el ejercicio 2018, faltando por asignar los rendimientos generados por 4.0 millones de pesos.

- A la fecha de corte, se tenían registrados los siguientes datos:
  - ✓ Con expediente tramitado 888.5 millones de pesos (92.2%), faltando aún 75.3 millones de pesos (7.8%) sin expediente tramitado, que incluyen los recursos no asignados.
  - ✓ Se han devengado pagos por 472.6 millones de pesos, (el 49.03%), quedando un saldo de 376.9 millones de pesos, el cual irá disminuyendo conforme se avance en la realización de las obras y las ejecutoras presenten las estimaciones respectivas.

- En la siguiente tabla se muestra la evolución de la aplicación de los recursos FISE durante el trimestre junio-agosto en comparación con el reportado al cierre del Primer trimestre del ejercicio 2018.

Recursos autorizados en el PEF 2018: $959,767,523

MES	ASIGNADO	NO ASIGNADOS (1)	SIN EXPEDIENTE	%	CON EXPEDIENTE	%	ANTICIPO	DEVENGADO	SALDO	%	OBRAS
Marzo	912,738,457	47,029,066	789,268,012	82.2%	123,470,445	12.9%	36,780,197	0	875,958,260	91.3%	181
Junio	950,898,457	8,869,066	107,006,300	11.1%	843,892,157	87.9%	200,899,176	140,384,209	609,615,072	63.5%	198
Julio	950,898,457	8,869,066	84,632,488	8.8%	866,265,969	90.3%	149,124,994	345,753,143	456,020,320	47.5%	207
Agosto	959,767,523	4,026,201	75,314,664	7.8%	888,479,060	92.2%	114,345,892	472,587,874	376,859,958	39.1%	209

Nota 1: Rendimientos o recursos por asignar

- En la información proporcionada, no se encuentran definidos los municipios atendidos en 22 de las 128 obras y acciones programadas por un monto de 496.3 millones de pesos (52.93%), esta cifra no incluye los registros de Gastos Indirectos.

- Debido a lo anterior, no es posible realizar un análisis completo sobre el impacto que la inversión FISE tendrá en el Estado, por lo que dicho análisis solo se realizará exclusivamente sobre las 106 obras con municipios registrados.

- Es importante establecer que es necesario el registro detallado de las obras y acciones autorizadas, identificando claramente los criterios establecidos en los Lineamientos FAIS, como lo son: los municipios y localidades beneficiadas, el grado de contribución de

la obra, rubro y su clasificación conforme al Catálogo de dichos lineamientos, ya que la SEDESOL Federal no permite obtener del Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), un reporte con este tipo de información.

- De total de obras con municipios definidos, se programaron 106 obras en 53 de los 212 municipios del Estado de Veracruz, que representan el 25.0% del total de los municipios del Estado, con un monto autorizado de 441.4 millones de pesos (47.07%) del total de la inversión FISE destinada a obras.
- Los Gastos Indirectos programados son de 22.0 millones de pesos que representan el 2.3%, inferior al 3.0% establecido como máximo en los Lineamientos FAIS.
- Se tenían registradas en la MIDS, 1,108 obras con un importe de 717.5 millones de pesos y Gastos Indirectos por 19.4 millones de pesos, que en conjunto representan el 76.79%, de los 959.8 millones de pesos correspondientes a los recursos autorizados FISE para el ejercicio 2018, faltando por registrar 222.8 millones de pesos, el 23.21% del total de FISE 2018.
- Es importante mencionar que el cierre de la MIDS para el Tercer trimestre será el 19 de septiembre de 2018.

VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ